

| Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми |                   |            |    |            |
|---|-------------------|------------|----|------------|
| Найменування ліцензіата                               | АТ "Укрзалізниця" |            |    |            |
| Звітний період  | з                 | 01.01.2020 | до | 31.12.2020 |
| Прогнозний період                                     | з                 | 01.01.2020 | до | 31.12.2020 |

| 1. звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 2020 рік |  |   |   |  |            |                       |  |
|---|--|---|---|--|------------|-----------------------|--|
| № з/п   | Цільові програми   | Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |            | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) |
|   |  |   |   | профінансовано   | освоєно    |                       |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                     | 8  |
| 1   | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання                     | 297 334,96  | 297 334,96  | 134 352,67   | 137 421,45 | 45,19%                | 162 982,29                                       |
| 2   | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії                                      | 58 013,96   | 58 013,96   | 37 504,70  | 37 504,70  | 64,65%                | 20 509,27  |
| 3   | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 1 374,29  | 1 374,29  | 445,26   | 445,26     | 32,40%                | 929,03   |
| 4   | Впровадження та розвиток інформаційних технологій  | 4 242,78  | 4 242,78  | 3 527,17   | 3 527,17   | 83,13%                | 715,61   |
| 5   | Впровадження та розвиток систем зв'язку  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00%                 | 0,00   |
| 6   | Модернізація та закупівля колісної техніки   | 24 625,04   | 24 625,04   | 24 510,83  | 24 510,83  | 99,54%                | 114,21   |
| 7   | Інше   | 5 053,97  | 5 053,97  | 3 546,03   | 3 546,03   | 70,16%                | 1 507,94   |
|   | Усього   | 390 645,00  | 390 645,00  | 203 886,66   | 206 955,44 | 52,19%                | 186 758,34                                       |

Директор департаменту  
електрифікації та електропостачання

Т.В. Демчук



Перший заступник директора департаменту  
електрифікації та електропостачання

С.Я. Левада

" 25 " 01 2021 року

М. П.

6. Етап виконання заходів інвестиційної програми АТ "Укрспецгаз" на 2020 рік

| Рівень фінансування   | № УП  | Найменування складової інвестиційної програми  | Усього    |                    | Закінчено на лінійний період (періодично) |                    | профінансовано |                    |           |                    | плановано |                    |           | виконано           |           | Рішення виконавчого органу підприємства | Рішення виконавчого органу підприємства | Рішення виконавчого органу підприємства | Рішення виконавчого органу підприємства | Рішення виконавчого органу підприємства |
|---|---|--|-----------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|   |   |  | кількість | тис. грн (без ЦДВ) | кількість                                 | тис. грн (без ЦДВ) | кількість      | тис. грн (без ЦДВ) | кількість | тис. грн (без ЦДВ) | кількість | тис. грн (без ЦДВ) | кількість | тис. грн (без ЦДВ) |           |   |   |   |   |   |
|   |   |  |           |                    |   |                    |                |                    |           |                    |           |                    |           |                    | кількість |   |   |   |   |   |
| 1   | 2   | 3  | 4         | 5                  | 6   | 7                  | 8              | 9                  | 10        | 11                 | 12        | 13                 | 14        | 15                 | 16        | 17                                      | 18                                      | 19                                      |   |   |
| 1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |   |  |           |                    |   |                    |                |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |   |   |   |   |   |
| 1.1. Реконструкція ПЛ-35 кВ   |   |  |           |                    |   |                    |                |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |   |   |   |   |   |
| "Донецька залізниця"  | 1.1.1   | Реконструкція ПЛ-35кВ "ЕЧЕ-Слов'янськ - РЕМС"  | км.       | 690,00             | 1,00                                      | 690,00             | 690,00         | 1,00               | 690,00    | 690,00             | 1,00      | 690,00             | 690,00    | 1,00               | 690,00    | 690,00                                  | 1,00                                    | 690,00                                  | 690,00                                  |   |
|   | Рішення по РП "Донецька залізниця"                            |  | км.       | 690,00             |   | 690,00             | 690,00         |                    | 690,00    | 690,00             |           | 690,00             | 690,00    |                    | 690,00    | 690,00                                  |   | 690,00                                  | 690,00                                  |   |
|   | Всього реконструкційно ПЛ-35 кВ                               |  | км.       | 690,00             |   | 690,00             | 690,00         |                    | 690,00    | 690,00             |           | 690,00             | 690,00    |                    | 690,00    | 690,00                                  |   | 690,00                                  | 690,00                                  |   |
| "Дніпрова залізниця"  | 1.2.1   | Реконструкція ПЛ-10 кВ дільниці "Ковель - Ягодин"  | км.       | 206,72             | 27,50                                     | 5 684,70           | 5 684,70       | 27,50              | 5 684,70  | 5 684,70           | 27,50     | 5 684,70           | 5 684,70  | 27,50              | 5 684,70  | 5 684,70                                | 27,50                                   | 5 684,70                                | 5 684,70                                |   |
|   | Рішення по РП "Дніпрова залізниця"                            |  | км.       | 206,72             |   | 5 684,70           | 5 684,70       |                    | 5 684,70  | 5 684,70           |           | 5 684,70           | 5 684,70  |                    | 5 684,70  | 5 684,70                                |   | 5 684,70                                | 5 684,70                                |   |
|   | Всього реконструкційно ПЛ-10 кВ                               |  | км.       | 206,72             |   | 5 684,70           | 5 684,70       |                    | 5 684,70  | 5 684,70           |           | 5 684,70           | 5 684,70  |                    | 5 684,70  | 5 684,70                                |   | 5 684,70                                | 5 684,70                                |   |
| "Хмельницька залізниця"   | 1.2.2   | Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ на дільниці Херсон-Миколаїв, Херсон-Синьківка та Херсон-Валівка (підвищення надійності електропостачання споживачів), 2,3 черга | км.       | 1 684,64           | 0,79                                      | 1 327,50           | 1 327,50       | 0,79               | 1 327,50  | 1 327,50           | 0,79      | 1 327,50           | 1 327,50  | 0,79               | 1 327,50  | 1 327,50                                | 0,79                                    | 1 327,50                                | 1 327,50                                |   |
|   | Рішення по РП "Хмельницька залізниця"                         |  | км.       | 1 684,64           |   | 1 327,50           | 1 327,50       |                    | 1 327,50  | 1 327,50           |           | 1 327,50           | 1 327,50  |                    | 1 327,50  | 1 327,50                                |   | 1 327,50                                | 1 327,50                                |   |
|   | Всього реконструкційно ЛЕП-10 кВ                              |  | км.       | 1 684,64           |   | 1 327,50           | 1 327,50       |                    | 1 327,50  | 1 327,50           |           | 1 327,50           | 1 327,50  |                    | 1 327,50  | 1 327,50                                |   | 1 327,50                                | 1 327,50                                |   |
| "Хмельницька залізниця"   | 1.2.3   | Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ на дільниці Гімалій-Ташбунар (2 черга)  | км.       | 1 042,99           | 1,205                                     | 1 256,80           | 1 256,80       | 1,21               | 1 256,80  | 1 256,80           | 1,21      | 1 256,80           | 1 256,80  | 1,21               | 1 256,80  | 1 256,80                                | 1,21                                    | 1 256,80                                | 1 256,80                                |   |
|   | Рішення по РП "Хмельницька залізниця"                         |  | км.       | 1 042,99           |   | 1 256,80           | 1 256,80       |                    | 1 256,80  | 1 256,80           |           | 1 256,80           | 1 256,80  |                    | 1 256,80  | 1 256,80                                |   | 1 256,80                                | 1 256,80                                |   |
|   | Всього реконструкційно ЛЕП-10 кВ                              |  | км.       | 1 042,99           |   | 1 256,80           | 1 256,80       |                    | 1 256,80  | 1 256,80           |           | 1 256,80           | 1 256,80  |                    | 1 256,80  | 1 256,80                                |   | 1 256,80                                | 1 256,80                                |   |
| "Одеська залізниця"   | 1.2.5   | Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ на дільниці Гімалій-Ташбунар (2 черга)   | км.       | 590,05             | 11,06                                     | 6 526,00           | 6 526,00       | 11,06              | 6 526,00  | 6 526,00           | 11,06     | 6 526,00           | 6 526,00  | 11,06              | 6 526,00  | 6 526,00                                | 11,06                                   | 6 526,00                                | 6 526,00                                |   |
|   | Рішення по РП "Одеська залізниця"                             |  | км.       | 590,05             |   | 6 526,00           | 6 526,00       |                    | 6 526,00  | 6 526,00           |           | 6 526,00           | 6 526,00  |                    | 6 526,00  | 6 526,00                                |   | 6 526,00                                | 6 526,00                                |   |
|   | Всього реконструкційно ПЛ-10 кВ                               |  | км.       | 590,05             |   | 6 526,00           | 6 526,00       |                    | 6 526,00  | 6 526,00           |           | 6 526,00           | 6 526,00  |                    | 6 526,00  | 6 526,00                                |   | 6 526,00                                | 6 526,00                                |   |
| "Одеська залізниця"   | 1.3.1   | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ПЛ-7/14 філер №12 "Житловий фонд" вул. Паровозна м. Херсон  | км.       | 1 776,49           | 0,37                                      | 657,30             | 657,30         | 0,37               | 657,30    | 657,30             | 0,37      | 657,30             | 657,30    | 0,37               | 657,30    | 657,30                                  | 0,37                                    | 657,30                                  | 657,30                                  |   |
|   | Рішення по РП "Одеська залізниця"                             |  | км.       | 1 776,49           |   | 657,30             | 657,30         |                    | 657,30    | 657,30             |           | 657,30             | 657,30    |                    | 657,30    | 657,30                                  |   | 657,30                                  | 657,30                                  |   |
|   | Всього реконструкційно ПЛ-0,4 кВ                              |  | км.       | 1 776,49           |   | 657,30             | 657,30         |                    | 657,30    | 657,30             |           | 657,30             | 657,30    |                    | 657,30    | 657,30                                  |   | 657,30                                  | 657,30                                  |   |
| "Одеська залізниця"   | 1.3.2   | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ПЛ-7/14 філер №1 "Житловий фонд" вул. Паровозна м. Херсон   | км.       | 1 577,33           | 0,53                                      | 828,10             | 828,10         | 0,53               | 828,10    | 828,10             | 0,53      | 828,10             | 828,10    | 0,53               | 828,10    | 828,10                                  | 0,53                                    | 828,10                                  | 828,10                                  |   |
|   | Рішення по РП "Одеська залізниця"                             |  | км.       | 1 577,33           |   | 828,10             | 828,10         |                    | 828,10    | 828,10             |           | 828,10             | 828,10    |                    | 828,10    | 828,10                                  |   | 828,10                                  | 828,10                                  |   |
|   | Всього реконструкційно ПЛ-0,4 кВ                              |  | км.       | 1 577,33           |   | 828,10             | 828,10         |                    | 828,10    | 828,10             |           | 828,10             | 828,10    |                    | 828,10    | 828,10                                  |   | 828,10                                  | 828,10                                  |   |
| "Одеська залізниця"   | 1.3.3   | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 філер №2 "Житловий фонд" вул. Паровозна м. Херсон  | км.       | 1 290,08           | 0,39                                      | 503,13             | 503,13         | 0,39               | 503,13    | 503,13             | 0,39      | 503,13             | 503,13    | 0,39               | 503,13    | 503,13                                  | 0,39                                    | 503,13                                  | 503,13                                  |   |
|   | Рішення по РП "Одеська залізниця"                             |  | км.       | 1 290,08           |   | 503,13             | 503,13         |                    | 503,13    | 503,13             |           | 503,13             | 503,13    |                    | 503,13    | 503,13                                  |   | 503,13                                  | 503,13                                  |   |
|   | Всього реконструкційно ПЛ-0,4 кВ                              |  | км.       | 1 290,08           |   | 503,13             | 503,13         |                    | 503,13    | 503,13             |           | 503,13             | 503,13    |                    | 503,13    | 503,13                                  |   | 503,13                                  | 503,13                                  |   |
| "Донецька залізниця"  | 1.4.1   | Реконструкція акумуляторної батареї ПС "Зелений Камінь"  | об.       | 1 060,32           | 1,00                                      | 1 060,32           | 1 060,32       | 1,00               | 1 060,32  | 1 060,32           | 1,00      | 1 060,32           | 1 060,32  | 1,00               | 1 060,32  | 1 060,32                                | 1,00                                    | 1 060,32                                | 1 060,32                                |   |
|   | Рішення по РП "Донецька залізниця"                            |  | об.       | 1 060,32           |   | 1 060,32           | 1 060,32       |                    | 1 060,32  | 1 060,32           |           | 1 060,32           | 1 060,32  |                    | 1 060,32  | 1 060,32                                |   | 1 060,32                                | 1 060,32                                |   |
|   | Всього реконструкційно ПС з вищою класом напруги 110 (150) кВ |  | об.       | 1 060,32           |   | 1 060,32           | 1 060,32       |                    | 1 060,32  | 1 060,32           |           | 1 060,32           | 1 060,32  |                    | 1 060,32  | 1 060,32                                |   | 1 060,32                                | 1 060,32                                |   |



| Регіональна філія   | № з/п   | Найменування закладу вищої професійної освіти   | Усього    |                     | Забудовано на поточний період (проектна ціна в мільйонах) |                     | Плановано  |                     |           |                     | Розкрити документи, який виключає прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта | Забудовано професійно |   | Грошова ціна фактично виконаних робіт, послуг, передачі товарів, вихідною на експертні дані | Потенціал на виконання робіт, послуг, передачі товарів, вихідною на експертні дані | Потенціал на виконання робіт, послуг, передачі товарів, вихідною на експертні дані |  |                     |
|---|---|---|-----------|---------------------|---|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---|-----------------------|---|---|--|--|--|---------------------|
|   |   |   | кількість | ціна, грн (без ПДВ) | кількість   | ціна, грн (без ПДВ) | професійно |                     | оскільки  |                     |   | кількість             | ціна, грн (без ПДВ)   |   |  |  |  |                     |
|   |   |   |           |                     |   |                     | кількість  | ціна, грн (без ПДВ) | кількість | ціна, грн (без ПДВ) |   |                       |   |   |  |  |  |                     |
| "Львівська залізниця"                                       | 1   |   | 3         | 2                   | 6-8-10  | 7                   | 8          | 9                   | 10        | 11                  | 12  | 13                    | 14  | 15  | 16   | 0,17   | 18   | 19                  |
|   | 1.4.2   | Реконструкція титової підстанції «Дубно», Рівненська обл., Дубнівський р-н, м. Дубно, вул. Кішпа Савурів 18   | об        | 20 608,80           | 1,00  | 20 608,80           | 1,00       | 19 236,36           | 1,00      | 19 236,36           | 1,00  | 19 236,36             | Акт КБ-3, КБ-2 31.12.2020   | 0,00  | 1 372,44   | -6,66  | ТОВ "НИСКОКОМБІЛЬНИЙ СЕРВІС" РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ДУБНІВСЬКИЙ РАЙОН, м. ДУБНО, вул. КОШПА САВУРІВ 18 | ЕКОНОМІЯ            |
|   | 1.4.3   | Реконструкція титової підстанції Лаворич, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Лаворич, вул. Вокзальна, буд. 229   | об        | 21 522,00           | 1,00  | 21 522,00           | 1,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |   | 1,00  | 21 522,00  | -100,00  |  | виконання           |
|   | 1.4.4   | Реконструкція титової підстанції Бескид, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Озерне, вул. Залізнична, буд. 229  | об        | 18 006,00           | 1,00  | 18 006,00           | 1,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |   | 1,00  | 18 006,00  | -100,00  |  | виконання           |
|   | 1.4.5   | Реконструкція титової підстанції Славна та адресно: Закарпатська обл., м. Славна, вул. Добровольний, 96   | об        | 15 600,00           | 1,00  | 15 600,00           | 1,00       | 12 765,22           | 1,00      | 12 765,22           | 1,00  | 12 765,22             | Акт КБ-3, КБ-2 31.12.2020   | 0,00  | 2 834,78   | -18,17   | ТОВ "НИСКОКОМБІЛЬНИЙ СЕРВІС" РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ДУБНІВСЬКИЙ РАЙОН, м. ДУБНО, вул. КОШПА САВУРІВ 18 | ЕКОНОМІЯ            |
| "Одеська залізниця"   | Резюме по РРР "Львівська залізниця"             |   |           |                     | 75 736,80   |                     | 75 736,80  |                     | 32 001,58 |                     | 32 001,58   |                       |   |   | 43 735,22  |  |  |                     |
|   | 1.4.6   | Технічне переоснащення РЗД з управління сигналом об'єктами ПС Мокшореве 150/35/27,5/10 кВ, м. Кропивницький, вул. Адамівська, 1Г  | об        | 6 658,00            | 1,00  | 6 658,00            | 1,00       | 5 550,40            | 1,00      | 5 550,40            | 1,00  | 5 550,40              | Акт КБ-2а, КБ-3 від 18.11.2020 КБ-2а, КБ-3 від 30.12.2020   | 0,00  | 1 107,60   | -16,64   | ТОВ "ВО ТЕСХАПРО" "СІРОШЕНІ ЗАКУПІВКА" UA-2020-07-17-003386-с                                    | ЕКОНОМІЯ            |
| "Південно-Закарпатська залізниця"                           | Резюме по РРР "Одеська залізниця"               |   |           |                     | 6 658,00  |                     | 6 658,00   |                     |           |                     |   |                       |   |   | 1 107,60   |  |  |                     |
|   | 1.4.7   | Титова підстанція Сухолик, Київська обл., Блодарський р-н, с. Сухолик, вул. Садова, 2а  | об        | 2 600,00            | 1,00  | 2 600,00            | 1,00       | 2 545,40            | 1,00      | 2 545,40            | 1,00  | 2 545,40              | акт б/н від 30.12.2020  | 0,00  | 54,60  | -2,10  | ТОВ "ТВП "Техшапро", спрощені закупівки. UA-2020-10-02-001955-а                                  | ЕКОНОМІЯ            |
|   | 1.4.8   | Реконструкція титової підстанції ПС Крути в частині залізничного пристрою   | об        | 1 365,00            | 1,00  | 1 365,00            | 1,00       | 1 324,05            | 1,00      | 1 324,05            | 1,00  | 1 324,05              | акт б/н від 16.12.2020  | 0,00  | 40,95  | -3,00  | ТОВ "АККУ-ЕНЕРГІО", спрощені закупівки. UA-2020-09-08-005282-б                                   | ЕКОНОМІЯ            |
|   | 1.4.9   | Реконструкція титової ПС 110/27,5/10 кВ "Рівно" в частині залізничного пристрою   | об        | 1 400,00            | 1,00  | 1 400,00            | 1,00       | 1 330,73            | 1,00      | 1 330,73            | 1,00  | 1 330,73              | акт №1 від 25.11.2020   | 0,00  | 69,27  | -4,95  | ТОВ "АККУ-ЕНЕРГІО", спрощені закупівки. № UA-2020-09-04-007809-б                                 | ЕКОНОМІЯ            |
| "Південно-Закарпатська залізниця"                           | Резюме по РРР "Південно-Закарпатська залізниця" |   |           |                     | 5 365,00  |                     | 5 365,00   |                     | 5 200,18  |                     | 5 200,18  |                       |   |   | 164,82   |  |  |                     |
|   | 1.4.10  | Технічне переоснащення ВРУ-150кВ титової підстанції Партизан, яка розташована за адресою Харківська область, Геницький район, с. Річкове, вул. Заводська, буд. 36а                    | об        | 61 085,00           | 1,00  | 61 085,00           | 1,00       | 48 708,33           | 0,00      | 0,00                | 0,00  | 0,00                  |   | 1,00  | 61 085,00  | -20,26   | ТОВ «СЕТІНЖІС», вкриті торгів. UA-2020-08-06-001671-б  | ЕКОНОМІЯ, виконання |
|   | 1.4.11  | Технічне переоснащення ВРУ-150кВ титової підстанції Ізяс-III к.к.   | об        | 25 552,20           | 1,00  | 25 552,20           | 1,00       | 21 703,94           | 0,28      | 5 993,90            | 0,28  | 5 993,90              | акт виконаних робіт від 31.12.2020 (роботи). Акт виконаних послуг від 29.12.2020 (акт нагляд)                         | 0,72  | 19 558,30  | -15,06   | ТОВ «СЕТІНЖІС», вкриті торгів. UA-2020-07-30-006089-с  | ЕКОНОМІЯ, виконання |
|   | 1.4.12  | Технічне переоснащення шиф управління, автоматизації та контролю вантажів ВРУ-154-15кВ та ВРУ 10кВ ПС "Ульянівський" пгт. Ульянівська Васильківський район (Дніпропетровська область) | об        | 7 176,00            | 1,00  | 7 176,00            | 1,00       | 3 852,59            | 1,00      | 3 852,59            | 1,00  | 3 852,59              | акт виконаних робіт №1 від 23.10.2020; акт виконаних робіт №2 від 30.11.2020; акт виконаних робіт №3 від 18.12.2020   | 0,00  | 3 323,41   | -46,31   | ТОВ «ЕМА-ЕЛЕКТРІС», вкриті торгів. UA-2020-07-31-000609-б  | ЕКОНОМІЯ            |
| Резюме по РРР "Південно-Закарпатська залізниця"             |   |   |           | 93 813,20           |   | 93 813,20           |            | 9 846,49            |           | 9 846,49            |   | 9 846,49              |   | 83 966,71   |  |  |  |                     |
| Всього реконструкції ПС титових класів напруги 110 (150) кВ |   |   |           | 182 633,32          |   | 182 633,32          |            | 53 632,40           |           | 53 632,40           |   | 129 000,92            |   |   |  |  |  |                     |
| 1.5 Модернізація ПС титових класів напруги 110 (150) кВ     |   |   |           |                     |   |                     |            |                     |           |                     |   |                       |   |   |  |  |  |                     |
| "Львівська залізниця"                                       | 1.5.1   | Технічне переоснащення ВРП-110кВ, ВРП-10кВ титової підстанції Курдюмівка (I та II черга)  | об        | 13 574,80           | 1,00  | 13 574,80           | 1,00       | 13 289,97           | 1,00      | 13 289,97           | 1,00  | 13 289,97             | Акт виконаних робіт б/н від 24.11.2020; акт виконаних робіт №3 від 30.12.2020; акт виконаних робіт б/н від 30.12.2020 | 0,00  | 284,83   | -2,10  | ТОВ "ТЕ-ІНТЕР" «ІДЕРІТІ», вкриті торгів. закупівки № UA-2020-07-17-001574-б                      | ЕКОНОМІЯ            |
|   | Резюме по РРР "Львівська залізниця"             |   |           |                     | 13 574,80   |                     | 13 574,80  |                     |           |                     | 13 289,97   |                       |   |   | 284,83   |  |  |                     |









| № п/п                               | Наименование объекта капитального строительства  | Сведения об объекте | Запланировано на текущий период (проектирование) |                               |                               |                               | Проектирование                |                               |                               |                               | Сметы                         |                               | Решение документа, являющегося основанием для принятия в эксплуатацию завершенного строительства объекта  | Учитывается в проектной смете |                               | Грунтосодержание фактически произведенных работ, % | Нормативные акты, постановления, распоряжения, приказы, иные акты, имеющие силу | Другие не указанные выше |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
|                                     |  |                     | кв. метры  | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) | кв. метры, тыс. грн (без НДС) |   | кв. метры                     | кв. метры, тыс. грн (без НДС) |  |   |                          |
| 1                                   | 2  | 3                   | 4  | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             | 9                             | 10                            | 11                            | 12                            | 13                            | 14  | 15                            | 16                            | 17   | 18  | 19                       |
| 1.9.3                               | Техническое проектирование ТП-45 у.м. Кулижский АТ "Укралитиния" филиал "Паленда палинина" Харьковская обл., Кулижский район м. Кулижский, вул. Транспортная, буд. 76  | об                  | 3596,00  | 1,00                          | 3 596,00                      | 1,00                          | 3 596,00                      | 3 092,54                      | 0,95                          | 2 950,44                      | 0,95                          | 2 950,44                      | Наказание №РН-0000042 від 13.11.2020, Наказание №РН-0000049 від 10.12.2020, Наказание №0000053 від 24.12.2020, Наказание №0000056 від 29.12.2020, Акт №1 від 30.12.2020 | 0,05                          | 645,56                        | -14,00   | 100 "Харківпромерс", с/проектировщик, №1/А-2020-09-18-01310-6                   | СКОНОМІЯ, НЕВИКОНАНИЙ    |
|                                     | Техническое проектирование ТП-43 м. Лозова АТ "Укралитиния" филиал "Паленда палинина" Харьковская обл. м. Лозова, вул. Червоноармійський бульвар, буд. 4а  | об                  | 2534,00  | 1,00                          | 2 534,00                      | 1,00                          | 2 534,00                      | 2 402,83                      | 0,90                          | 2 158,50                      | 0,90                          | 2 158,50                      | Наказание №РН-0000046 від 27.11.2020, Наказание №РН-0000050 від 14.12.2020, Наказание №0000054 від 29.12.2020, Акт №1 від 30.12.2020                                    | 0,10                          | 375,50                        | -5,18  | 100 "Харківпромерс", с/проектировщик, №1/А-2020-09-24-00877-4                   | СКОНОМІЯ, НЕВИКОНАНИЙ    |
|                                     | Техническое проектирование ТП-83 м. Лозова АТ "Укралитиния" филиал "Паленда палинина" Харьковская обл. м. Лозова, вул. Червоноармійський буд. 1а   | об                  | 2583,00  | 1,00                          | 2 583,00                      | 1,00                          | 2 583,00                      |                               |                               | 0,00                          |                               |                               |   | 1,00                          | 2 583,00                      | -100,00  |   | использования            |
|                                     | Результат по РП "Паленда палинина" Всього модернизация ТП, РП-6 (10 кВт)   |                     | 13 516,00  |                               | 13 516,00                     |                               | 13 516,00                     |                               |                               | 9 323,06                      |                               | 9 323,06                      |   |                               | 4 192,94                      |  |   |                          |
| 110 Инше                            |  |                     |  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |   |                               |                               |  |   |                          |
| 1.10.1                              | Проектирование. Реконструкция ПС-10кВ тяговой подстанции Битинок   | об                  | 180,00   | 1,00                          | 180,00                        | 1,00                          | 180,00                        | 98,92                         | 1,00                          | 98,92                         | 1,00                          | 98,92                         | Акт №1 від 30.12.2020   | 0,00                          | 81,08                         | -45,04   | Фонд "Паленда" ТОВ "РК-РБ" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-004228-с            | СКОНОМІЯ                 |
|                                     | Проектирование. Реконструкция ПС-110 кВт Яныкове   | об                  | 800,00   | 1,00                          | 800,00                        | 1,00                          | 800,00                        | 287,74                        | 1,00                          | 287,74                        | 1,00                          | 287,74                        | Акт от 01.12.2020   | 0,00                          | 512,26                        | -64,03   | ТОВ "ЕНЕРГІЯ" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-004057-с                         | СКОНОМІЯ                 |
|                                     | Проектирование. Техническое проектирование штаб-квартиры ПС 110/35 кВт Яныкове   | об                  | 180,00   | 1,00                          | 180,00                        | 1,00                          | 180,00                        | 116,67                        | 1,00                          | 116,67                        | 1,00                          | 116,67                        | Акт №3 від 20.12.2020   | 0,00                          | 63,33                         | -35,18   | ТОВ "БІЛІТ" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-005004-с                           | СКОНОМІЯ                 |
|                                     | Проектирование. Реконструкция ПС-35кВ "ЕЧЕ Слобода" - РЕМ" т.з. наличие дефектных металлических опор   | км                  | 108,39   | 6,20                          | 672,01                        | 6,20                          | 672,01                        | 43,30                         | 6,20                          | 280,83                        | 6,20                          | 280,83                        | Акт от 01.12.2020   | 0,00                          | 391,18                        | -58,21   | ТОВ "БІЛІТ" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-005158-с                           | СКОНОМІЯ                 |
| Результат по РП "Донецкая палинина" |  |                     |  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |   |                               |                               |  |   |                          |
| 1.10.5                              | Проектирование. Реконструкция тяговой подстанции Келерби   | об                  | 260,07   | 1,00                          | 260,07                        | 1,00                          | 260,07                        | 242,99                        | 1,00                          | 242,99                        | 1,00                          | 242,99                        | Акт от 01.12.2020   | 0,00                          | 17,08                         | -6,57  | Фонд "Паленда" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-005158-с                        | СКОНОМІЯ                 |
| Результат по РП "Донецкая палинина" |  |                     |  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |   |                               |                               |  |   |                          |
| 1.10.6                              | Проектирование. Техническое проектирование аккумуляторной батареи и подзарядки устройств ПС Битинок. Дистанционный мониторинг электроустановки "Одесская подстанция" Одесская обл. м. Одесса, вул. м. м. Битинок-Дистрикционный, вул. Кошаринского, буд. 6-а | об                  | 133,50   | 1,00                          | 133,50                        | 1,00                          | 133,50                        | 119,25                        | 1,00                          | 119,25                        | 1,00                          | 119,25                        | Акт №101 від 30.12.2020   | 0,00                          | 14,25                         | -10,67   | Фонд "Паленда" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-005158-с                        | СКОНОМІЯ                 |
| 1.10.7                              | Проектирование. Техническое проектирование ПЛ-0,4 кВт ст. Золотоноша-2 виробничого підприємства служби електропостачання «Червоноармійський» за адресою: Червона обл. м. Золотоноша-2  | км                  | 43,29  | 2,31                          | 100,00                        | 2,31                          | 100,00                        | 37,52                         | 2,31                          | 86,67                         | 2,31                          | 86,67                         | Акт №52 від 19.11.2020  | 0,00                          | 13,33                         | -13,33   | Фонд "Паленда" с/проектировщик, №1/А-2020-10-09-005158-с                        | СКОНОМІЯ                 |



| № з/п   | Наименование задачи инвестиционной программы   | Сроки инвестпрограммы | Условно  |                    | Запланировано на текущий период (предварительно) |                    | Планируемые  |        |          |                    | Результаты документальной проверки |                    | Экономическая эффективность                      |                    | Углубленная фактическая проверка | Исполнение работ, предусмотренных программой | Прогноз выполнения   |          |
|---------|--|-----------------------|----------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--|----------|
|         |  |                       | кварталы | тыс. грн (без НДС) | кварталы   | тыс. грн (без НДС) | профильности |        | кварталы | тыс. грн (без НДС) | кварталы                           | тыс. грн (без НДС) | кварталы   | тыс. грн (без НДС) |                                  |  |  |          |
|         |  |                       |          |                    |  |                    | 9            | 10     |          |                    |                                    |                    |  |                    |                                  |  |  | 11       |
| 1       | 2  | 3                     | 4        | 5                  | 6  | 7                  | 8            | 9      | 10       | 11                 | 12                                 | 13                 | 14   | 15                 | 16                               | 17   | 18   | 19       |
| 1.10.8  | Проектирование «Техническое проектирование ВРП-35кВ ПС Знам'янка 150/35/27,5/10кВ із залученою обладнання та шинних мостів 35кВ ПТ, 2Т та ВРП-27,5кВ із залученою розеткою розрядника 35кВ на трансформаторі ПТ, 2Т виробного підприємства «Знаменська дистанція електропостачання» за адресою: Кропивницька обл., м. Знам'янка, вул. Калинова 153а» | об                    | 300,00   | 1,00               | 300,00   | 1,00               | 300,00       | 298,10 | 1,00     | 298,10             | 1,00                               | 298,10             | Акт №8107 від 07.10.2020; Акт від 30.12.2020     | 0,00               | 1,90                             | -0,63  | Філія "Пректе-інженеринг" підприємств залізничного транспорту "ЛТ "Укрзалізниця" внутрішнє забезпечення ДП ДПД та ППД-ЦДПректе-інженеринг. Бетонерна закупівля | ЕКОНОМІЯ |
|         |  |                       |          |                    |  |                    |              |        |          |                    |                                    |                    |  |                    |                                  |  |  |          |
| 1.10.9  | Проектирование «Техническое проектирование ТП-807 ст. Жовтєва виробничого підприємства служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, Кориславський р-н, вул. Алівацького, 25»  | об                    | 150,00   | 1,00               | 150,00   | 1,00               | 150,00       | 138,19 | 1,00     | 138,19             | 1,00                               | 138,19             | Акт №842 від 17.09.2020; Акт від 30.12.2020      | 0,00               | 11,81                            | -7,87  | Філія "Пректе-інженеринг" підприємств залізничного транспорту "ЛТ "Укрзалізниця" внутрішнє забезпечення ДП ДПД та ППД-ЦДПректе-інженеринг. Бетонерна закупівля | ЕКОНОМІЯ |
| 1.10.10 | Проектирование «Реконструкція РП-1 ст. Каховка виробничого підприємства служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, Новокаховська міська р-н, м. Таврійськ, вул. Митрополита 8-а»  | об                    | 150,00   | 1,00               | 150,00   | 1,00               | 150,00       | 110,00 | 1,00     | 110,00             | 1,00                               | 110,00             | Акт №815 12-20 від 30.12.2020                    | 0,00               | 40,00                            | -26,67                                       | ТОВ "Лікс-Прес", с/проекти закупівля №1 закупівля: UA-2020-11-02-000894-а  | ЕКОНОМІЯ |
| 1.10.11 | Проектирование «Техническое проектирование ЗТП-1 Долинська 27,5/10/0,4кВ виробничого підприємства служби електропостачання «Долинська дистанція електропостачання» за адресою: Кропивницька обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 2 б»  | об                    | 250,00   | 1,00               | 250,00   | 1,00               | 250,00       | 204,44 | 1,00     | 204,44             | 1,00                               | 204,44             | Акт №819 від 30.10.2020; Акт №870 від 30.12.2020 | 0,00               | 45,56                            | -18,22                                       | Філія "Пректе-інженеринг" підприємств залізничного транспорту "ЛТ "Укрзалізниця" внутрішнє забезпечення  | ЕКОНОМІЯ |
| 1.10.12 | Проектирование «Техническое проектирование ПП-0,4 кВ від ТП-60 фіздор «Дома МПС» виробничого підприємства служби електропостачання «Польська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., м. Подільськ, б. Бурлуцький»   | км.                   | 250,00   | 0,40               | 100,00   | 0,40               | 100,00       | 185,00 | 0,40     | 74,00              | 0,40                               | 74,00              | Акт №814 12-20 від 30.12.2020                    | 0,00               | 26,00                            | -26,00                                       | ТОВ "Лікс-Прес", с/проекти закупівля №1 закупівля: UA-2020-11-02-000614-а  | ЕКОНОМІЯ |
| 1.10.13 | Проектирование «Техническое проектирование ПП-0,4 кВ від ТП-19 фіздор «СМЕУ-2 виробничого підприємства служби електропостачання «Польська дистанція електропостачання» за адресою: Вінницька обл., Томашпільський район, с/г.м. Вапнярка»  | км.                   | 200,00   | 0,50               | 100,00   | 0,50               | 100,00       | 174,19 | 0,50     | 87,09              | 0,50                               | 87,09              | Акт №864 від 18.12.2020                          | 0,00               | 12,91                            | -12,91                                       | Філія "Пректе-інженеринг" підприємств залізничного транспорту "ЛТ "Укрзалізниця" внутрішнє забезпечення  | ЕКОНОМІЯ |

| № з/п   | Наименование задачи, инвестиционной программы   | Статья затрат | Планируемые показатели, тыс. грн (без НДС) | Удельные |                    | Затраты на запуск (перевод) (без НДС) |                    | Плановые                                   |                |                    |              | Итого              |          | Решение документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництва об'єкта | Затраты на проектирование |  | Итого фактически выполненных работ, тыс. грн (без НДС) | Наличие работ, услуг, предоставленных, погашено на отчетный год | Прогноз выполнения задачи |
|---------|---|---------------|--|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|--|---------------------------|--|--|---|---------------------------|
|         |   |               |  | кв. метр | тыс. грн (без НДС) | кв. метр                              | тыс. грн (без НДС) | Планируемые показатели, тыс. грн (без НДС) | прогнозируемые |                    | осуществлено |                    |          |  |                           |  |  |   |                           |
|         |   |               |  |          |                    |                                       |                    |  | кв. метр       | тыс. грн (без НДС) | кв. метр     | тыс. грн (без НДС) | кв. метр |  | тыс. грн (без НДС)        |  |  |   |                           |
| 1       | 2   | 3             | 4  | 5        | 6                  | 7                                     | 8                  | 9  | 10             | 11                 | 12           | 13                 | 14       | 15   | 16                        | 17   | 18   | 19  |                           |
| 1.10.14 | Проектирование, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию системы автоматизации технологического процесса производства продукции на предприятии «Укрспецтранс» АТ «Укрспецтранс» внутреннее обеспечение | об            | 133,50                                     | 1,00     | 133,50             | 1,00                                  | 133,50             | 118,85                                     | 1,00           | 118,85             | 1,00         | 118,85             | 0,00     | 14,65  | -10,97                    | Фонд "Проектно-инженерный институт "Укрспецтранс" АТ "Укрспецтранс" внутреннее обеспечение | СКОНОМ   |   |                           |
| 1.10.15 | Проектирование, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию системы автоматизации технологического процесса производства продукции на предприятии «Укрспецтранс» АТ «Укрспецтранс» внутреннее обеспечение | об            | 340,00                                     | 1,00     | 340,00             | 1,00                                  | 340,00             | 303,28                                     | 1,00           | 303,28             | 1,00         | 303,28             | 0,00     | 36,72  | -10,80                    | Фонд "Проектно-инженерный институт "Укрспецтранс" АТ "Укрспецтранс" внутреннее обеспечение | СКОНОМ   |   |                           |
| 1.10.16 | Проектирование, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию системы автоматизации технологического процесса производства продукции на предприятии «Укрспецтранс» АТ «Укрспецтранс» внутреннее обеспечение | км            | 243,90                                     | 0,41     | 100,00             | 0,41                                  | 100,00             | 216,71                                     | 0,41           | 88,85              | 0,41         | 88,85              | 0,00     | 11,15  | -11,15                    | Фонд "Проектно-инженерный институт "Укрспецтранс" АТ "Укрспецтранс" внутреннее обеспечение | СКОНОМ   |   |                           |
| 1.10.17 | Проектирование, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию системы автоматизации технологического процесса производства продукции на предприятии «Укрспецтранс» АТ «Укрспецтранс» внутреннее обеспечение | км            | 400,00                                     | 0,25     | 100,00             | 0,25                                  | 100,00             | 360,68                                     | 0,25           | 90,17              | 0,25         | 90,17              | 0,00     | 9,83   | -9,83                     | Фонд "Проектно-инженерный институт "Укрспецтранс" АТ "Укрспецтранс" внутреннее обеспечение | СКОНОМ   |   |                           |
| 1.10.18 | Проектирование, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию системы автоматизации технологического процесса производства продукции на предприятии «Укрспецтранс» АТ «Укрспецтранс» внутреннее обеспечение | км            | 148,15                                     | 0,68     | 100,00             | 0,68                                  | 100,00             | 109,63                                     | 0,68           | 74,00              | 0,68         | 74,00              | 0,00     | 26,00  | -26,00                    | Фонд "Проектно-инженерный институт "Укрспецтранс" АТ "Укрспецтранс" внутреннее обеспечение | СКОНОМ   |   |                           |
| 1.10.19 | Проектирование, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию системы автоматизации технологического процесса производства продукции на предприятии «Укрспецтранс» АТ «Укрспецтранс» внутреннее обеспечение | об            | 90,00                                      | 1,00     | 90,00              | 1,00                                  | 90,00              | 79,15                                      | 1,00           | 79,15              | 1,00         | 79,15              | 0,00     | 10,85  | -12,06                    | Фонд "Проектно-инженерный институт "Укрспецтранс" АТ "Укрспецтранс" внутреннее обеспечение | СКОНОМ   |   |                           |

9

| Фінансова інформація     | № з/п                          | Найменування засади інвестиційної програми  | Стан на початок періоду | Усього    |                    | Затоповано на залий період (перевірено) |                    | Профінансовано |                    |           |                    | Результати документації, який виключає прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта |                    | Відсоток, що профінансовано                    |      | Різниця між фактичною витратою на придбання та плановою, % | Найменування робіт, послуг, придбаних (товарів, послуг) на залий період | Цілі, на які використано гроші  |          |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|--|--------------------|--|------|--|---|---|----------|
|                          |                                |   |                         | кількість | тис. грн (без ПДВ) | кількість                               | тис. грн (без ПДВ) | кількість      | тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн (без ПДВ) | кількість  | тис. грн (без ПДВ) |  |      |  |   |   |          |
|                          |                                |   |                         |           |                    |   |                    |                |                    |           |                    |  |                    |  |      |  |   |   |          |
|                          | 1                              | 2   | 3                       | 4         | 5                  | 6                                       | 7                  | 8              | 9                  | 10        | 11                 | 12   | 13                 | 14   | 15   | 16   | 18  | 19  |          |
| Інформація про виконавця | 1.10.20                        | Проектування. Технічне перероблення ВРП-27,5 кВ ПС Заводська виробничого підприємства служби електропостачання «Черкаська дирекція електропостачання» за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Валава, вул. Сидорова, 5 | об                      | 260,00    | 1,00               | 260,00                                  | 1,00               | 239,65         | 239,65             | 1,00      | 239,65             | 1,00   | 239,65             | Акт №106 від 07.10.2020                        | 0,00 | 20,35  | -7,83   | Філія "Пректе-иникувальный институт" заповнення транспорту" АТ "Укралініа", внутрішні засоби фінансування | СКОНОМІЯ |
|                          | Разом по РР "Основа залізниця" |   |                         |           |                    |   |                    |                |                    |           |                    |  |                    |  |      |  |   |   |          |
|                          | 1.10.21                        | Проектування. Технічне перероблення РП-10 кВ тягової підстанції ГПП-1 Хмільно Лінійне з встановленням пристрою АРП Філія "Підприємство залізниця" АТ "Укралініа" в Харківській області, м. Первомайський, вул. Угличська, 22      | об                      | 81,00     | 1,00               | 81,00                                   | 1,00               | 79,72          | 79,72              | 1,00      | 79,72              | 1,00   | 79,72              | Акт №1 від 02.11.2020, Акт №2 від 01.12.2020   | 0,00 | 1,28   | -1,58   | ТОВ "Харківпроєктер" - спрощена закупівля №1/A-2020-09-16-00378-b   | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.22                        | Проектування. Технічне перероблення ВРУ-35 кВ тягової підстанції 110/35/6 Мерзефа   | об                      | 300,00    | 1,00               | 300,00                                  | 1,00               | 286,87         | 286,87             | 1,00      | 286,87             | 1,00   | 286,87             | Акт №68 від 31.07.2020, Акт №1 від 24.12.2020  | 0,00 | 13,13  | -4,38   | Філія "Пректе-иникувальный институт" заповнення транспорту" АТ "Укралініа", внутрішні засоби фінансування | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.23                        | Проектування. Технічне перероблення КРУ-10 кВ тягової підстанції 35/10/6 Новоселиця   | об                      | 250,00    | 1,00               | 250,00                                  | 1,00               | 248,51         | 248,51             | 1,00      | 248,51             | 1,00   | 248,51             | Акт №66 від 31.07.2020, Акт №1 від 24.12.2020  | 0,00 | 1,49   | -0,60   | Філія "Пректе-иникувальный институт" заповнення транспорту" АТ "Укралініа", внутрішні засоби фінансування | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.24                        | Проектування. Технічне перероблення ВРУ-35 кВ тягової підстанції 110/35/10/6/5.3 Шпаківка   | об                      | 300,00    | 1,00               | 300,00                                  | 1,00               | 293,24         | 293,24             | 1,00      | 293,24             | 1,00   | 293,24             | Акт №79 від 28.08.2020, Акт №1 від 24.12.2020  | 0,00 | 6,76   | -2,25   | Філія "Пректе-иникувальный институт" заповнення транспорту" АТ "Укралініа", внутрішні засоби фінансування | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.25                        | Проектування. Технічне перероблення ПРП-6 електропостачання ПРП-6 ступінь Харків Пасажирський філія "Підприємство залізниця" АТ "Укралініа"   | об                      | 105,00    | 4,00               | 420,00                                  | 4,00               | 399,00         | 399,00             | 4,00      | 399,00             | 4,00   | 399,00             | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020   | 0,00 | 21,00  | -5,00   | ТОВ "Грейдінг Ассошіейтс Алмаз" - спрощена закупівля №1/A-2020-11-11-002771-с                             | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.26                        | Проектування. Технічне перероблення ПЛ-0,4 кВ по вул. Рикска та вул. Верховського від ТП-7 м. Харків  | км                      | 241,38    | 1,16               | 280,00                                  | 1,16               | 183,34         | 183,34             | 1,16      | 212,68             | 1,16   | 212,68             | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020   | 0,00 | 67,32  | -24,04  | ТОВ "ЕП-767" - спрощена закупівля №1/A-2020-10-01-000210-б  | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.27                        | Проектування. Технічне перероблення ПЛ-0,4 кВ ф. "Житловий будинок" від ТП-42 м. Харків по вулиці Залізничній ст. Нова Баварія  | км                      | 360,36    | 0,78               | 280,00                                  | 0,78               | 209,32         | 209,32             | 0,78      | 162,64             | 0,78   | 162,64             | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020   | 0,00 | 117,36   | -41,91  | ТОВ "ЕП-767" - спрощена закупівля №1/A-2020-10-01-001180-с  | СКОНОМІЯ |
|                          | 1.10.28                        | Проектування. Технічне перероблення ПЛ-0,4 кВ від ТП-446 ф. "Житловий будинок" ф. "ТПО" м. Харків по вулиці Хмельна ст. Харків Балахівський   | км                      | 145,77    | 1,37               | 200,00                                  | 1,37               | 139,70         | 139,70             | 1,37      | 191,67             | 1,37   | 191,67             | Акт №203 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020 | 0,00 | 8,33   | -4,16   | ТОВ НВП "ТБС" - спрощена закупівля №1/A-2020-10-15-00384-а  | СКОНОМІЯ |
| Інформація про виконавця | 1.10.29                        | Проектування. Технічне перероблення повторнопольової лінії 10 кВ фидера «НОД-4 ЮЖД» ПС-1/10/10 кВ «Сиринка»- ТП-279 фідер «Підприємство залізниця» АТ «Укралініа»   | км                      | 178,57    | 1,68               | 300,00                                  | 1,68               |                |                    |           | 0,00               |  | 0,00               |  | 1,68 | 300,00   | -100,00   | ІНВЕСТИЦІЯ  |          |
|                          | 1.10.30                        | Проектування. Технічне перероблення ТП-6 ст. Потапа-Підприємство філія «Підприємство залізниця» АТ «Укралініа»  | об                      | 105,00    | 1,00               | 105,00                                  | 1,00               | 104,17         | 104,17             | 1,00      | 104,17             | 1,00   | 104,17             | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020   | 0,00 | 0,83   | -0,79   | ТОВ "Харківпроєктер" - спрощена закупівля №1/A-2020-10-07-002192-с  | СКОНОМІЯ |



| № п/п           | Наименование объекта инвестирования (проектная документация)  | Сроки реализации (год) | Условно |        | Запланировано на текущий период (справочные данные) |        | Планируемые |        |         |        | Решения документа, який встановлює пріоритетність інвестування зазначеного об'єкта інвестування, % | Заплановані інвестиції |   | Річний темп фінансування (вартість продукції та послуг, %) | Виконавці робіт, послуг, продукції (товарів) за період на об'єкті чи без | Прогнозні показники стану |  |  |          |
|-----------------|---|------------------------|---------|--------|---|--------|-------------|--------|---------|--------|--|------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|----------|
|                 |   |                        | квартал | период | квартал   | период | квартал     | период | квартал | период |  |                        |   |  |  |                           |  |  |          |
| 1               | 2   | 3                      | 4       | 5      | 6   | 7      | 8           | 9      | 10      | 11     | 12   | 13                     | 14  | 15   | 16   | 17                        | 18   | 19   |          |
| 1.10.31-1.10.40 | Проектная: Техническое перенесение ТП-13 ст. Полтава-Південна філія "Укрзалізниця" АТ   | об                     | 105.00  | 1.00   | 105.00  | 1.00   | 105.00      | 98.62  | 1.00    | 98.62  | 1.00   | 98.62                  | Акт №1 від 02.11.2020, Акт №2 від 01.12.2020    | 0.00   | 6.38   | -6.08                     | ТОВ "Харківпромерс", спрощена закупівля №1/A-2020-10-06-002035-с             | економія   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ТП-279 на ст. Супруньківська філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»  | об                     | 105.00  | 1.00   | 105.00  | 1.00   | 105.00      | 104.17 | 1.00    | 104.17 | 1.00   | 104.17                 | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020    | 0.00   | 0.83   | -0.79                     | ТОВ "Харківпромерс", спрощена закупівля №1/A-2020-10-06-004878-а             | економія   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ПЛ-0.4 кВ вкл. Кривої, смт. Купи Іскра-залізнична філія "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Харьковской области   | км                     | 52.11   | 4.51   | 235.00  | 4.51   | 235.00      | 51.74  | 4.51    | 233.33 | 4.51   | 233.33                 | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020    | 0.00   | 1.67   | -0.71                     | ТОВ "ЕП-767", спрощена закупівля №1/A-2020-10-06-002717-б                    | економія   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ПЛ-0.4 кВ вкл. Анашина, смт. Купи Іскра-Вузловий філія "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Харьковской области  | км                     | 62.91   | 3.53   | 222.00  | 3.53   | 222.00      | 62.58  | 3.53    | 220.83 | 3.53   | 220.83                 | Акт №1 від 01.12.2020, Акт №2 від 18.12.2020    | 0.00   | 1.17   | -0.53                     | ТОВ "ЕП-767", спрощена закупівля №1/A-2020-10-06-005342-с                    | економія   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ПЛ-10 кВ ФІЕ перетин Кушівка-ФІЕ ст. Савоєва філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Харьковской области  | км                     | 123.81  | 2.10   | 260.00  | 2.10   | 260.00      | 102.38 | 2.10    | 215.00 | 2.10   | 215.00                 | Акт №1 від 12.11.2020, Акт №2 від 10.12.2020    | 0.00   | 45.00  | -17.31                    | ТОВ НВФ "Ланком", спрощена закупівля №1/A-2020-10-01-000686-б                | економія   |          |
|                 | Проектная: Бульварное повторення ліній 10кВ ФІЕ-2 вкл. втрати вкл. ЕЧЕ-7 до 950кВ - 50К м. Долова до 950кВ - 50К м. Долова Лозовський район вкл. втрати вкл. 7 філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харьковской области | км                     | 150.00  | 6.00   | 900.00  | 6.00   | 900.00      | 103.65 | 6.00    | 621.89 | 6.00   | 621.89                 | акт № 100 від 30.09.2020 акт 011 від 24.12.2020 | 0.00   | 278.11   | -30.90                    | Філія "Південна залізниця" Харківський області "Укрзалізниця" - інвестування | економія   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение КЛ-10кВ ТП-2 - ТП-3 ст. Долова вкл. втрати вкл. 7А філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харьковской области  | км                     | 288.46  | 0.52   | 150.00  | 0.52   | 150.00      | 222.06 | 0.52    | 115.47 | 0.52   | 115.47                 | Акт №1 від 11.11.2020, Акт №2 від 01.12.2020    | 0.00   | 34.53  | -23.02                    | ТОВ "ЕП-767", спрощена закупівля №1/A-2020-10-01-000451-б                    | економія   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ТП-2, с. Царівка, Залізнична 7, Лозовський район філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харьковской области  | об                     | 105.00  | 1.00   | 105.00  | 1.00   | 105.00      |        |         | 0.00   |  | 0.00                   |   |  | 1.00   | 105.00                    | -100.00  | непланованість   |          |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ПЛ-0.4 кВ вкл. "Білий ЕЧ" та ф. "Вокзал" вкл. ТП-2 м. Балаєва вкл. втрати вкл. 7 філія "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Харьковской области  | км                     | 107.14  | 1.40   | 150.00  | 1.40   | 150.00      | 107.14 |         |        |  |                        | 150.00  | Акт №204 від 01.12.2020, Акт №210 від 18.12.2020           | 0.00   | 0.00                      | 0.00   | ТОВ НВП "ТБС", спрощена закупівля №1/A-2020-11-16-005347-с | економія |
|                 | Проектная: Техническое перенесение ЛЕП-10 кВ ТП-3 - ТП-69 - ТП-7 та координат №2 ТП-3, №3 ТП-7, №5 ТП-69 ст. Криворучка філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Полтавской области                                       | км                     | 184.21  | 1.52   | 280.00  | 1.52   | 280.00      |        |         |        |  |                        | 0.00  |  | 1.52   | 280.00                    | -100.00  | непланованість   |          |





| № з/п                            | Найменування засоби інструментальної діагностики   | Одиниця вимірювання | Усього    |          | Заплановано на літній період (паралельно виконання) |          | професійні |       |           |          | Плановано |          | Результати фактичного порівняння показань та вимірювань, % | Нормативні роботи, послуги, пред'явлені (опору) призначено на експертну оцінку | Результати фактичного порівняння показань та вимірювань, % | Інформація про виконання |  |                      |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------|----------|---|----------|------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|
|                                  |  |                     | кількість | шт.      | кількість   | шт.      | кількість  | шт.   | кількість | шт.      |           |          |  |  |  |                          |  |                      |
|                                  |  |                     |           |          |   |          |            |       |           |          | кількість | шт.      |  |  |  |                          | кількість  | шт.                  |
| 1                                |  | шт.                 | 3         | 4        | 5   | 7        | 8          | 9     | 10        | 11       | 12        | 13       | 14   | 15   | 16   | 17                       | 18   | 19                   |
| 2.3                              | ТН-35  | шт.                 | 25        | 3        | 75,00   | 3        | 75,00      | 18,45 | 3,00      | 55,35    | 3,00      | 55,35    | Исходные данные №2771 від 04.12.2020                       | 0,00   | 19,65  | -26,20                   | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.4                              | ТН-10  | шт.                 | 12,10     | 17       | 205,70  | 17       | 205,70     | 9,83  | 17,00     | 167,14   | 17,00     | 167,14   | Акт прийому-передачі від 22.12.2020                        | 0,00   | 38,56  | -18,74                   | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.5                              | ТС-10  | шт.                 | 4,50      | 115      | 517,50  | 115      | 517,50     | 4,80  | 115,00    | 551,71   | 115,00    | 551,71   | Акт прийому-передачі від 22.12.2020                        | 0,00   | -54,21   | 6,61                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | перевіщення вартості |
| 2.6                              | Заміна лічильників з побутових споживачів з висхідним на фасад (бокс з лічильниками та автоматами)             | шт.                 | 0,55      | 268      | 146,86  | 268      | 146,86     | 0,55  | 268,00    | 146,73   | 268,00    | 146,73   | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 0,13   | -0,09                    | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.7                              | Трифазні прилади обліку електричної енергії (тип НК з інтерфейсом RS-485) або аналог                           | шт.                 | 3,05      | 35       | 106,75  | 35       | 106,75     | 2,93  | 35,00     | 102,38   | 35,00     | 102,38   | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 4,38   | -4,10                    | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.8                              | Лічильник SL 7000, кл.т.0,5%, багатотарифний   | шт.                 | 11,50     | 125      | 1 437,50  | 125      | 1 437,50   | 11,50 | 125,00    | 1 437,50 | 125,00    | 1 437,50 | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.9                              | Прилад трьохфазних лічильників активної реактивної енергії з інтерфейсом RS-485 (тип ACE 601B 0,5S або аналог) | шт.                 | 6,60      | 21       | 138,60  | 21       | 138,60     | 6,60  | 21,00     | 138,60   | 21,00     | 138,60   | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.10                             | Вироблення АСКОВЕ побутових лічильників електричної енергії з PLC модулем), в тому числі:                      | шт.                 | 1634      | 2 870,90 | 1 634   | 2 870,90 |            |       | 1634      | 2 870,89 | 1634      | 2 870,89 |  | 0,00   | 0,01   | #ДЕЛО!                   | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
|                                  | Шифра АСКОВЕ «ПОВІСТ-PLC»  | шт.                 | 20,5      | 36       | 738,00  | 36       | 738,00     | 20,50 | 36,00     | 737,99   | 36,00     | 737,99   | Акт приймання-передачі від 05.11.2020                      | 0,00   | 0,01   | 0,00                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
|                                  | Лічильник однофазний багатотарифний з PLC модулем "Smart"  | шт.                 | 1,30      | 1561     | 2 029,30  | 1 561    | 2 029,30   | 1,30  | 1 561,00  | 2 029,30 | 1 561,00  | 2 029,30 | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
|                                  | Лічильник трифазний багатотарифний з PLC модулем "Smart"   | шт.                 | 2,80      | 37       | 103,60  | 37       | 103,60     | 2,80  | 37,00     | 103,60   | 37,00     | 103,60   | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.11                             | Комунікаційний модуль  | шт.                 | 30,92     | 10       | 309,20  | 10       | 309,20     | 30,90 | 10,00     | 308,95   | 10,00     | 308,95   | Акт приймання-передачі продукції від 26.12.2020            | 0,00   | 0,25   | -0,08                    | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.12                             | Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)   | шт.                 | 100,00    | 5        | 500,00  | 5        | 500,00     | 97,90 | 5,00      | 489,50   | 5,00      | 489,50   | Акт прийому-передачі від 24.12.2020                        | 0,00   | 10,50  | -2,10                    | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.13                             | Прилад однофазних лічильників  | шт.                 | 0,31      | 1500     | 465,00  | 1 500    | 465,00     | 0,31  | 1 500,00  | 465,00   | 1 500,00  | 465,00   | Акт приймання-передачі від 17.12.2020                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | ТОП "Лат" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 08-20-001 МЛ-А      | ЕКОНОМІЯ             |
| Разом по РП "Лічильники напруги" |  |                     |           |          |   |          |            |       |           |          |           |          |  |  |  |                          |  |                      |
| 2.14                             | ТС-110   | шт.                 | 114,50    | 42       | 4 809,00  | 42       | 4 809,00   | 98,44 | 42,00     | 4 134,60 | 42,00     | 4 134,60 | Исходные данные №842 від 30.12.20, №857 від 28.12.20       | 0,00   | 674,40   | -14,02                   | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.15                             | ТН-110   | шт.                 | 119,05    | 18       | 2 142,90  | 18       | 2 142,90   | 91,56 | 18,00     | 1 648,08 | 18,00     | 1 648,08 | Исходные данные №842 від 30.12.20                          | 0,00   | 494,82   | -23,09                   | ТОП "Латермай" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 11-06-001 МЛ-А | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.16                             | ТС-35  | шт.                 | 32,60     | 8        | 260,80  | 8        | 260,80     | 45,86 | 8,00      | 366,84   | 8,00      | 366,84   | Исходные данные №837 від 28.12.20                          | 0,00   | -106,04  | 40,66                    | ТОП "Латермай" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А | перевіщення вартості |
| 2.17                             | ТН-35  | шт.                 | 25        | 18       | 450,00  | 18       | 450,00     | 24,90 | 18,00     | 448,20   | 18,00     | 448,20   | Исходные данные №837 від 28.12.20                          | 0,00   | 1,80   | -0,40                    | ТОП "Латермай" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.18                             | ТС-10  | шт.                 | 4,50      | 42       | 189,00  | 42       | 189,00     | 4,50  | 42,00     | 189,00   | 42,00     | 189,00   | Исходные данные №856 від 30.12.20                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.19                             | ТН-10  | шт.                 | 12,10     | 8        | 96,80   | 8        | 96,80      | 12,08 | 8,00      | 96,64    | 8,00      | 96,64    | Исходные данные №856 від 30.12.20                          | 0,00   | 0,16   | -0,17                    | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.20                             | Лічильник SL 7000, кл.т.0,5%, багатотарифний   | шт.                 | 11,50     | 50       | 575,00  | 50       | 575,00     | 8,70  | 50,00     | 435,00   | 50,00     | 435,00   | Исходные данные №855 від 24.12.20                          | 0,00   | 140,00   | -24,35                   | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
| 2.21                             | Вироблення АСКОВЕ побутових лічильників електричної енергії з PLC модулем), в тому числі:                      | шт.                 | 154       | 677,30   | 154   | 677,30   |            |       | 154       | 797,83   | 154       | 797,83   |  | 0,00   | -120,53  | #ДЕЛО!                   | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |
|                                  | Шифра АСКОВЕ «ПОВІСТ-PLC»  | шт.                 | 20,5      | 23       | 471,50  | 23       | 471,50     | 20,45 | 23,00     | 470,35   | 23,00     | 470,35   | Исходные данные від 30.12.20                               | 0,00   | 1,15   | -0,24                    | ТОП "ПІПЕР" - відкрити горіння, закупити МЛ (А-2020) 10-09-001 МЛ-А    | ЕКОНОМІЯ             |





| № з/п                                 | Назва об'єкта інвестування  | Стан на початок звітного періоду | Усього    |                    | Залишок на початок періоду (наперед записано) |                    | Використання |           |           |           | Результати інвестування, який відображає прирост/зменшення об'єкта |                    | Залишок на період завершення |           | Результат функціонування підприємства за період завершення інвестування, % | Використання грошей, грошових цінностей на початок та кінець періоду | Прогноз на кінець періоду  |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                       |   |                                  | кількість | тис. грн (без ПДВ) | кількість                                     | тис. грн (без ПДВ) | кількість    | кількість | кількість | кількість | кількість  | тис. грн (без ПДВ) | кількість                    | кількість |  |  |  |
| 1                                     | 2   | 3                                | 4         | 5                  | 6   | 7                  | 8            | 9         | 10        | 11        | 12   | 13                 | 14                           | 15        | 16   | 17   | 18   |
| 2.35                                  | Автоматизація вузлів обліку електричної енергії на межі мережі АТ "Укралініа" з мережі АТ "Харківобленерго" та включення їх до системи АСКОЕ  | 0.1                              | 641.50    | 1                  | 641.50  | 1.00               | 641.50       | 457.69    | 1.00      | 457.69    | 1.00   | 457.69             |                              | 0.00      | 183.81   | -28.65   | ТОБ "ЕНЕРГІОДІП РОУІ" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| 2.36                                  | Автоматизація вузлів обліку електричної енергії на межі мережі АТ "Укралініа" з мережі АТ "Чернігівобленерго" та включення їх до системи АСКОЕ  | 0.1                              | 250.90    | 1                  | 250.90  | 1.00               | 250.90       | 164.93    | 1.00      | 164.93    | 1.00   | 164.93             |                              | 0.00      | 85.97  | -34.26   | ТОБ "ЕНЕРГІОДІП РОУІ" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| 2.37                                  | Автоматизація вузлів обліку електричної енергії на межі мережі АТ "Укралініа" з мережі АТ "Сумобленерго" та включення їх до системи АСКОЕ   | 0.1                              | 727.06    | 1                  | 727.06  | 1.00               | 727.06       | 454.83    | 1.00      | 454.83    | 1.00   | 454.83             |                              | 0.00      | 272.23   | -37.44   | ТОБ "ЕНЕРГІОДІП РОУІ" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| 2.38                                  | Автоматизація вузлів обліку електричної енергії на межі мережі АТ "Укралініа" з мережі АТ "Полтавобленерго" та включення їх до системи АСКОЕ  | 0.1                              | 567.90    | 1                  | 567.90  | 1.00               | 567.90       | 563.23    | 1.00      | 563.23    | 0.88   | 493.54             |                              | 0.00      | 60.44  | -7.74  | ТОБ "Харківобленерго" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| 2.39                                  | Впровадження АСКОЕ по вузлу розробки ПКД. Технічне переоснащення вузла обліку електричної енергії з впровадженням АСКОЕ по вузлу споживачів електричної енергії, приєднаннях до електричної мережі АТ "Укралініа" з м. Куп'янськ та у с. Куп'янськ вузловий та с. Курілівка) Харківської області) | ком. під.                        | 781.27    | 1                  | 781.27  | 1.00               | 781.27       | 720.83    | 1.00      | 720.83    | 1.00   | 720.83             |                              | 0.00      |  |  | ТОБ "Харківобленерго" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| 2.40                                  | Аналізатор якості електроенергії МІ 2892 Power Master (або аналог)  | шт                               | 100.00    | 9                  | 900.00  | 9                  | 900.00       | 95.94     | 9.00      | 863.49    | 9.00   | 863.49             |                              | 0.00      | 36.51  | -4.06  | ТОБ "ЕНЕРГІОДІП РОУІ" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| 2.41                                  | Придбання одиометричних дачників  | шт                               | 0.31      | 2000               | 620.00  | 2000               | 620.00       | 0.31      | 2 000.00  | 618.00    | 2 000.00   | 618.00             |                              | 0.00      | 2.00   | -0.32  | ТОБ "ЕНЕРГІОДІП РОУІ" - відкриті торги, №1/А-2020-09-24-004778-а |
| <b>Разом по РР - "Надання послуг"</b> |   |                                  |           |                    |   |                    |              |           |           |           |  |                    |                              |           |  |  |  |
| 2.42                                  | Придбання трансформаторів дачників активної реактивної енергії з інтерфейсом RS-485 (тип ACE 6000 або аналог)   | шт                               | 6.60      | 100                | 660.00  | 100                | 660.00       | 6.34      | 100.00    | 634.00    | 100.00   | 634.00             |                              | 0.00      | 26.00  | -3.94  | ТОБ "Інтер Енергі" - відкриті торги, №1/А-2020-11-27-003203-а    |
| 2.43                                  | Впровадження АСКОЕ по вузлу розробки ПКД. Технічне переоснащення вузла обліку електричної енергії з впровадженням АСКОЕ по вузлу споживачів електричної енергії, приєднаннях до електричної мережі АТ "Укралініа" з м. Куп'янськ та у с. Куп'янськ вузловий та с. Курілівка) Харківської області) | шт                               | 1850      | 2 844.82           | 2 844.82                                      | 1850               | 2 844.82     |           | 83.00     | 58.10     | 83.00  | 58.10              |                              | 1 767.00  | 2 786.72   |  | ТОБ "Інтер Енергі" - відкриті торги, №1/А-2020-11-27-003203-а    |
| 2.44                                  | Трансформатори струму Т-0.66.3. або аналог 0.58 з 16-ти різними термичними точками  | шт                               | 119       | 114.82             | 114.82  | 119                | 114.82       |           | 83        | 58.10     | 83   | 58.10              |                              | 2 100.00  | 2 730.00   | -100.00  | ТОБ "Інтер Енергі" - відкриті торги, №1/А-2020-11-27-003203-а    |
|                                       | 50.5/150.5  | шт                               | 1.00      | 82                 | 82.00   | 82                 | 82.00        | 0.70      | 46.00     | 32.20     | 46.00  | 32.20              |                              | 36.00     | 56.72  |  | ТОБ "Інтер Енергі" - відкриті торги, №1/А-2020-11-27-003203-а    |
|                                       | 600/5   | шт                               | 0.887     | 37                 | 32.82   | 37                 | 32.82        | 0.70      | 37.00     | 25.90     | 37.00  | 25.90              |                              | 0.00      | 49.80  | -30.00   | ТОБ "Інтер Енергі" - відкриті торги, №1/А-2020-11-27-003203-а    |
|                                       | Лічильник SL 7000, кл.ст 0.5S, багатотарифний   | шт                               | 11.50     | 65                 | 747.50  | 65                 | 747.50       | 11.45     | 65.00     | 744.25    | 65.00  | 744.25             |                              | 0.00      | 3.25   | -0.43  | ТОБ "Інтер Енергі" - відкриті торги, №1/А-2020-11-27-003203-а    |



| № з/п                      | Наименование объекта инвестирования (программа)   | Страна инвестора  | Портфель инвестиций, тыс. грн (в т.ч. нерезидентов) | Удельный вес |                                | Запланировано на текущий период (перспектива) |                                | Профильность |            |            |            | Накладные                      |            | Средства   |          | Результативность фактически достигнутая (по сравнению с планом), % | Исполнитель работ, услуг, товаров, работ по договору подряда | Прогнозируемые результаты   |                       |
|----------------------------|---|---|---|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--|----------|--|--|---|-----------------------|
|                            |   |   |   | количество   | тыс. грн (в т.ч. нерезидентов) | количество                                    | тыс. грн (в т.ч. нерезидентов) | Планируемая  | фактически | количество | количество | тыс. грн (в т.ч. нерезидентов) | количество | тыс. грн (в т.ч. нерезидентов)                     |          |  |  |   |                       |
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5            | 6                              | 7   | 8                              | 9            | 10         | 11         | 12         | 13                             | 14         | 15   | 16       | 18   | 19   |   |                       |
| "Підприємство-3"           | 2.45  | ТС-110  | шт  | 114,50       | 12                             | 1 374,00                                      | 12                             | 1 374,00     | 77,02      | 12,00      | 924,29     | 12,00                          | 924,29     | Накладна №66 від 22.12.2020                        | 0,00     | 449,71   | -32,73   | ТОВ "Тернопільський док" "Запорізький завод інженерно-технічних обладнання", вкриті торгів. UA-2020-08-14-0032509-с | економія              |
|                            | 2.46  | ТН-110  | шт  | 119,05       | 9                              | 1 071,45                                      | 9                              | 1 071,45     | 77,02      | 9,00       | 693,21     | 9,00                           | 693,21     | Накладна №66 від 22.12.2020                        | 0,00     | 378,24   | -35,30   | ТОВ "Тернопільський док" "Запорізький завод інженерно-технічних обладнання", вкриті торгів. UA-2020-08-14-0032509-с | економія              |
|                            | 2.47  | ТС-35   | шт  | 32,60        | 10                             | 326,00  | 10                             | 326,00       | 37,34      | 10,00      | 373,38     | 10,00                          | 373,38     | Накладна №611 від 30.11.2020                       | 0,00     | -47,38   | 14,53  | ТОВ Елкс, вкриті торгів. №UA-2020-08-14-0032535-с   | перевиконання         |
|                            | 2.48  | ТН-35   | шт  | 25,00        | 12                             | 300,00  | 12                             | 300,00       | 21,00      | 12,00      | 252,00     | 12,00                          | 252,00     | Накладна №611 від 30.11.2020                       | 0,00     | 48,00  | -16,00   | ТОВ Елкс, вкриті торгів. №UA-2020-08-14-0032535-с   | економія              |
|                            | 2.49  | ТС-10   | шт  | 4,50         | 54                             | 243,00  | 54                             | 243,00       | 4,92       | 54,00      | 265,68     | 54,00                          | 265,68     | Накладна №2388 від 28.10.2020                      | 0,00     | -22,68   | 9,33   | ТОВ Елкс, вкриті торгів. №UA-2020-07-30-002522-с  | перевиконання         |
|                            | 2.50  | ТН-10   | шт  | 12,10        | 20                             | 242,00  | 20                             | 242,00       | 10,13      | 20,00      | 202,55     | 20,00                          | 202,55     | Накладна №2388 від 28.10.2020                      | 0,00     | 39,45  | -16,30   | ТОВ Елкс, вкриті торгів. №UA-2020-07-30-002522-с  | економія              |
|                            | 2.51  | Анализатор качества электроэнергии Metrel MI 2892 (авто анализ)   | шт  | 100,00       | 11                             | 1 100,00                                      | 11                             | 1 100,00     | 99,59      | 11,00      | 1 095,44   | 11,00                          | 1 095,44   | Накладна №РН-00000848 від 21.12.2020               | 0,00     | 4,57   | -0,42  | ТОВ НВП "Елкс" Проклад, вкриті торгів. №UA-2020-10-20-001389-а  | економія              |
|                            | 2.52  | Придатки односторонних  |   | 0,31         | 681                            | 211,11  | 681                            | 211,11       | 0,31       | 681,00     | 210,43     | 681,00                         | 210,43     | Накладна №23 від 29.10.2020                        | 0,00     | 0,68   | -0,32  | ТОВ "Смарт Елкс", вкриті торгів. №UA-2020-08-28-001144-б  | економія              |
|                            | Результ по РП "Надання Застава послуги"   |   |   |              |                                |   |                                |              |            |            |            |                                |            |  |          |  |  |   |                       |
|                            | 2.53  | Вироблення АСКОВЕ побут (1 лінійним електромонтажні з загальним електромонтажем, в тому числі загальним електромонтажем базовим електромонтажем з загальним електромонтажем "Smart")  | шт  | 1456         | 1 959,19                       | 1456  | 1 959,19                       | 1 456,00     | 1 940,12   | 1 456,00   | 1 940,12   | 1 456,00                       | 1 940,12   | Видаткова накладна №1 СБ/АБ/0000986 від 29.12.2020 | 0,00     | 19,07  | -0,97  | ТОВ «АЛБАТ», вкриті торгів з публікацією на сайті АБ/0000986-а  | економія              |
| "Продукторська діяльність" |   | Лінійний електромонтаж базовим електромонтажем з загальним електромонтажем "Smart"  | шт  | 1,30         | 1 110                          | 1 443,00                                      | 1 110                          | 1 443,00     |            |            | 0,00       |                                | 0,00       |  | 1 110,00 | 1 443,00   | -100,00  |   |                       |
|                            |   | Лінійний електромонтаж базовим електромонтажем з загальним електромонтажем "Smart"  | шт  | 2,80         | 310,80                         | 111   | 310,80                         |              |            |            | 0,00       |                                | 0,00       |  | 111,00   | 310,80   | -100,00  |   |                       |
|                            |   | Трансформатори струму Т-0,66 А, або аналог: 0,55 А 16-ти річних терміном повернення   | шт  | 34           | 52                             |   | 52                             |              |            | 0,00       |            |                                | 0,00       |  | 54,00    | 51,97  | #ДЕЛО  |   |                       |
|                            |   | 150 В, 200 В  | шт  | 1,00         | 36                             | 36,00   | 36                             | 36,00        |            |            | 0,00       |                                | 0,00       |  | 36,00    | 36,00  | -100,00  |   |                       |
|                            |   | 300 В, 400 В, 600 В   | шт  | 0,887        | 18                             | 15,97   | 18                             | 15,97        |            |            | 0,00       |                                | 0,00       |  | 18,00    | 15,97  | -100,00  |   |                       |
|                            |   | Лінійні кабелі  |   |              |                                | 153,42  | 0                              | 153,42       |            |            | 0,00       |                                | 0,00       |  | 0,00     | 153,42   | #ДЕЛО  |   |                       |
|                            | 2.54  | Анализатор качества электроэнергии Metrel MI 2892 (авто анализ)   |   | 100,00       | 6                              | 600,00  | 6                              | 600,00       |            |            | 0,00       |                                | 0,00       |  | 6,00     | 600,00   | -100,00  | невиконання   |                       |
|                            | 2.55  | Комунікаційний модуль   | шт  | 30,92        | 50                             | 1 546,00                                      | 50                             | 1 546,00     | 30,92      | 50,00      | 1 545,75   | 50,00                          | 1 545,75   | Видаткова накладна №41 від 01.12.2020              | 0,00     | 0,25   | -0,02  | ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», вкриті торгів. UA-2020-08-20-004898-с   | економія              |
|                            | 2.56  | Лінійник SL 7000, кл. 0,58, багатотарифний  | шт  | 11,50        | 100                            | 1 150,00                                      | 100                            | 1 150,00     | 11,45      | 100,00     | 1 145,00   | 100,00                         | 1 145,00   | Видаткова накладна №639 від 03.11.2020             | 0,00     | 5,00   | -0,43  | ТОВ «ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД», UA-2020-08-07-001358-с, вкриті торгів   | економія              |
|                            | 2.57  | Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ згідно планшета Батуринська в частині улаштування комерційного обліку електричної енергії на межі розподілу балансової належності приєднань повторних ліній 150 кВ ЛЛ-55, ЛЛ-56 1-пунктний комплекс | об  | 7 092,30     | 1,00                           | 7 092,30                                      | 1,00                           | 7 092,30     | 5 068,31   | 0,05       | 241,44     | 0,05                           | 241,44     | Акт виконання робіт №1 від 18.12.2020              | 0,95     | 6 850,86   | -28,54   | ТОВ «СЕТІНЖИКС», вкриті торгів. UA-2020-08-06-005908-а  | економія, невиконання |
| 2.58                       | Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ згідно планшета Батуринська в частині улаштування комерційного обліку електричної енергії на межі розподілу балансової належності приєднань повторних ліній 150 кВ ЛЛ-55, ЛЛ-56 3-пунктний комплекс | об  | 1 945,10  | 1,00         | 1 945,10                       | 1,00  | 1 945,10                       | 1 390,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           |            | 1,00   | 1 945,10 | -28,54   | ТОВ «СЕТІНЖИКС», вкриті торгів. UA-2020-08-06-005908-а       | економія, невиконання   |                       |



| Фінансовий рік                           | № з/п                               | Найменування роботи, послуги, матеріали, обладнання, інструменти, транспортні засоби, паливо, електроенергія, інші витрати | Сума грошової оцінки, грн | Вартість однієї одиниці, грн | Усього    |                    | Відшкодування на лінійні мережі (передавальні мережі) |                    | Професійно |                    | Повністю  |                    | Розрахунок документів, які засвідчують прийняття в експлуатацію запланованого будівельного об'єкта |                    | Залишок на професійно |                    | Результат фактичного виконання роботи, послуги, матеріали, обладнання, інструменти, транспортні засоби, паливо, електроенергія, інші витрати | Прогноз на наступний рік                               |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
|  |                                     |  |                           |                              | кількість | тис. грн (без ЦДВ) | кількість   | тис. грн (без ЦДВ) | кількість  | тис. грн (без ЦДВ) | кількість | тис. грн (без ЦДВ) | кількість  | тис. грн (без ЦДВ) | кількість             | тис. грн (без ЦДВ) |  |  |
| 2020                                     | 1                                   | Технічне проектування ВРУ-150 кВ типової підстанції ІУ п.к.  | 3                         | 4                            | 5-7-9     | 6-8-10             | 7   | 8                  | 9          | 10                 | 11        | 12                 | 13   | 14                 | 15                    | 16                 | 18   | 19   |
|  | 2.59                                | Специфікація   | 06                        | 541,90                       | 1,00      | 541,90             | 1,00  | 541,90             | 470,43     | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00   |                    | 1,00                  | 541,90             | -13,19   | ТОБ «СЕТІНЖІС», відкриті торги, UA-2020-07-30-006089-с |
|  | 2.60                                | Приєднання електропроводів   |                           | 0,31                         | 1,027     | 318,37             | 1,027   | 318,37             |            | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00   |                    | 1,027,00              | 318,37             | -100,00  |  |
|  | Результат по РП "Продовження ліній" |  |                           |                              | 15 152,86 | 15 152,86          |   | 15 152,86          | 4 872,31   |                    | 4 872,31  |                    | 4 872,31   |                    | 10 280,55             | 10 280,55          |  |  |
| Усього по розділу 2 по АТ "Укрзалізниця" |                                     |  |                           |                              | 58 013,96 | 58 013,96          |   | 58 013,96          | 37 504,70  |                    | 37 504,70 |                    | 37 504,70  |                    | 20 509,27             | 20 509,27          |  |  |

### 3. Виробдження та розвиток АСУ ТП

|                            |  |   |    |          |      |          |      |          |        |      |        |      |        |                         |      |        |         |   |                       |
|----------------------------|--|---|----|----------|------|----------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|-------------------------|------|--------|---------|---|-----------------------|
| "Вінницька залізниця"      | 3.1                                      | Проекти роботи "Реконструкція системи телемеханізації (ЕЧ-1) диспетчерського кола"  | пр | 243,52   | 1,00 | 243,52   | 1,00 | 243,52   | 221,68 | 1,00 | 221,68 | 1,00 | 221,68 | Лист №6167 від 30.12.20 | 0,00 | 21,84  | -8,97   | Філія "Техніко-інструментальний інститут залізничного транспорту" АТ "Укрзалізниця", м. Київ, вул. Замковий | СКОНОМІЯ              |
|                            | 3.2                                      | Проекти роботи "Реконструкція системи телемеханізації (ЕЧ-7) диспетчерського кола"  | пр | 243,52   | 1,00 | 243,52   | 1,00 | 243,52   | 223,58 | 1,00 | 223,58 | 1,00 | 223,58 | Лист №6168 від 30.12.20 | 0,00 | 19,94  | -8,19   | Філія "Техніко-інструментальний інститут залізничного транспорту" АТ "Укрзалізниця", м. Київ, вул. Замковий | СКОНОМІЯ              |
|                            | Результат по РП "Лінійна лінійка"        |   |    | 487,04   |      | 487,04   |      | 487,04   | 445,26 |      | 445,26 |      | 445,26 |                         |      | 41,78  |         |   |                       |
|                            | 3.3                                      | Розроблення проектно-кошторисної документації: "Технічне проектування програмно-апаратних засобів оперативно-інформаційного технологічного комплексу автоматизованої системи енергодиспетчерського управління режимами роботи електричних мереж Криворізького регіону"      | пр | 162,00   | 1,00 | 162,00   | 1,00 | 162,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |                         | 1,00 | 162,00 | -100,00 |   | НЕВИКОНАННЯ           |
| "Придніпровська залізниця" | 3.4                                      | Розроблення проектно-кошторисної документації: "Технічне проектування програмно-апаратних засобів оперативно-інформаційного технологічного комплексу автоматизованої системи енергодиспетчерського управління режимами роботи електричних мереж Дніпропетровського регіону" | пр | 290,25   | 1,00 | 290,25   | 1,00 | 290,25   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |                         | 1,00 | 290,25 | -100,00 |   | НЕВИКОНАННЯ           |
|                            | 3.5                                      | Технічне проектування ВРУ-150 кВ типової підстанції ІУ п.к.   | 06 | 435,00   | 1,00 | 435,00   | 1,00 | 435,00   | 379,40 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |                         | 1,00 | 435,00 | -12,78  | ТОБ «СЕТІНЖІС», відкриті торги, UA-2020-07-30-006089-с  | СКОНОМІЯ, НЕВИКОНАННЯ |
|                            | Результат по РП "Продовження лінійки"    |   |    | 887,25   |      | 887,25   |      | 887,25   |        |      | 0,00   |      | 0,00   |                         |      | 887,25 |         |   |                       |
|                            | Усього по розділу 3 по АТ "Укрзалізниця" |   |    | 1 374,29 |      | 1 374,29 |      | 1 374,29 | 445,26 |      | 445,26 |      | 445,26 |                         |      | 929,03 |         |   |                       |

### 4. Виробдження та розвиток інформаційних технологій

|                       |                                   |                               |     |        |   |        |   |        |       |      |        |      |        |  |      |        |        |  |                        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|--------|---|--------|---|--------|-------|------|--------|------|--------|--|------|--------|--------|--|------------------------|
| "Донецька залізниця"  | 4.1                               | Комп'ютери (робочі станції)   | шт. | 29,19  | 8 | 233,52 | 8 | 233,52 | 24,36 | 8,00 | 194,87 | 8,00 | 194,87 | акт приймання переданих БІВ від 04.11.2020 | 0,00 | 38,65  | -16,55 | ТОБ "ЕСАІ БІС", відкриті торги, №/А-2020-07-22-002473-а                | СКОНОМІЯ               |
|                       | 4.2                               | Закупівля принтерів (БФП)     | шт. | 17,10  | 7 | 119,70 | 7 | 119,70 | 16,96 | 7,00 | 118,75 | 7,00 | 118,75 | Висновок накази №66 від 06.11.2020         | 0,00 | 0,95   | -0,79  | ТОБ "Дні Сервіс Гіт" відкриті торги, закупівля №/А-2020-07-28-001926-б | СКОНОМІЯ               |
|                       | Результат по РП "Лінійна лінійка" |                               |     | 353,22 |   | 353,22 |   | 353,22 |       |      | 313,62 |      | 313,62 |  |      | 39,60  |        |  |                        |
|                       | 4.3                               | Закупівля мобільних телефонів | шт. | 18,75  | 5 | 93,75  | 5 | 93,75  | 21,62 | 5,00 | 108,12 | 5,00 | 108,12 | акт приймання переданих БІВ від 06.11.2020 | 0,00 | -14,37 | 15,32  | ТОБ "ЕСАІ БІС", відкриті торги, №/А-2020-07-22-002473-а                | перевиконання вартості |
| "Львівська залізниця" | 4.4                               | Комп'ютери (робочі станції)   | шт. | 29,19  | 8 | 233,52 | 8 | 233,52 | 24,36 | 8,00 | 194,87 | 8,00 | 194,87 | акт приймання переданих БІВ від 06.11.2020 | 0,00 | 38,65  | -16,55 | ТОБ "ЕСАІ БІС", відкриті торги, №/А-2020-07-22-002473-а                | СКОНОМІЯ               |
|                       | 4.5                               | Закупівля принтерів (БФП)     | шт. | 17,10  | 7 | 119,70 | 7 | 119,70 | 10,39 | 7,00 | 72,75  | 7,00 | 72,75  | накази накази №634 від 29.12.20            | 0,00 | 46,95  | -39,22 | ТОБ "ТЕС-СЕРВІС", відкриті торги, закупівля №/А-2020-11-04-005171-б    | СКОНОМІЯ               |





| № п/п                                    | Наименование объекта инвестирования   | Средств на приобретение | Условно    |                    | Запланировано на период (первоначальное) |                    | Профинансировано |                    | Сумма      |                    | Участие в профинансировании |                    | Решение документа, который используется при принятии в эксплуатацию завершенного объекта | Участие в профинансировании |                    | Грунт, фактически использованный при строительстве объекта | Прочие не связанные с объектом  |            |
|--|---|-------------------------|------------|--------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|---|------------|
|  |   |                         | количество | тыс. грн (без НДС) | количество                               | тыс. грн (без НДС) | количество       | тыс. грн (без НДС) | количество | тыс. грн (без НДС) | количество                  | тыс. грн (без НДС) |  | количество                  | тыс. грн (без НДС) |  |   |            |
| 1  | 2   | 3                       | 4          | 5                  | 6  | 7                  | 8                | 9                  | 10         | 11                 | 12                          | 13                 | 14   | 15                          | 16                 | 17   | 18  | 19         |
| "Поліська залізниця"                     | Електрозвичайна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer L2113 (або аналог) | 0,1                     | 2150,00    | 1                  | 2150,00                                  | 1                  | 2150,00          | 2149,00            | 1,00       | 2149,00            | 1,00                        | 2149,00            | Відаткова накладна №41 від 23.12.2020  | 0,00                        | 1,00               | -0,05  | ТОВ "Кіф" "Промінь", відкриті торги UA-2020-10-02-002767-с            | сумом      |
|  | Резина по РР "Поліська залізниця"   |                         |            |                    |  |                    |                  |                    |            |                    |                             |                    |  |                             |                    |  |   |            |
|  | Автомобільний Склад 19 шість MAZ 4371 4x4 (або аналог)                                  | 0,1                     | 1766,67    | 1                  | 1766,67                                  | 1                  | 1766,67          | 1757,50            | 1,00       | 1757,50            | 1,00                        | 1757,50            | Відаткова накладна А-29 від 29.12.2020   | 0,00                        | 9,17               | -0,52  | ТОВ "Вантажна техніка України", відкриті торги UA-2020-10-29-002842-б | сумом      |
|  | Електрозвичайна лабораторія ЕТЛ-35 на базі автомобіля Ford Transit V363 (або аналог)    | 0,1                     | 2150,00    | 1                  | 2150,00                                  | 1                  | 2150,00          | 2148,00            | 1,00       | 2148,00            | 1,00                        | 2148,00            | Відаткова накладна РН-0000121 від 30.12.2020   | 0,00                        | 2,00               | -0,09  | ТОВ "ХАРЧІВЕНТОРІАЛ", відкриті торги UA-2020-09-17-009462-а           | сумом      |
| Резина по РР "Поліська залізниця"        |   |                         |            |                    | 3916,67                                  |                    | 3916,67          |                    |            | 3905,50            |                             | 3905,50            |  |                             | 11,17              |  |   |            |
| Усього по розділу 6 по АТ "Укрзалізниця" |   |                         |            |                    | 24625,04                                 |                    | 24625,04         |                    |            | 24510,83           |                             | 24510,83           |  |                             |                    | 114,21   |   |            |
| 7. Інше                                  |   |                         |            |                    |  |                    |                  |                    |            |                    |                             |                    |  |                             |                    |  |   |            |
| "Поліська залізниця"                     | Газовий хроматограф "Хроматек-Кристал-4000" (або аналог)                                | шт.                     | 518,76     | 1                  | 518,76                                   | 1                  | 518,76           | 517,90             | 1,00       | 517,90             | 1,00                        | 517,90             | Акт приймання-передачі товару №1 від 29.12.2020  | 0,00                        | 0,86               | -0,17  | Ш "ПІПФ АНАЛІТИК", відкриті торги UA-2020-11-18-00641-с               | сумом      |
|  | Кушорит Нусулати 54SRX (або аналог)   | шт.                     | 22,60      | 5                  | 113,00                                   | 5                  | 113,00           | 19,06              | 5,00       | 95,30              | 5,00                        | 95,30              | Відаткова накладна №138 від 07.10.2020   | 0,00                        | 17,70              | -15,66   | ТОВ "ТОРІОНИ ДІАГНОСТИКА", відкриті торги UA-2020-07-28-00292-а       | сумом      |
|  | Бензолит Нусулати 550 XP (або аналог)   | шт.                     | 13,01      | 5                  | 65,05                                    | 5                  | 65,05            | 10,68              | 5,00       | 53,40              | 5,00                        | 53,40              | Відаткова накладна №147 від 07.10.2020   | 0,00                        | 11,65              | -17,91   | ТОВ "ТОРІОНИ ДІАГНОСТИКА", відкриті торги UA-2020-07-28-00097-с       | сумом      |
| Резина по РР "Поліська залізниця"        |   |                         |            |                    | 696,81                                   |                    | 696,81           |                    |            | 666,60             |                             | 666,60             |  |                             | 0,00               | 30,21  |   |            |
| "Львівська залізниця"                    | Газовий хроматограф "Хроматек-Кристал-4000" (або аналог)                                | шт.                     | 518,76     | 1                  | 518,76                                   | 1                  | 518,76           | 0,00               |            | 0,00               |                             | 0,00               |  | 1,00                        | 518,76             | -100,00  |   | постачання |
|  | Резина по РР "Львівська залізниця"  |                         |            |                    |  |                    |                  |                    |            |                    |                             |                    |  |                             |                    |  |   |            |
| "Одеська залізниця"                      | Система для точної дозівки місяця пожежогасіння мобільна Protech Pro BAUR (або аналог)  | шт.                     | 296,55     | 1                  | 296,55                                   | 1                  | 296,55           | 283,50             | 1,00       | 283,50             | 1,00                        | 283,50             | Відаткова накладна №24 від 17.12.2020  | 0,00                        | 13,05              | -4,40  | ТОВ "Аксел", відкриті торги UA-2020-07-28-00180-с                     | сумом      |
|  | Резина по РР "Одеська залізниця"  |                         |            |                    |  |                    |                  |                    |            |                    |                             |                    |  |                             |                    |  |   |            |
| "Поліська залізниця"                     | Тепловізор FLIR-E85 (або аналог)  | шт.                     | 255,05     | 7                  | 1785,35                                  | 7                  | 1785,35          | 252,73             | 7,00       | 1769,08            | 7,00                        | 1769,08            | акт прийому-передачі від 24.12.2020  | 0,00                        | 16,28              | -0,91  | ТОВ "Суспільне підприємство", відкриті торги UA-2020-09-17-00750-а    | сумом      |
|  | Газовий хроматограф "Кристаллок-4000М" з модулем ДП/ДП/ДП (або аналог)                  | шт.                     | 518,76     | 1                  | 518,76                                   | 1                  | 518,76           | 0,00               |            | 0,00               |                             | 0,00               |  | 1,00                        | 518,76             | -100,00  |   | постачання |
|  | Кушорит Нусулати 54SRX (або аналог)   | шт.                     | 22,60      | 5                  | 113,00                                   | 5                  | 113,00           | 14,80              | 5,00       | 73,98              | 5,00                        | 73,98              | акт прийому-передачі від 28.10.2020  | 0,00                        | 39,03              | -34,54   | СЛІДКА ІНЖЕНЕРІНГОВИХ СЛУЖБ, відкриті торги UA-2020-08-11-00819-а     | сумом      |
|  | Бензолит Нусулати 550 XP (або аналог)   | шт.                     | 13,01      | 5                  | 65,05                                    | 5                  | 65,05            | 12,05              | 5,00       | 60,25              | 5,00                        | 60,25              | акт прийому-передачі від 28.10.2020  | 0,00                        | 4,80               | -7,38  | СЛІДКА ІНЖЕНЕРІНГОВИХ СЛУЖБ, відкриті торги UA-2020-08-11-00819-а     | сумом      |
| Резина по РР "Поліська залізниця"        |   |                         |            |                    | 2482,16                                  |                    | 2482,16          |                    |            | 1903,30            |                             | 1903,30            |  |                             | 578,86             |  |   |            |
| "Поліська залізниця"                     | Бензолит STHL MS 651 (або аналог)   | шт.                     | 302,94     | 18                 | 302,94                                   | 18                 | 302,94           | 16,12              | 18,00      | 290,07             | 18,00                       | 290,07             | Відаткова накладна №2501 від 30.12.2020  | 0,00                        | 12,87              | -4,25  | ООО "Інтек", відкриті торги UA-2020-11-27-00088-с                     | сумом      |
|  | Кушорит STHL FS-450 (або аналог)  | шт.                     | 308,20     | 20                 | 308,20                                   | 20                 | 308,20           | 15,38              | 20,00      | 307,60             | 20,00                       | 307,60             | Відаткова накладна № 2235 від 17.09.2020   | 0,00                        | 0,60               | -0,19  | ООО "Інтек", відкриті торги UA-2020-07-30-001104-а                    | сумом      |
|  | Висотомір STHL HT 101 (або аналог)  | шт.                     | 98,88      | 6                  | 98,88                                    | 6                  | 98,88            | 15,83              | 6,00       | 94,96              | 6,00                        | 94,96              | Відаткова накладна №РМ-000231 від 16.07.20   | 0,00                        | 3,92               | -3,96  | ТОВ "ВІРТЕС", відкриті торги UA-2020-04-08-000545-б                   | сумом      |

| № з/п                                   | Підприємство, за яким здійснюється операція               | Сума, що надано в кредит | Вартість операції (сума, що надана в кредит) | Усього    |                          | Залишок на ліній період (періодична сума) |                          | Платіж    |                          |                          | Результати документів, які засвідчують прийняття в спеціалізовані закладення або будівництво об'єкта |                          | Залишок на періодичність |                          | Результат функціонального порівняння фактичного результату та планового, % | Інформація про роботу, виконану на ліній період | Прогноз на наступний період |
|---|---|--------------------------|--|-----------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|
|   |   |                          |  | кількість | сума, що надана в кредит | кількість                                 | сума, що надана в кредит | кількість | сума, що надана в кредит | сума, що надана в кредит | кількість  | сума, що надана в кредит | кількість                | сума, що надана в кредит |  |   |                             |
| 1                                       | 2   | 3                        | 4  | 5         | 6                        | 7   | 8                        | 9         | 10                       | 11                       | 12   | 13                       | 14                       | 15                       | 16   | 17  | 18                          |
| 7.13                                    | Регіон-25 плюс лінійний трансформатор РЕТ-3000 (або інше) | шт                       | 349.67                                       | 1         | 349.67                   | 1   | 349.67                   |           |                          | 0.00                     |  | 0.00                     |                          | 1.00                     | 349.67   | -100.00   |                             |
| Регіон по РР "Подільно-Західна нафтова" |   |                          |  |           | 1 059.69                 |   | 1 059.69                 |           |                          | 692.63                   |  | 692.63                   |                          |                          | 367.06   |   |                             |
| Усього по регіону 7 по АТ "Укрнафті"    |   |                          |  |           | 5 053.97                 |   | 5 053.97                 |           |                          | 3 546.03                 |  | 3 546.03                 |                          |                          | 1 507.94   |   |                             |
| Усього по програмі:                     |   |                          |  |           | 390 645.00               |   | 390 645.00               |           |                          | 203 886.66               |  | 206 955.44               |                          |                          | 186 758.34   |   |                             |

Т.В. Демчук

С.Я. Левицька



Керівник, лінійна

(підпис, дата виконання)

25.01.2016

Керівник, лінійна

(підпис, дата виконання)

25.01.2016