

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Укрзалізниця"			
Звітний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" 2021 рік

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)	У тому числі економія коштів, що склалась при виконанні заходів ІІ, тис.грн без ПДВ
				профінансовано	освєсно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	310 264,80	310 264,80	108 890,61	108 890,61	35,10%	201 374,19	8 514,71
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	57 651,84	57 651,84	36 685,80	36 685,80	63,63%	20 966,04	3 410,51
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	24 632,99	24 632,99	12 900,43	12 900,43	52,37%	11 732,56	121,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 735,47	2 735,47	1 229,15	1 229,15	44,93%	1 506,32	19,42
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	17 410,48	17 410,48	12 448,42	12 448,42	71,50%	4 962,06	329,43
7	Інше	4 599,95	4 599,95	1 240,21	1 240,21	26,96%	3 359,73	154,41
Усього		417 295,53	417 295,53	173 394,63	173 394,63	41,55%	243 900,90	12 549,47

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"27" 01 2022 року



М. П.

Павло ЦУБЕР

Вадим ДАНИЛЬЧЕНКО

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 2021 рік																							
Регіональна фінансова дія	№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Служба виконання	Заплановано на поточний період				Виконано						Джерело фінансування	Результати документ. підтвердження виконання заходу або отримання даних звернення на передачу коштів	Залишок на профінансування		У тому числі: економія коштів, що склалася при виконанні заходів ПІ, тис. грн без ПДВ	Результат виконання заходу: фактичне зареєстроване зменшення продукції та послуг, тис. грн без ПДВ	Накази/звіт про виконання робіт, послуг, передача коштів на зберігання/фін.	Пріоритет виконання заходів		
				заплановано на поточний період (параметри підсумок)				профінансовано		виконано		кількість	цінність, тис. грн без ПДВ			кількість	цінність, тис. грн без ПДВ					кількість	цінність, тис. грн без ПДВ
				Джерело фінансування	цінність, тис. грн без ПДВ	кількість	цінність, тис. грн без ПДВ	цінність, тис. грн без ПДВ	кількість	цінність, тис. грн без ПДВ	кількість												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1. Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання																							
1.1. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ																							
"Львівська залізниця"	1.1.1	Реконструкція ЛЕП-10 кВ Л-38/Держкордон	км.	аморти.	150,79	6,00	904,74	6,00	904,74	81,26	6,00	487,58	6,00	487,58	аморти.	Акти КВ-2, Довідки КВ-3 за листопад та грудень 2021 Акт ОЗ-2	0,00	417,16	417,16	-46,11	ВСП "Львівська дистанція електропостачання" (господарський склад)	економія	
	1.1.2	Реконструкція ЛЕП-6 кВ Л-4 Клепарів - Брюховичі	км.	аморти.	167,88	9,13	1 532,74	9,13	1 532,74	167,88	5,08	852,14	5,08	852,14	аморти.	Акт КВ-2, КВ-3 за грудень 2021 Надзвичайна накладна № 7833 від 21.12.2021 Акт ОЗ-2	4,05	680,61		0,00	ВСП "Львівська дистанція електропостачання" (господарський склад) Накази: ЛОП-1/А-2020-108-17 від 04.02.21 с. прикріплено матеріал	часткове виконання	
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						2 437,48		2 437,48			1 339,72		1 339,72			1 097,77	417,16					
"Одеська залізниця"	1.1.3	Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на ділянках Херсон-Миколаїв, Херсон-Сингурівка та Херсон-Вадим (підняття надійності електропостачання споживачів). 2-3 черга Зах.д. переїзду. т 2020 року, закінчення виконання.	об.	аморти.	7073,4	1	7 073,40	1,00	7 073,40			0,00		0,00	аморти.		1,00	7 073,40		-100,00	невиконання		
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						7 073,40		7 073,40			0,00		0,00			7 073,40	0,00					
	Всього реконструкції ПЛ-6(10) кВ						9 510,88		9 510,88			1 339,72		1 339,72			8 171,17	417,16					
1.2. Технічне переоснащення ПЛ-6(10) кВ																							
"Південна залізниця"	1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ФПЕ перетин Куземівка-Сватове філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Харківській області	км.	аморти.	346,41	2,1	727,46	2,10	727,46	330,45	2,1	693,95	2,1	693,95	аморти.	Акт КВ-2, КВ-3 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	33,51	33,51	-4,61	ТОВ "Ворскла Енерджі", закупив без використання сл. системи UA-2021-12-24-0015677-б	економія	
	Разом по РФ "Південна залізниця"						727,46		727,46			693,95		693,95			33,51	33,51					
	Всього модернізації ПЛ-6(10) кВ						727,46		727,46			693,95		693,95			33,51	33,51					
1.3. Реконструкція КЛ-6(10) кВ																							
"Південна залізниця"	1.3.1	Технічне переоснащення КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-3 ст. Лозова вул. Привокзальна, 7А філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харківській області	км.	аморти.	700,75	0,4	280,30	0,40	280,30	664,31	0,40	265,72	0,40	265,72	аморти.	Акт КВ-2, КВ-3 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	14,58	14,58	-5,20	ТОВ "ВД СТАР", закупив без використання сл. системи UA-2021-09-30-000714-а	економія	
	Разом по РФ "Південна залізниця"						280,30		280,30			265,72		265,72			14,58	14,58					
	Всього реконструкції КЛ-6(10) кВ						280,30		280,30			265,72		265,72			14,58	14,58					
1.4 Реконструкція ПЛ-0,4 кВ																							
"Львівська залізниця"	1.4.1	Реконструкція лінії електропередачі повітряна 0,4кВ Соколки-Сянки (Ісеньова) (на № 065030000250	км.	аморти.	306,97	1,84	564,52	1,84	564,52	236,10	1,84	434,18	1,84	434,18	аморти.	Акт КВ-2, КВ-3 за грудень 2021 Акт ОЗ-2	0,00	130,34	130,34	-23,09	ВСП "Самбірська дистанція електропостачання" (господарський склад)	економія	
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						564,52		564,52			434,18		434,18			130,34	130,34					
	Всього модернізації ПЛ-0,4 кВ																						
"Львівська залізниця"	1.4.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ст. Золотоноша-2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою Черкаська обл., Золотоніський р-н, ст. Золотоноша-2	км.	аморти.	708,99	2,31	1 637,77	2,31	1 637,77			0,00		0,00	аморти.		2,31	1 637,77		-100,00	невиконання		
	1.4.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-60 фідер «Дома МПС» виробничого підрозділу служби електропостачання «Подільська дистанція електропостачання» за адресою Одеська обл., м. Подільськ, б. Бирдуський	км.	аморти.	2302,63	0,45	1 029,28	0,45	1 029,28	1 838,44	0,45	821,78	0,45	821,78	аморти.	Акт КВ-2, КВ-3 від 30.12.2021 Акт №21-12-21 від 20.12.2021 (автоматичний нагляд) Акт ОЗ-2	0,00	207,49	207,49	-20,16	ТОВ "Системсвіт", "Електроінста" с/приватна підприємства, закупив 1/А-2021-09-23-000138-с ТОВ "ВРБ-ІПРОЕКТ" 1/А-2021-10-11-010358-б (автоматичний нагляд)	економія	
	1.4.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-9 фідер "СМЕУ-2" виробничого підрозділу служби електропостачання «Подільська дистанція електропостачання» за адресою Вінницька обл., Томашпільський район, смт. Ватнярка	км.	аморти.	1019,74	0,82	837,21	0,82	837,21			0,00		0,00	аморти.		0,82	837,21		-100,00	невиконання		
	Всього модернізації ПЛ-0,4 кВ																						

Ідентифікатор Фінанс. ф. ф.	№ п/п	Назва проекту заходів інвестиційного характеру	Стан на початок року	Заплановано на протягом періоду				випередило на загальний період (на розрахунок податку)				Виконано				Джерело фінансування	Результати документів, що засвідчують виконання заходу або очікувані дані з перевірки переданих заходів	Забезпечено по професійному		У тому числі економія коштів, що складається з розрахунку загальної вартості ПЛ і тис. грн без ПДВ	Розмір фактичної економії грошових коштів порівняно з планом, %	Виконавчі роботи, послуги, пред'явлені товари, призначені на тендерний конкурс	Прогноз економії грош.
				Джерело фінансування	потима вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	професійного		осередню		Джерело фінансування	Забезпечено по професійному			Забезпечено по осередню					
										кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ										
																			кількість				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
"Одеська залізниця"	1.4.5	Технічне переоснащення ПЛ-023/0,4 кВ ст. Помічна Л-17/1 виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічанська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна	км.	аморти.	286,97	0,32	90,40	0,32	90,40			0,00		0,00	аморти.		0,32	90,40	-100,00		невиконання		
	1.4.6	Технічне переоснащення ПЛ-023/0,4 кВ ст. Помічна Л-17/2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічанська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна	км.	аморти.	311,02	0,57	177,28	0,57	177,28			0,00		0,00	аморти.		0,57	177,28	-100,00		невиконання		
	1.4.7	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Житкова виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: ст. Одеса – Застава-1, вул. Житкова	км.	аморти.	1119,76	1,53	1 707,63	1,53	1 707,63			0,00		0,00	аморти.		1,53	1 707,63	-100,00		невиконання		
	Разом по РФ "Одеська залізниця"							5 479,56	5 479,56			821,78		821,78			4 657,78	207,49					
Всього реконструкції ПЛ-0,4 кВ кВ						6 044,08		6 044,08			1 255,96		1 255,96				4 788,12	337,83					
1.5 Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)																							
"Донецька залізниця"	1.5.1	Реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ. Захід перехідний, з 2015 року, закінчення виконання.	об	аморти.	30 157,00	0,67	20 054,83	0,67	20 054,83	28 130,95	0,67	18 707,48	0,67	18 707,48	аморти.	Довідка КБ-3 від 31.12.2021, акт здачі приймання №1 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	1 347,35	1 347,35	-6,72	ТОВ "ЕК "Енерго-Тайм" відкрита торгівля закупивши №UА-2021-09-03-003401-й ТОВ ІК "ІНТЕР-О-ТАЙМ" (торговельна марка)	економія	
	1.5.2	Технічне переоснащення тягової підстанції Сагітан із замкнутою аккумуляторної батареї.	об	аморти.	870,20	1	870,20	1,00	870,20	830,85	1,00	830,85	1,00	830,85	аморти.	Довідка КБ-3 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	39,35	39,35	-4,52	ТОВ "Акву-Електро" відкрита торгівля закупивши №UА-2021-08-11-002923-й	економія	
	1.5.3	Реконструкція ВРП-35 кВ тягової підстанції Янкове	об	аморти.	8 601,27	1	8 601,27	1,00	8 601,27			0,00		0,00	аморти.		1,00	8 601,27	-100,00		невиконання		
	Разом по РФ "Донецька залізниця"							29 526,30	29 526,30			19 538,33		19 538,33			9 987,97	1 386,70					
"Львівська залізниця"	1.5.4	Реконструкція тягової підстанції Калегарин м. Львів, вул. Шевченка, буд.311 1-2 п.к. Захід перехідний на 2022 рік	об	аморти.	30 839,86	0,65	20 078,04	0,65	20 078,04			0,00		0,00	аморти.		0,65	20 078,04	-100,00		невиконання		
	1.5.5	Реконструкція тягової підстанції «Тернопіль» м. Тернопіль, вул. Піскова, 2. (захід перехідний з 2019 року, закінчення виконання)	об	аморти.	1 702,60	1,00	1 702,60	1,00	1 702,60			0,00		0,00	аморти.		1,00	1 702,60	-100,00		невиконання		
	1.5.6	Реконструкція тягової підстанції Лавочине, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Лавочине, вул. Вокальна, буд. 75 Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання	об	аморти.	21 522,00	1,00	21 522,00	1,00	21 522,00	18 905,37	1,00	18 905,37	1,00	18 905,37	аморти.	Акти КБ-2 №1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 від 31.12.2021 Довідка КБ-3 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	2 616,63	2 616,63	-12,16	ТОВ "ВІСОКОВОЛЕПНИЙ СВОБОДА" відкрита торгівля закупивши UА-2021-09-15-003075-а	економія	
	1.5.7	Реконструкція тягової підстанції Бєсид, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Опореш, вул. Залізнична, буд. 229 Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання	об	аморти.	18 006,00	1,00	18 006,00	1,00	18 006,00			0,00		0,00	аморти.		1,00	18 006,00	-100,00		невиконання		
	Разом по РФ "Львівська залізниця"							61 308,64	61 308,64			18 905,37		18 905,37			42 403,27	2 616,63					
"Південно-Західна залізниця"	1.5.8	Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного обліку енергії енергії на МБН (110 кВ). Захід перехідний, з 2019 року, закінчення виконання	об	аморти.	15 283,33	0,56	8 615,64	0,56	8 615,64			0,00		0,00	аморти.		0,56	8 615,64	-100,00		невиконання		
	1.5.9	Реконструкція тягової підстанції "Чуднів-Волинський" Житомирської обл., Чуднівський район, с. Вільшанка, ст. Чуднів-Волинський, ЧЕ-111 п.к. Захід перехідний, закінчення 2022-2025 роки.	об	аморти.	49 148,50	0,30	14 894,27	0,30	14 894,27	45 049,05	0,30	13 651,94	0,30	13 651,94	аморти.	Акти КБ-2 №№ 1, 2, 3, 4 від 31.12.2021, довідка КБ-3 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	1 242,32	1 242,32	-8,34	ТОВ "ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ", відкрита торгівля закупивши UА-2021-09-10-006367-с	економія	

Розподіл за фінансовою	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Стан виконання	Заплановано на поточний період				заплановано на звітний період (нарахування податком)		Виконано				Джерело фінансування	Реквізити документів, що посвідчують виконання заходу або отримання даних завершення переданих заходів	Залишилось не профінансовано		У тому числі згідно з проектом коштів, що складає призначення заходів ПІ, окрім окрім ПІ/ВБ	Розмір фактичного надання однієї предмети за виконанням	Наслідок роботи, надані, предмети товару, виготовлено на території об'єкту	Прочий виконаний планом	
				Джерело фінансування	питома частота, тис. грн без ПДВ	кількість	частота, тис. грн без ПДВ	кількість	частота, тис. грн без ПДВ	профінансовано		еквівалент				кількість	частота, тис. грн без ПДВ					
										питома частота, тис. грн без ПДВ	кількість	запланована частота, тис. грн без ПДВ	кількість									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
"Придніпровська залізниця"																						
Різом по РФ "Підприємство-Західна залізниця"								23 509,91			23 509,91						9 857,96	1 242,32				
1.5.10		«Реконструкція акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм тягової підстанції Партизанів, яка розташована за адресою: Херсонська обл., Геничеський район, смт. Партизанів»	об	аморти	2 694,16	1,00	2 694,16	1,00	2 694,16	2 694,00	1,00	2 694,00	1,00	2 694,00	аморти	Акт КБ-2, довідка КБ-3 за грудень Акт ОЗ-2	0,00	0,16	0,16	-0,01	ТОВ "Акілтон-Енергія", спрощена закупівля, UA-2021-08-04-007902-0	економія
1.5.11		Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизанів, яка розташована за адресою Херсонська область, Геничеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд.36а Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання.	об	аморти	48 708,00	1,00	48 708,00	1,00	48 708,00			0,00		0,00	аморти		1,00	48 708,00	-100,00		невиконання	
1.5.12		Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове І п.к.-ІІІ п.к. Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання.	об	аморти	21 703,94	0,72	15 710,04	0,72	15 710,04	21 703,94	0,35	7 532,84	0,35	7 532,84	аморти	Акти КБ-2, довідки КБ-3 від 30.09.2021, від 01.11.2021 Акт №364 від 21.12.2021 (авторський нагляд) Акт ОЗ-2	0,38	8 177,20	0,00	0,00	ТОВ "Сетінекс", відкриті торги, UA-2020-07-30-006989-с, ТОВ "ЕДС-Інжиринг", (авторський нагляд)	Примітка: не повністю виконання по договору з Рівненським обласним судом від 02.11.2021 про повернення справи №044/22.21.до першої підстанції
1.5.13		Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ та ЗРП-10 кВ тягової підстанції "Утшині", яка розташована за адресою Миколаївська область, Казанківський район, селище Утшині, вул. Залізнична, 3 ІІ п.к.	об	аморти	5 679,57	1,00	5 679,57	1,00	5 679,57			0,00		0,00	аморти		1,00	5 679,57	-100,00		невиконання	
Різом по РФ "Придніпровська залізниця"								72 791,77			72 791,77						62 564,93	0,16				
Всього реконструкції ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)								187 136,62			187 136,62						124 814,14	5 245,81				
1.6. Технічне переоснащення ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)																						
"Донецька залізниця"																						
1.6.1		Внос обліку на межу балансової належності 110 кВ по тяговій підстанції "Кальчик". Адреса Донецька обл., Нікопольський р-н, с. Кальчик, вул. Елеваторна, 1 Захід перехідний, з 2019 року, закінчення виконання.	об	аморти	1 829,10	1,00	1 829,10	1,00	1 829,10			0,00		0,00	аморти		1,00	1 829,10	-100,00		невиконання	
Різом по РФ "Донецька залізниця"								1 829,10			1 829,10						1 829,10	0,00				
1.6.2		Технічне переоснащення ПС Яструбинове із заміною акумуляторної батареї виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічниківська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 62	об	аморти	1 805,98	1	1 805,98	1,00	1 805,98	1 730,51	1,00	1 730,51	1,00	1 730,51	аморти	Акт КБ-2, довідка КБ-3 від 16.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	75,47	75,47	-4,18	ТОВ "Каскад Енерго", спрощена процедура, закупівля UA-2021-09-23-00001994	економія
1.6.3		Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ ПС «Заводська» із заміною масляних викивачів на вакуумні. Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Балава, вул. Садова, 5	об	аморти	8 295,23	1	8 295,23	1,00	8 295,23			0,00		0,00	аморти		1,00	8 295,23	-100,00		невиконання	
1.6.4		Технічне переоснащення ВРУ-27,5 кВ ПС Шевченко із заміною викивача ВВФ-27,5 кВ компенсуючого пристрою виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою Черкаська обл., м. Сміла, вул. Енергетична, 1а	об	аморти	730,41	1	730,41	1,00	730,41			0,00		0,00	аморти		1,00	730,41	-100,00		невиконання	
Різом по РФ "Одеська залізниця"								10 831,62			10 831,62			1 730,51			9 101,11	75,47				

регіональний фонд	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Стан виконання	Заплановано на поточний період				заплановано на поточний період (порівняємо підсумок)		Виконано				Джерело фінансування	Реквізити документа, що посвідчує виконання заходу або отримувачі даних завершення передавальних заходів	Замовлення по профінансовано		У тому числі: субвенції, гранти, цільові заходи, ПЛ, тис. грн без ПДВ	Розмір витрат на виконання заходів, тис. грн без ПДВ	Наявність робіт, послуг, придатків, товару, виготовлено на складі чи інше	Принцип економічного ефекту	
				Джерело фінансування	цінова вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	цінова вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	освоєно									
													кількість			вартість, тис. грн без ПДВ	кількість					вартість, тис. грн без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
"Південна залізниця"	1.6.5	Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ типової підстанції 110/35/6/3.3 Шпаківка, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Солонішківка, вул. 40 років Перемоги, 40	об	асорт.	6 102,11	1	6 102,11	1,00	6 102,11	5 841,67	0,66	3 834,49	0,66	3 834,49	асорт.	Акт КВ-2, КВ-3 від 31.12.2021 Акт ОЗ-2	0,34	2 267,62	260,44	-4,27	ТОВ"Тренд-Вест", відкриті торги, закупівля UA-2021-09-16-002236-а	економія, часткове невиконання
	1.6.6	Технічне переоснащення вторинних кіл захисту та управління типової підстанції Слатине	об	асорт.	4 974,11	1	4 974,11	1,00	4 974,11	4 847,07	1	4 847,07	1,00	4 847,07	асорт.	Акт №1 12.21 КВ-2, довідка КВ-3 від 28.12.2021 Акт 6 п від 28.12.2021 (авторський наділ) Акт ОЗ-2	0,00	127,04	127,04	-2,55	ТОВ"Емба Електрик", відкриті торги, закупівля UA-2021-08-19-011632-а ТОВ "ВО ТЕХЕНЕРІОНАЛІДКА", UA-2021-10-18-000740-а (авторський наділ)	економія
	Разом по РФ "Південна залізниця"						11 076,22		11 076,22			8 681,56		8 681,56			2 394,66	387,48				
	Всього Модернізації ПС з вищим класом напруги в 110 (150 кВ)						23 736,94		23 736,94			10 412,08		10 412,08			13 324,86	462,94				
1.7.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ																						
"Донецька залізниця"	1.7.1	Реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35 кВ типової підстанції Славгород, Захід переїздний, з 2019 року, закінчення виконання.	об	реактив.	17 326,55	0,99	17 140,55	0,99	17 140,55	16 637,96	0,99	16 471,58	0,99	16 471,58	реактив.	Довідка КВ-3 від 31.12.2021, Акт 6 п від 31.12.2021 (авторський наділ) Акт ОЗ-2	0,00	668,97	668,97	-3,97	ТОВ "Електросервіс", відкриті торги, закупівля №1/А-2021-09-08-017793-с ТОВ "Електросервіс-Інвест" (авторський наділ)	економія
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						17 140,55		17 140,55			16 471,58		16 471,58			668,97	668,97				
"Дніпропетровська залізниця"	1.7.2	«Реконструкція ВРУ-35 кВ та ВРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ типової підстанції Піденне», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Гранітне, вул. Центральна, 1А.	об	реактив.	15 997,61	1,00	15 997,61	1,00	15 997,61			0,00		0,00	реактив.		1,00	15 997,61	-100,00		невиконання	
	Разом по РФ "Дніпропетровська залізниця"						15 997,61		15 997,61			0,00		0,00			15 997,61	0,00				
Всього реконструкції ПС з вищим класом напруги 35 кВ							33 138,16		33 138,16			16 471,58		16 471,58			16 666,58	668,97				
1.8.Технічне переоснащення ПС з вищим класом напруги 35 кВ																						
"Одеська залізниця"	1.8.1	Технічне переоснащення ЗТП-1 Долинська 27,5/10/0,4кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Долинська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України,2 Б	об	реактив.	2 923,19	1	2 923,19	1,00	2 923,19			0,00		0,00	реактив.		1,00	2 923,19	-100,00		невиконання	
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						2 923,19		2 923,19			0,00		0,00			2 923,19	0,00				
"Південна залізниця"	1.8.2	Технічне переоснащення КРУ-10 кВ типової підстанції 35/10/6 Новоселівка, м. Харків вул. Віконюківська, 31	об	реактив.	3 953,60	1	3 953,60	1,00	3 953,60			0,00		0,00	реактив.		1,00	3 953,60	-100,00		невиконання	
	Разом по РФ "Південна залізниця"						3 953,60		3 953,60			0,00		0,00			3 953,60	0,00				
Всього модернізації ПС з вищим класом напруги 35 кВ							6 876,79		6 876,79			0,00		0,00			6 876,79	0,00				
1.9 Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)																						
"Одеська залізниця"	1.9.1	Технічне переоснащення ПЖ "Драбове" із заміною обладнання 10/0,4 кВ ПЖ "Драбове" ст. Драбове-Барятинська, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Жовтнева, 2-а Захід переїздний з 2020 року, закінчення виконання	об	реактив.	1 742,00	1,00	1 742,00	1,00	1 742,00	1 687,85	1,00	1 687,85	1,00	1 687,85	реактив.	Акт КВ-2 №1, Довідка КВ-3 від 24.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	54,15	54,15	-3,11	ТОВ ЗНА "Енергетик", запровадити процедуру закупівлі UA-2021-09-01-011863-с	економія
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						1 742,00		1 742,00			1 687,85		1 687,85			54,15	54,15				
"Київська залізниця"	1.9.2	Реконструкція ТП-594 м. Київ, вул.Зрошувальна 35 Захід переїздний, з 2019 року, закінчення виконання	об	реактив.	3 599,00	0,09	312,31	0,09	312,31			0,00		0,00	реактив.		0,09	312,31	-100,00		невиконання	
	1.9.3	Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський в м. Київ, вул. Вокзальна, 1	об	реактив.	5 388,15	1,00	5 388,15	1,00	5 388,15			0,00		0,00	реактив.		1,00	5 388,15	-100,00		невиконання	
	1.9.4	Реконструкція ТП-37 із встановленням КТПТ модульного типу Вінницька обл., Ковтисинський р-н, смт Залізне	об	реактив.	1 663,86	1,00	1 663,86	1,00	1 663,86			0,00		0,00	реактив.		1,00	1 663,86	-100,00		невиконання	

Регіональні філії	№ з/п	Назва виконаних заходів повної/часткової програми	Статус виконання	Задіяно на поточний період				Задіяно на звітний період (нараховано відсотком)		Наявність				Джерело фінансування	Результативні документи, що засвідчують виконання заходів або отримання даних звернення переданих заходів	Задіяно на не професійного		У тому числі економіка коштів, що відображає при використанні заходів ПП, тис. грн без ПДВ	Результативні фактичне вартість однієї продукції та витрат, тис. грн	Витрати на робіт, послуг, предметів товарів, заплановано на поточний чи без	Прочіте виконання	
				Джерело фінансування	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	професійного		осередко				кількість	вартість, тис. грн без ПДВ					
										вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
"Південно-Західна залізниця"	1.9.5	Реконструкція ТП-696-10/0.4/6кВ ст. Київ-Товарний, м. Київ вул. Федорова, 39. Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання.	об	реактив	3 314,61	0,07	245,81	0,07	245,81			0,00		0,00	реактив		0,07	245,81	-100,00		невиконання	
	1.9.6	"Реконструкція ТП-10 10/0.4кВ м. Жмеринка, вул. Шевченська, 6а ст. Жмеринка. Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання.	об	реактив	3 301,20	1,00	3 301,20	1,00	3 301,20			0,00		0,00	реактив		1,00	3 301,20	-100,00	ТОВ "Трейл Вест" спрощені закупівлі, UA-2021-09-14-000099-b	невиконання	
	1.9.7	Реконструкція ТП-1 10/0.4 кВ ст. Конотоп за адресою Сумська обл., м. Конотоп, 1-пр-в, Свободи, 24. Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання.	об	реактив	4 416,30	1,00	4 416,30	1,00	4 416,30			0,00		0,00	реактив		1,00	4 416,30	-100,00		невиконання	
	Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"						15 327,63		15 327,63			0,00		0,00			15 327,63	0,00				
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)							17 069,63		17 069,63			1 687,85		1 687,85			15 381,78	54,15				
1.10. Технічне переоснащення ТП, РП-6 (10 кВ)																						
"Донецька залізниця"	1.10.1	Заміна трансформаторної підстанції "Промітка стара" по станції Лиман на модульну. Адреса: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна 58а. Захід перехідний з 2019 року, закінчення виконання	об	реактив	484,20	1,00	484,20	1,00	484,20	478,22	1,00	478,22	1,00	478,22	реактив	Акт ОЗ-2, Доплата КБ-3 від 31.12.2021, Акт 6 від 31.12.2021 (авторський нагляд)	0,00	5,99	5,99	-1,24	ТОВ "ІЕК "Енерго", відкриті торги закупівля №UA-2021-09-03-000581-с, ПП "ІВІТ Спецпроект" (авторський нагляд)	економія
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						484,20		484,20			478,22		478,22			5,99	5,99				
"Львівська залізниця"	1.10.2	Реконструкція закритої трансформаторної підстанції Старе Село, Львівська обл., Пустомитівський р-н, Старосільська сільрада, с. Старе Село, Залізнична, 1а	об	реактив	1 944,71	1,00	1 944,71	1,00	1 944,71	1 925,21	1,00	1 925,21	1,00	1 925,21	реактив	Акт КБ-2 №1, Доплата КБ-3 від 31.12.2021, Акт ОЗ-2	0,00	19,50	19,50	-1,00	ТОВ "Кавер Енерджі Ілюс", спрощена процедура, закупівля UA-2021-08-19-003383-с	економія
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						1 944,71		1 944,71			1 925,21		1 925,21			19,50	19,50				
"Одеська залізниця"	1.10.3	Технічне переоснащення ТП-807 ст. Жовтиса виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний р-н, вул. Айвазовського, 25	об	реактив	2 526,83	1	2 526,83	1,00	2 526,83	2 500,55	1,00	2 500,55	1,00	2 500,55	реактив	Акти КБ-2 №№ 1, 2, 3, 4, Доплата КБ-3 від 30.12.2021, Акт ОЗ-2	0,00	26,28	26,28	-1,04	ТОВ "Світловек-Електроонтаж", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-06-015090-б	економія
	1.10.4	Реконструкція РП-1 ст. Каховка виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, Новокаховська міськрада, м. Таврійськ, вул. Магістральна, 8-а	об	реактив	2 298,84	1	2 298,84	1,00	2 298,84			0,00		0,00	реактив		1,00	2 298,84	-100,00		невиконання	
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						4 825,67		4 825,67			2 500,55		2 500,55			2 325,12	26,28				
"Віденська залізниця"	1.10.5	Технічне переоснащення ТП-2 у м. Лохова АТ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл. м. Лохова, вул. Привокзальна (К. Маркса), буд. 7а	об	реактив	4 295,68	1	4 295,68	1,00	4 295,68	4 175,92	0,36	1 507,99	0,36	1 507,99	реактив	Акт КБ-2, КБ-3 від 31.12.2021, Акт ОЗ-2	0,64	2 787,69	119,76	-2,79	ТОВ "ВД Стар", відкриті торги закупівля UA-2021-08-17-004331-б	економія, часткове невиконання
	1.10.6	Технічне переоснащення ТП-4 у м. Харків (Основа)	об	реактив	2 729,04	1	2 729,04	1,00	2 729,04			0,00		0,00	реактив		1,00	2 729,04	-100,00		невиконання	
	1.10.7	Технічне переоснащення ТП-279 на станції Супрунівська філії «Південна залізниця» АТ "Укрзалізниця" в Полтавській області	об	реактив	3 061,20	1	3 061,20	1,00	3 061,20	2 973,27	1,00	2 973,27	1,00	2 973,27	реактив	Акт КБ-2, КБ-3 від 31.12.2021, Акт 6 від 31.12.2021 (авторський нагляд), Акт ОЗ-2	0,00	87,93	87,93	-2,87	ТОВ "Трейл Вест" спрощена закупівля UA-2021-08-06-000861-с, ТОВ "Харьковпромпостроїт" UA-2021-10-21-0005266-а (авторський нагляд)	економія
	1.10.8	Технічне переоснащення ТП-66 станції Кременчук філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" в Полтавській області	об	реактив	3 619,49	1	3 619,49	1,00	3 619,49	3 070,42	1,00	3 070,42	1,00	3 070,42	реактив	Акт КБ-2, КБ-3 від 31.12.2021, Акт 6 від 31.12.2021 (авторський нагляд), Акт ОЗ-2	0,00	549,07	549,07	-15,17	ТОВ "ІВІТ Інженерний сервіс", спрощена закупівля UA-2021-08-12-002836-с, ТОВ "Укрестроїт" UA-2021-10-18-000645-а (авторський нагляд)	економія

регіональна фіскальна	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Статус виконання	Заплановано на поточний період				заплановано на наступний період (нараховано відсотком)		Виконано				Джерело фінансування	Реквізити документів, що засвідчують виконання заходу або отримання даних завершених переданих заходів	Закінчився не профінансовано		У тому числі економія коштів, при складанні при розподілі загальних фін. засад при без ПДВ	Розниця між фактичною економією коштів при розподілі загальних фін. засад при без ПДВ	Відомість про виконання робіт, послуг, придбання товарів, матеріалів на території ЄС	Цілевий показник плану	
				Джерело фінансування	вільна частка, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн без ПДВ					
										поточна вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн без ПДВ	кількість				вартість, тис. грн без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
"П"	1.10.9	Технічне переоснащення ТП-3 станція Лозова регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області. Захід переданий з 2019 року, закінчення виконання	об	реаліст	5 626,67	0,22	1 213,94	0,22	1 213,94	4 269,74	0,06	240,19	0,06	240,19	реаліст	Акт КБ-2, КБ-3 від 31.12.2021 Акт 6.0 від 31.12.2021 (антисмертний напад) Акт 03-2	0,16	973,75	292,75	-24,12	ТОВ "ВД Стар", спрощена закупівля UA-2021-09-29-004128-с ТОВ "Харьковпромпостроїт" UA-2021-11-24-012430-а (антисмертний напад, 0	економія, часткове невиконання
	1.10.10	Технічне переоснащення ТП-8 у м. Лозова АТ "Укрзалізниця" філії "Південна залізниця" Харківська обл. м. Лозова, вул. Червоногвардійська, буд. 1а. Захід переданий з 2020 року, закінчення виконання	об	реаліст	2583,00	1,00	2 583,00	1,00	2 583,00	2 583,00	0,36	936,89	0,36	936,89	реаліст	Акт КБ-2, КБ-3 від 31.12.2021 Акт 03-2	0,64	1 646,11	0,00		ТОВ "ВД Стар", спрощена закупівля UA-2021-12-06-008640-с	Часткове невиконання
	Разом по РФ "Південна залізниця"						17 502,35		17 502,35			8 728,75		8 728,75			8 773,60	1 049,52				
	Всього модернізації ТП, РП-6 (10 кВ)						24 756,93		24 756,93			13 632,73		13 632,73				11 124,21	1 101,29			
1.11 Інше																						
1.11.1	Проекти роботи "Реконструкція РУ-10 кВ ЦРП ст. Тернопіль"	об	реаліст	26,28	1,00	26,28	1,00	26,28	26,28	1,00	26,28	1,00	26,28	реаліст	Акт за грудень 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		Проектно-кошторисна група регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця"	
Разом по РФ "Львівська залізниця"						26,28		26,28			26,28		26,28				0,00	0,00				
"Одеська залізниця"	1.11.2	РП Реконструкція ТП-360 ст. Одеса – Пересин виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Головатого 155/1	об	реаліст	68,80	1,00	68,80	1,00	68,80	62,99	1,00	62,99	1,00	62,99	реаліст	Акт 6.0 від 23.12.2021	0,00	5,81	5,81	-8,44	ТОВ "ТК ПРОЕКТ", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-07-003122-с	економія
	1.11.3	РП Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ф. Житлові будинки, ст. Одеса-порт виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: м. Одеса, вул. Гетьмана	км	реаліст	333,76	0,10	33,38	0,10	33,38	269,45	0,10	26,94	0,10	26,94	реаліст	Акт 6.0 від 23.12.2021	0,00	6,43	6,43	-19,27	ТОВ "ТК ПРОЕКТ", бсз використання електронної системи, закупівля UA-2021-11-27-000147-а	економія
	1.11.4	РП Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ст. Усатове виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., Білявський р-н, ст. Усатове	км	реаліст	20,86	3,87	80,73	3,87	80,73	19,12	3,87	74,00	3,87	74,00	реаліст	Акт №11 від 23.12.2021	0,00	6,73	6,73	-8,33	ТОВ "ТНЖ-ПРОЕКТ", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-07-015671-б	економія
	1.11.5	РП Реконструкція ПЛ-0,23 кВ ст. Ладиків (частково) виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Вінницька обл., м. Ладиків	км	реаліст	108,44	0,40	43,38	0,40	43,38	87,75	0,40	35,10	0,40	35,10	реаліст	Акт №281 від 24.12.2021	0,00	8,28	8,28	-19,08	ТОВ «ОБС», бсз використання електронної системи, закупівля UA-2021-12-21-004620-а	економія
	1.11.6	РП Реконструкція ЗТП-10 ст. Гайворон виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Б. Хмельницького 11а	об	реаліст	54,46	1,00	54,46	1,00	54,46	45,99	1,00	45,99	1,00	45,99	реаліст	Акт №09-000033 від 24.12.2021	0,00	8,47	8,47	-15,55	ТОВ "Діфок", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-16-000017-а	економія
	1.11.7	РП Реконструкція ТП-2 "Вагонне депо" 6/0,4 кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Знам'янська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Вокальна, 30Е	об	реаліст	125,59	1,00	125,59	1,00	125,59	102,00	1,00	102,00	1,00	102,00	реаліст	Акт №09-000032 від 24.12.2021	0,00	23,59	23,59	-18,78	ТОВ "Діфок", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-16-000015-а	економія
	1.11.8	РП Реконструкція ПЛ-10 кВ ПС 150/35/10 "Сингурівка"- ЦРП-47 виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання», Миколаївська обл., Сингурівський р-н	км	реаліст	24,69	6,86	169,37	6,86	169,37	16,76	6,86	114,95	6,86	114,95	реаліст	Акт №407 від 24.12.2021	0,00	54,42	54,42	-32,13	ТОВ "Светофонс-Секстронмонтаж", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-16-000110-с	економія

послідовні номери документа	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Задіяновано на проєктовний період				Задіяновано на звітний період (підприємство/підприємство)				Використано				Джерело фінансування	Розкрити документи, що засвідчують виконання заходів або об'єктивності даних звірення переміщених заходів	Задіяновано на професійне		У тому числі з економічних витрат, що внеслися при виконанні заходів ІІІ, тис.грн без ПДВ	Результат фінансово- вихідних операцій на підприємстві, %	Підприємство, робота, тис.грн, підприємство товару, виготовлено на території (б/г)	Прогнозований економічний ефект
				Джерело фінансування	цінова вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	професійне		основне		кількість	вартість, тис. грн без ПДВ								
										кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	1.11.9	РП. Реконструкція ЦРП-47 ст. Сингурівка виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Сингурівський р-н, м. Сингурівка вулиця Центральна (вулиця Леніна),26	об.	реактив	62,91	1,00	62,91	1,00	62,91	52,00	1,00	52,00	1,00	52,00	реактив	Акт №13 12-21 від 24.12.2021	0,00	10,91	10,91	-17,34	ТОВ "НЖ-ПРОЕКТ", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-07-015642-b	економія	
	1.11.10	РП. Реконструкція ТП-714 м. Херсон виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Херсонська обл., Херсон, Суворовський р-н вулиця Паровозна,75-А	об.	реактив	103,36	1,00	103,36	1,00	103,36	82,90	1,00	82,90	1,00	82,90	реактив	Акт №106 від 24.12.2021	0,00	20,46	20,46	-19,79	ТОВ "Світловек-ЕлектроМонтаж", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-16-000105-с	економія	
	1.11.11	РП. Реконструкція ЗТП-714 ст. Миколаїв виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Миколаїв, Інгульський р-н, вулиця Новозаводська,1д	об.	реактив	81,53	1,00	81,53	1,00	81,53	71,00	1,00	71,00	1,00	71,00	реактив	Акт № 11 12-21 від 24.12.2021	0,00	10,53	10,53	-12,92	ТОВ "НЖ-ПРОЕКТ", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-07-003147-с	економія	
	1.11.12	РП. Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-9А 10/0,4 кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічницька дистанція електропостачання» за адресою: Кировоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Енергетиків 2"П"	об.	реактив	137,24	1,00	137,24	1,00	137,24	114,39	1,00	114,39	1,00	114,39	реактив	Акт №14 12-21 від 24.12.2021	0,00	22,85	22,85	-16,65	ТОВ "НЖ-ПРОЕКТ", спрощена процедура, закупівля UA-2021-10-16-000136-с	економія	
Разом по РФ "Одеська залізниця"							960,73		960,73			782,27		782,27			178,47	178,47					
Всього Інше							987,01		987,01			808,55		808,55			178,47	178,47					
Усього за розділом 1 по АТ "Укрзалізниця"							310 264,80		310 264,80			108 890,61		108 890,61			201 374,19	8 514,71					

2. Заходи зі зниження технічних витрат електричної енергії

"Донецька залізниця"	2.1	ТН-10	шт	реактив	12,80	16	204,80	16	204,80			0,00		0,00	реактив		16,00	204,80		-100,00		Невиконання
	2.2	ТС-10	шт	реактив	4,50	92	414,00	92	414,00			0,00		0,00	реактив		92,00	414,00		-100,00		Невиконання
	2.3	T-0,66 з 16-річним міжвірочним інтервалом	шт	реактив		174	131,63	174	131,63	0	0,00	0	0,00	реактив		174	131,63	0,00			Невиконання	
	2.3.1	T-0,66 100/5	шт	реактив	0,70	15	10,50	15	10,50			0,00		0,00	реактив		15,00	10,50		-100,00		Невиконання
	2.3.2	T-0,66 150/5	шт	реактив	0,70	9	6,30	9	6,30			0,00		0,00	реактив		9,00	6,30		-100,00		Невиконання
	2.3.3	T-0,66 200/5	шт	реактив	0,70	32	22,40	32	22,40			0,00		0,00	реактив		32,00	22,40		-100,00		Невиконання
	2.3.4	T-0,66 300/5	шт	реактив	0,70	28	19,60	28	19,60			0,00		0,00	реактив		28,00	19,60		-100,00		Невиконання
	2.3.5	T-0,66 400/5	шт	реактив	0,70	27	18,90	27	18,90			0,00		0,00	реактив		27,00	18,90		-100,00		Невиконання
	2.3.6	T-0,66 600/5	шт	реактив	0,70	30	21,00	30	21,00			0,00		0,00	реактив		30,00	21,00		-100,00		Невиконання
	2.3.7	T-0,66 1000/5	шт	реактив	1,00	33	32,93	33	32,93			0,00		0,00	реактив		33,00	32,93		-100,00		Невиконання
	2.4	Заміна лічильників у побутових споживачів з виводом на фасад (бокс з лічильником та автоматами)	шт	реактив	0,55	261	143,55	261	143,55	0,55	261,00	143,55	261,00	143,55	реактив	Індивідуальна накладна №98 від 29.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "СМАРТ-Енергія", відкриті торги закупівля №01UA-2021-10-01-006545-b (Лот-1)	
	2.5	Лічильник SL 7000, кл.з 0,5s, багатотарифний, або аналог	шт	реактив	11,50	10	115,00	10	115,00			0,00		0,00	реактив		10,00	115,00		-100,00		Невиконання
	2.6	Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії з інтерфейсом RS-485 (типу АСЕ 6000 0,5S або аналог)	шт	реактив	6,60	23	151,80	23	151,80			0,00		0,00	реактив		23,00	151,80		-100,00		Невиконання
	2.7	Впровадження АСКОЕ побут (з лічильниками ел.енергії з PLC модулем)	шт	реактив	2,80	1500	4 200,00	1500	4 200,00	2,75	1 500,00	4 125,00	1 500,00	4 125,00	реактив	Індивідуальна накладна №25 від 29.12.2021	0,00	75,00	75,00	-1,79	ТОВ "Таверлайн", відкриті торги закупівля №01UA-2021-10-01-006545-b (Лот-1)	Економія
	2.8	Маршрутизатор типу Moxa NPort CN2610 або аналог	шт	реактив	25	1	25,00	1	25,00			0,00		0,00	реактив		1,00	25,00		-100,00		Невиконання
	2.9	GSM модеми передачі даних	шт	реактив	3,72	20	74,40	20	74,40			0,00		0,00	реактив		20,00	74,40		-100,00		Невиконання
Разом по РФ "Донецька залізниця"						5 460,18		5 460,18			4 268,55		4 268,55				1 191,63	75,00				
2.10	ТС-110	шт.	реактив		133,63	3	400,89	3	400,89			0,00		0,00	реактив		3,00	400,89		-100,00		Невиконання

розподіл видаткових коштів	№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Забезпечено на проектний період				заплановано на звітний період (наразі заплановано)		Виконано				Джерело фінансування	Результати документів, що засвідчують виконання заходів або отримання даних завершених переданих заходів	Забезпечено на профінансовано		У тому числі економія коштів, що складові при залученні коштів П.І. заклад без ПДВ	Результат фактичного виконання заходів, що складають частину витрат, %	Виконались роботи, послуги, предмети, товари, виготовлені на території чи без	Примітки виконання заходів	
				Джерело фінансування	шт.	ціна, тис. грн без ПДВ	кількість	ціна, тис. грн без ПДВ	кількість	ціна, тис. грн без ПДВ	кількість	ціна, тис. грн без ПДВ	кількість			ціна, тис. грн без ПДВ						
																	кількість					ціна, тис. грн без ПДВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
"Львівська залізниця"	2.11	ТН-110	шт.	реактив	115,2	21	2 419,20	21	2 419,20			0,00		0,00	реактив		21,00	2 419,20		-100,00		Невиконання
	2.12	ТС-35	шт.	реактив	64,51	14	903,14	14	903,14			0,00		0,00	реактив		14,00	903,14		-100,00		Невиконання
	2.13	ТН-35	шт.	реактив	28,45	5	142,25	5	142,25			0,00		0,00	реактив		5,00	142,25		-100,00		Невиконання
	2.14	ТС-10	шт.	реактив	4,5	73	328,50	73	328,50			0,00		0,00	реактив		73,00	328,50		-100,00		Невиконання
	2.15	ТН-10	шт.	реактив	12,8	18	230,40	18	230,40			0,00		0,00	реактив		18,00	230,40		-100,00		Невиконання
	2.16	Обладнання АСКОВ (ТКО споживачів та суміжних ОСР), в тому числі		реактив			174,66		174,66			0,00		0,00	реактив			174,66	0,00			Невиконання
	2.16.1	Маршрутизатор G SHDSL Router UM-S4 Dyanatix (або DSL Zyxel P-791R V3)	шт.	реактив	4,50	20	90,00	20	90,00			0,00		0,00	реактив		20,00	90,00		-100,00		Невиконання
	2.16.2	Перетворювач (конвертер) послдовних інтерфейсів RS232 в RS485 з автоматичним контролем за напрямком передачі даних для RS485 IC P-CON 1-7520	шт.	реактив	2,30	10	23,00	10	23,00			0,00		0,00	реактив		10,00	23,00		-100,00		Невиконання
	2.16.3	Плата MOXA на 485 інтерфейс CA-1321 (два RS-485/422)	шт.	реактив	4,54	10	45,40	10	45,40			0,00		0,00	реактив		10,00	45,40		-100,00		Невиконання
	2.16.4	Карта пам'яті для концентраторів Compact flash 1Gb	шт.	реактив	0,40	20	8,00	20	8,00			0,00		0,00	реактив		20,00	8,00		-100,00		Невиконання
	2.16.5	Оптопорт виготовлений у відповідності з ІЕС 62056-21	шт.	реактив	1,18	7	8,26	7	8,26			0,00		0,00	реактив		7,00	8,26		-100,00		Невиконання
	2.17	Вироблення АСКОВ побут (з лічильниками е.д.спирит з PLC модулем), в тому числі:	шт.	реактив		926	1 906,14	926	1 906,14		926	1 667,16	926	1 667,16	реактив		0	238,98	2,18			економія, часткове виконання
	2.17.1	Шафа АСКОВ «ПОБУТ-PLC»	шт.	реактив	20,50	13	266,50	13	266,50	20,40	13	265,20	13	265,20	реактив	Видаткова накладна № 83 від 09.12.2021 Акт ОЗ-І	0,00	1,30	1,30	-0,49	ТОВ "СМАРТ-І-експ", відкриті торги, закупівля UA-2021-09-24-010681-б	Економія
	2.17.2	Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем "Smart"	шт.	реактив	1,38	838	1 156,44	838	1 156,44	1,38	838	1 156,44	838	1 156,44	реактив	Видаткова накладна № 92 від 24.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "СМАРТ-І-експ", відкриті торги, закупівля UA-2021-09-29-000677-а	Економія
	2.17.3	Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем "Smart"	шт.	реактив	2,80	88	246,40	88	246,40	2,79	88	245,52	88	245,52	реактив		0,00	0,88	0,88	-0,36		
	2.17.4	Ноутбук для роботи з ПЗ та обладнанням "АСКОВ побут" (мін. вимоги: 2 ядра 4 потоки, оперативна пам'ять 8 Гб, накопичувач 500 Гб)	шт.	реактив	23,68	10	236,80	10	236,80			0,00		0,00	реактив		10,00	236,80		-100,00		Невиконання
	2.18	Прибавлення однофазних лічильників NIK 2102-02 M1 (5-60)A або аналог	шт.	реактив	0,35	760	266,00	760	266,00	0,31	760	235,60	760	235,60	реактив	Видаткова накладна № 92 від 24.12.2021	0,00	30,40	30,40	-11,43	ТОВ "СМАРТ-І-експ", відкриті торги, закупівля UA-2021-09-29-000677-а	Економія
	2.19	Лічильник трифазний типу Мерседан ЛТЕ-1.03ТУ 3х220/380 В 5(100) А або аналог	шт.	реактив	1,00	200	200,00	200	200,00	1,00	200	199,80	200	199,80	реактив	Видаткова накладна № 91 від 24.12.2021	0,00	0,20	0,20	-0,10	ТОВ "СМАРТ-І-експ", відкриті торги, закупівля UA-2021-11-03-001361-б	Економія
	2.20	Сервер АСКОВ	шт.	реактив	335,00	2	670,00	2	670,00	333,18	2,00	666,35	2,00	666,35	реактив	Видаткова накладна № 369 від 16.12.2021 Акт ОЗ-І	0,00	3,65	3,65	-0,54	ТОВ "ПІ-С-С-РІВІС", відкриті торги, закупівля UA-2021-10-26-000646-а	Економія
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						7 641,18		7 641,18			2 768,91		2 768,91				4 872,27	36,43			
"Львівська залізниця"	2.21	ТН-35	шт.	реактив	28,45	27	768,15	27	768,15			0,00		0,00	реактив		27,00	768,15		-100,00		Невиконання
	2.22	ТН-10	шт.	реактив	12,80	15	192,00	15	192,00			0,00		0,00	реактив		15,00	192,00		-100,00		Невиконання
	2.23	ТС-10	шт.	реактив	4,50	48	216,00	48	216,00	4,04	48,00	193,92	48,00	193,92	реактив	Видаткова № СЛД/309 від 28.12.2021	0,00	22,08	22,08	-10,22	ТОВ "СТАВІН-ІНТЕРІО", відкриті торги, закупівля UA-2021-10-23-000126-с	Економія
	2.24	лічильники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL7000 Smart або аналог	шт.	реактив	11,50	76	874,00	76	874,00	11,50	76,00	873,97	76,00	873,97	реактив	Видаткова №29 від 30.12.2021	0,00	0,03	0,03	0,00	ТОВ "ТАМЕРЛАЙН", відкриті торги, закупівля UA-2021-11-24-001829-а	Економія
	2.25	Вироблення АСКОВ побут, у т.ч.	шт.	реактив		1582	2 850,70	1582	2 850,70		1 582,00	2 839,98	1582	2 839,98	реактив		0	10,72	10,72			Економія
	2.25.1	шафа АСКОВ "Побут-PLC" (ТН 2-х тр. н), або аналог з комплектом обладнання	шт.	реактив	20,50	30	615,00	30	615,00	20,40	30	612,00	30	612,00	реактив	Видаткова №26 від 30.12.2021 Акт ОЗ-І	0,00	3,00	3,00	-0,49	ТОВ "ТАМЕРЛАЙН", відкриті торги, закупівля UA-2021-11-24-000751-б	Економія
	2.25.2	Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем "Smart" "Смарт"	шт.	реактив	1,38	1545	2 132,10	1545	2 132,10	1,38	1545	2 124,38	1545	2 124,38	реактив	Видаткова №101 від 30.12.2021	0,00	7,72	7,72	-0,36		Економія
	2.25.3	Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем "Smart" "Смарт" (120А)	шт.	реактив	2,80	11	30,80	11	30,80	2,80	11	30,80	11	30,80	реактив	Видаткова №102 від 30.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "СМАРТ ЕКСІМ", відкриті торги, закупівля UA-2021-10-29-004268-а	Економія
	2.25.4	Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем "Smart" "Смарт" (5-10А)	шт.	реактив	2,80	26	72,80	26	72,80	2,80	26	72,80	26	72,80	реактив		0,00	0,00	0,00	0,00		

регіональний фінансатор	№ п/п	Найменування заходів інвестиційного проекту	Ціна, тис. грн	Замовлено на поточний період				Замовлено на наступний період (перехідний показник)		Виконано				Дієвість фінансування	Результати документів, що засвідчують виконання заходів або отримання даних змереження перепадів напруги	Замовлено на поточний період		У тому числі виконано заходів III, тис. грн без ПДВ	Результат фінансової корисності проекту за виконання, %	Виконаність робіт, послуг, предметів торгів, виконано на тендерній основі	Прочіти показники		
				Дієвість фінансування	лічильна потужність, тис. грн без ПДВ	кількість	потужність, тис. грн без ПДВ	кількість	потужність, тис. грн без ПДВ	профінансовано		власно				кількість	потужність, тис. грн без ПДВ					кількість	потужність, тис. грн без ПДВ
										лічильна потужність, тис. грн без ПДВ	кількість	залишкова потужність, тис. грн без ПДВ	кількість										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
"Одеська залізниця"	2.26	Лічильник однофазний багатотарифний типу MTX 1G10/DH 2L2-DOG4(5-100A)	шт	реактив	3,80	18	68,40	18	68,40	3,78	18	67,99	18	67,99	реактив	виплаткова №27 від 30.12.2021	0,00	0,41	0,41	-0,61	ТОВ "ТАМЕРЛАЙН" відкрити торги, закупівля UA-2021-11-10-003577-b	Економія	
	2.27	Лічильник трифазний багатотарифний типу MTX 3G30/DK 4L1-DOG4(5-120A)	шт	реактив	5,38	41	220,58	41	220,58	5,37	41	220,17	41	220,17	реактив		0,00	0,41	0,41	-0,19			
	2.28	Лічильник трифазний багатотарифний типу MTX 3G20/DD, M1-DOG4(5-10A)	шт	реактив	5,04	67	337,68	67	337,68	5,03	67	337,01	67	337,01	реактив		0,00	0,67	0,67	-0,20			
	2.29	Ящик під однофазний лічильник пластиковий 187x366x148 мм DOT, 1	шт	реактив	0,16	18	2,88	18	2,88	0,16	18	2,88	18	2,88	реактив	виплаткова №28 від 30.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.30	Ящик під трифазний лічильник пластиковий 247x450x162 мм DOT, 3	шт	реактив	0,26	108	28,08	108	28,08	0,26	108	28,08	108	28,08	реактив		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.31	T-0,66 з 16-річним межовірочним інтервалом	шт	реактив		231	167,1	231	167,1		231	166,92	231	166,92	реактив		0	0,2	0,18		ТОВ "СМАРТ ЕКСІМ" відкрити торги, закупівля UA-2021-11-19-002871-b	Економія	
	2.31.1	150/5	шт	реактив	0,70	15	10,50	15	10,50	0,70	15	10,50	15	10,50	реактив	виплаткова №103 від 30.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.31.2	200/5	шт	реактив	0,70	78	54,60	78	54,60	0,70	78	54,60	78	54,60	реактив		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.31.3	300/5	шт	реактив	0,70	60	42,00	60	42,00	0,70	60	42,00	60	42,00	реактив		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.31.4	400/5	шт	реактив	0,70	18	12,60	18	12,60	0,70	18	12,60	18	12,60	реактив		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.31.5	600/5	шт	реактив	0,70	42	29,40	42	29,40	0,70	42	29,40	42	29,40	реактив		0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.31.6	1000/5	шт	реактив	1,000	18	18,00	18	18,00	0,99	18	17,82	18	17,82	реактив		0,00	0,18	0,18	-1,00			
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						5 725,57		5 725,57			4 730,91		4 730,91				994,66	34,51		Економія		
"Південна залізниця"	2.32	Технічне переоснащення вузлів обліку електричної енергії з впровадженням АСКОВЕ побуду з споживачів електроенергії, призначених до електричних мереж АТ "Українізлізниця" у м. Куп'янськ та у с. Куп'янськ Вузький, та у с.Курілівка Харківської області	об	реактив	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	9 625,56	0,68	6 545,21	0,68	6 545,21	реактив	Акти № 1 від 20.12.2021, №№ 2, 3 від 23.12.2021, № 4 від 29.12.2021, №№ 5, 6 від 31.12.2021, акт КІ-2 та додаток КІ-3 від 31.12.2021, акт № 1 від 31.12.2021 (авторський проєкт) Акт ОЗ-2	0,32	3 454,79	374,44	-3,74	ТОВ "Італістар" перетворити проєкцію UA-2021-11-12-000341-с ТОВ "Харьковпроєктер", (авторський проєкт)	Економія, часткове невиконання	
	2.33	ТН-110	шт	реактив	115,20	24	2 764,80	24	2 764,80	72,08	24	1 729,94	24	1 729,94	реактив	Акт б/н від 31.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	1 034,86	1 034,86	-37,43	ТОВ ІД "ЗАПОРІЖКІЙ ЗАВОД ДІО" відкрити торги, UA-2021-08-18-006558-a, UA-2021-08-18-006558-a		
	2.34	ТС-110	шт	реактив	133,63	3	400,89	3	400,89	69,60	3	208,80	3	208,80	реактив		0,00	192,09	192,09	-47,92			
	2.35	ТН-35	шт	реактив	28,45	6	170,70	6	170,70	24,49	6	146,94	6	146,94	реактив		0,00	23,76	23,76	-13,92			
	2.36	ТС-35	шт	реактив	64,51	42	2 709,42	42	2 709,42	39,49	42	1 658,60	42	1 658,60	реактив		0,00	1 050,82	1 050,82	-38,78			
	2.37	ТН-10 антирезонанс	шт	реактив	12,80	53	678,40	53	678,40			0,00		0,00	реактив		53,00	678,40		-100,00	Невиконання		
	2.38	ТС-10	шт	реактив	4,50	90	405,00	90	405,00	4,28	90	385,58	90	385,58	реактив	Акти б/н від 29.12.2021 та від 31.12.2021	0,00	19,42	19,42	-4,80			
	2.39	T-0,66 з 16-річним межовірочним інтервалом	шт	реактив		576	403,20	576	403,20		576	328,23	576	328,23	реактив	Акт б/н від 19.10.2021	0	74,97	74,97		ТОВ"Трейд Інвекс Компані" відкрити торги, закупівля UA-2021-08-18-006588-a	Економія	
	2.39.1	150/5	шт	реактив	0,70	60	42,00	60	42,00	0,50	60	30,00	60	30,00	реактив		0,00	12,00	12,00	-28,57			
	2.39.2	200/5	шт	реактив	0,70	210	147,00	210	147,00	0,50	210	105,00	210	105,00	реактив		0,00	42,00	42,00	-28,57			
	2.39.3	250/5	шт	реактив	0,70	60	42,00	60	42,00			0,00		0,00	реактив		60,00	42,00		-100,00			
	2.39.4	300/5	шт	реактив	0,70	210	147,00	210	147,00	0,65	270	175,23	270	175,23	реактив		-60,00	-28,23	13,77	-7,29			
	2.39.5	400/5	шт	реактив	0,70	30	21,00	30	21,00	0,50	30	15,00	30	15,00	реактив		0,00	6,00	6,00	-28,57			
	2.39.6	600/5	шт	реактив	0,70	6	4,20	6	4,20	0,50	6	3,00	6	3,00	реактив		0,00	1,20	1,20	-28,57			
	2.40	трифазні прилади обліку електричної енергії (типу НІК з інтерфейсом RS-485) або аналог	шт	реактив	2,70	100	270,00	100	270,00	2,45	100	245,29	100	245,29	реактив	Акти б/н від 08.11.2021, від 06.12.2021, від 07.12.2021 та від 08.12.2021	0,00	24,71	24,71	-9,15	ТОВ "ХЕТЗ "ЕНЕРГІОМРА", відкрити торги, UA-2021-09-10-006721-с, UA-2021-10-13-0066994-b, UA-2021-09-29-005370-b, UA-2021-09-29-005408-b	Економія	
	2.41	лічильники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL7000 Smart або аналог	шт	реактив	11,50	50	575,00	50	575,00	8,88	50	444,17	50	444,17	реактив	Акти б/н від 08.11.2021, від 26.11.2021, від 06.12.2021 та від 07.12.2022	0,00	130,83	130,83	-22,75	ТОВ "ХЕТЗ "ЕНЕРГІОМРА", відкрити торги, UA-2021-09-09-006401-с, UA-2021-09-22-004548-b, UA-2021-09-29-005840-b, UA-2021-09-29-005553-b	Економія	
	2.42	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	реактив	100,00	6	600,00	6	600,00	99,98	6	599,85	6	599,85	реактив	Акт б/н від 04.11.2021 Акт ОЗ-1	0,00	0,15	0,15	-0,02	ТОВ"НВІП"Еталон-Прилад", відкрити торги, UA-2021-08-31-003178-a	Економія	
	Разом по РФ "Південна залізниця"						18 977,41		18 977,41			12 292,60		12 292,60				6 684,81	2 926,06				

Категорія код фінанс. ц.	№ з/п	Найменування та/або технічний опис	Одиниця виміру ?	Заплановано на поточний період				заплановано на літній період (перехідний підсумок)		Нижче				Джерело фінансування	Розкриті документи, що засвідчують виконання замов'я або описують дата повернення перехідних заходів	Заплановано за профінансовано		У тому числі складові при закінченні заходу ПД, тис. грн без ПДВ	Розниця між фактичною вартістю здійсненої продажу та плановою, %	Виконавчі роботи, тис. грн, тис. продовження на території чи б/с	Цілі та очікувані результати	
				Джерело фінансування	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн без ПДВ					
										вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2.49.15	Трансформатори струму TOPN-0.66-0.5S, або аналог з 16-ти річним терміном повноти 100/5	шт.	реактив	0,70	81	56,70	81	56,70	0,74	81	59,54	81	59,54	реактив		0,00	-2,84	5,00			
	2.49.16	Трансформатори струму TOPN-0.66-0.5S, або аналог з 16-ти річним терміном повноти 50/5	шт.	реактив	0,70	39	27,30	39	27,30	0,74	39	28,67	39	28,67	реактив		0,00	-1,37	5,00			
	2.50	Багатофункціональні лічильники електроенергії з інтерфейсом SL7000 Smart або аналог	шт.	реактив	11,50	100	1 150,00	100	1 150,00	11,50	100	1 149,96	100	1 149,96	реактив	Видаткова накладна № ЦБАБ0001598 від 28.12.2021	0,00	0,04	0,04	0,00	ТОВ "АЛБАТ", відкриті торги, UA-2021-10-04-000259-с	Економія
	2.51	Комунікаційний модуль	шт.	реактив	29,60	10	296,00	10	296,00	29,60	10	296,00	10	296,00	реактив	Акти ОЗ-1 Видаткова накладна № 78 від 20.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "НІФ "ІНТЕП", відкриті торги, UA-2021-10-04-000611-а	
	2.52	Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Батуринська в частині улаштування комерційного обліку електричної енергії на межі розподілу балансової належності приєднань повітряних ліній 150 кВ ЛІ-55, ЛІ-56 1 пусковий комплекс . Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання	об	реактив	5 068,31	0,95	4 826,87	0,95	4 826,87	5 068,31	0,17	851,78	0,17	851,78	реактив	Акт форми КБ-2 від 05.10.2021, Акт форми КБ-2 від 29.10.2021 Акт ОЗ-2	0,78	3 975,09	0,00	0,00	ТОВ "Сетинакс", відкриті торги, UA-2020-07-30-0006989-с	часткове невиконання
	2.53	Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Батуринська в частині улаштування комерційного обліку електричної енергії на межі розподілу балансової належності приєднань повітряних ліній 150 кВ ЛІ-55, ЛІ-56» 3 пусковий комплекс . Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання.	об	реактив	1 390,02	1,00	1 390,02	1	1 390,02			0,00		0,00	реактив		1,00	1 390,02	-100,00		Невиконання	
	2.54	Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синьківської IV п.к. Захід перехідний, з 2020 року, закінчення виконання	об	освоєно	470,43	1,00	470,43	1	470,43			0,00		0,00	освоєно		1,00	470,43	-100,00		Невиконання	
Разом по РФ "Придніпровська залізниця"							13 833,14		13 833,14			7 954,91		7 954,91			5 878,23	122,07				
Усього за роками 2 по АТ "Українізція"							57 651,84		57 651,84			36 685,80		36 685,80			20 966,04	3 410,51				
3. Впровадження та розвиток АС/ІТК																						
"Львівська залізниця"	3.1	Реконструкція системи телемеханіки Мукачівського (ЕЧ-7) диспетчерського кола Закарпатська обл., м. Мукачів, вул. Менделєєва, 3	об	освоєно	11 132,16	1,00	11 132,16	1,00	11 132,16			0,00		0,00	освоєно		1,00	11 132,16	-100,00		Невиконання	
	3.2	Проектні роботи "Реконструкція Красинського та Ковельського диспетчерських кл. ЕЧ-3 з впровадженням "Автоматизованого робочого місця енергодиспетчера"	об	освоєно	100,00	1	100,00	1,00	100,00			0,00		0,00	освоєно		1,00	100,00	-100,00		Невиконання	
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						11 232,16		11 232,16			0,00		0,00			11 232,16	0,00				
"Одеська залізниця"	3.3	Технічне переоснащення системи управління об'єктами електропостачання Знаменської дистанції електропостачання, Кіровоградська обл., м. Знаменка, вул. Михайла Грушевського, 10	об.	освоєно	6232,00	1	6 232,00	1,00	6 232,00	6 179,99	1	6 179,99	1	6 179,99	освоєно	Акт КБ-2, Довідка КБ-3 від 24.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	52,01	52,01	-0,83	ТОВ ВКФ "Автоматика - Сервіс", відкриті торги, закупівля UA-2021-09-25-000070-с	Економія
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						6 232,00		6 232,00			6 179,99		6 179,99			52,01	52,01				
"Південно-Західна залізниця"	3.4	Реконструкція обладнання телемеханіки диспетчерського кола "Котятинське коло" Жмеринської дистанції електропостачання регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українізція", Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Б. Олійника, 4"	об	освоєно	6 789,43	1	6 789,43	1,00	6 789,43	6 720,44	1,00	6 720,44	1,00	6 720,44	освоєно	Акт КБ-2, Довідка КБ-3 від 28.12.2021 Акт ОЗ-2	0,00	68,99	68,99	-1,02	ТОВ ВКФ "Автоматика - Сервіс", відкриті торги, закупівля UA-2021-09-16-002422-б	Економія
	Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"						6 789,43		6 789,43			6 720,44		6 720,44			68,99	68,99				

регіональний офіс	№ п/п	Найменування заходів (інвестиційної програми)	Стан виконання	Замовляючо на тримісячний період				Замовляючо на піврічний період (нарастаючим підсумком)		Виконано				Додатково фінансування	Результати документи, що засвідчують виконання заходів або рішення щодо завершення періодичних заходів	Замовляючо на професійно		У тому числі: скільки компаній, що склалися при виконанні заходів ІІІ, ІІІІ тримісяччя	Розмір можливих економічних ефектів від заходів, %	Найменування робіт, послуг, предметів закупівлі на тендерній основі	Прочіти економічні ефекти	
				Додатково фінансування	лічимо партій, тис. грн без ПДВ	кількість	партій, тис. грн без ПДВ	кількість	партій, тис. грн без ПДВ	професійно		освітньо				кількість	партій, тис. грн без ПДВ					
										лічимо партій, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна партія, тис. грн без ПДВ	кількість									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
"Придніпровська залізниця"	3.5	Технічне пероснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельниківськ В н к Захід пересідний з 2020 року, закінчення виконання	об.	скасовано	379,40	1,00	379,40	1,00	379,40			0,00		скасовано		1,00	379,40		-100,00		Невиконання	
	Разом по РФ "Придніпровська залізниця"						379,40		379,40			0,00				379,40		0,00				
	Усього за розділом 3 по АТ "Укрзалізниця"						24 632,99		24 632,99			12 900,43				11 732,56		121,00				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																						
"Донецька залізниця"	4.1	Придбання робочих станцій в комплекті	шт.	скасовано	27,25	5	136,25	5	136,25			0,00		скасовано		5,00	136,25		-100,00		Невиконання	
	4.2	Придбання ноутбуків	шт.	скасовано	27,33	5	136,65	5	136,65	26,58	5,00	132,88	5,00	132,88	скасовано	Акт ОЗ-1, Акт №1 від 31.12.2021	0,00	3,77	3,77	-2,76	ТОВ "Метод Б.С.март Ассетс" відкриті торги, закупівля №1/A-2021-11-05-001137-а DBo-21	Економія
	4.3	Придбання друкуючих пристроїв	шт.	скасовано	7,39	5	36,95	5	36,95			0,00		скасовано		5,00	36,95		-100,00		Невиконання	
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						309,85		309,85			132,88					176,98		3,77			
"Львівська залізниця"	4.4	Придбання ноутбуків	шт.	скасовано	27,33	5	136,65	5	136,65			0,00		скасовано		5,00	136,65		-100,00		Невиконання	
	4.5	Придбання робочих станцій в комплекті	шт.	скасовано	27,25	5	136,25	5	136,25			0,00		скасовано		5,00	136,25		-100,00		Невиконання	
	4.6	Придбання БФП формату А4	шт.	скасовано	9,80	5	49,00	5	49,00	9,80	5	49,00	5	49,00	скасовано	Видаткова накладна №311 від 16.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	ТОВ "ПІС-СТІРІК" відкриті торги, закупівля UA-2021-09-16-062748-а	Економія
	4.7	Придбання друкуючих пристроїв	шт.	скасовано	7,39	5	36,95	5	36,95	7,34	5	36,68	5	36,68	скасовано		0,00	0,27	0,27	-0,74		
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						358,85		358,85			85,68					273,18		0,27			
"Одеська залізниця"	4.8	Придбання робочих станцій в комплекті	шт.	скасовано	27,25	15	408,75	15	408,75			0,00		скасовано		15,00	408,75		-100,00		Невиконання	
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						408,75		408,75			0,00					408,75		0,00			
"Південна залізниця"	4.9	Придбання робочих станцій в комплекті	шт.	скасовано	27,25	10	272,50	10	272,50	26,83	10	268,33	10	268,33	скасовано	Акт б н від 24.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	4,17	4,17	-1,53	ТОВ"В-ТЕХ-ТРЕЙД" відкриті торги, UA-2021-09-01-002188-а	Економія
	4.10	Придбання ноутбуків	шт.	скасовано	27,33	5	136,65	5	136,65	27,40	5	137,00	5	137,00	скасовано	Акт б н від 31.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	-0,35		0,26	ТОВ"В-ТЕХ-ТРЕЙД" неперсону пров. тура, UA-2021-12-17-006575-с	персону, варт.
	4.11	Придбання БФП формату А4	шт.	скасовано	9,80	10	98,00	10	98,00	9,75	10	97,45	10	97,45	скасовано	Акт б н від 28.10.2021	0,00	0,55	0,55	-0,56	ТОВ"ІноДрук" відкриті торги, UA-2021-09-01-002061-а	Економія
	Разом по РФ "Південна залізниця"						507,15		507,15			502,78					4,37		4,72			
"Південно-Західна залізниця"	4.12	Придбання ноутбуків	шт.	скасовано	27,33	9	245,97	9	245,97	26,55	9	238,99095	9	238,99	скасовано	Видаткова накладна №552 від 23.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	6,98	6,98	-2,84	ТОВ "НЕВАДА" неперсону пров. тура, UA-2021-11-25-000792-а	Економія
	4.13	Придбання робочих станцій в комплекті	шт.	скасовано	27,25	10	272,50	10	272,50	26,88	10	268,82350	10	268,82	скасовано		0,00	3,68	3,68	-1,35		
	4.14	Придбання БФП формату А4	шт.	скасовано	9,80	10	98,00	10	98,00			0,00		скасовано		10,00	98,00		-100,00		Невиконання	
	Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"						616,47		616,47			507,81					108,66		10,66			
"Придніпровська залізниця"	4.15	Придбання робочих станцій в комплекті	шт.	скасовано	27,25	5	136,25	5	136,25			0,00		скасовано		5,00	136,25		-100,00		Невиконання	
	4.16	Придбання ноутбуків	шт.	скасовано	27,33	5	136,65	5	136,65			0,00		скасовано		5,00	136,65		-100,00		Невиконання	
	4.17	Придбання БФП формату А3	шт.	скасовано	42,50	5	212,50	5	212,50			0,00		скасовано		5,00	212,50		-100,00		Невиконання	
	4.18	Придбання БФП формату А4	шт.	скасовано	9,80	5	49,00	5	49,00			0,00		скасовано		5,00	49,00		-100,00		Невиконання	
	Разом по РФ "Придніпровська залізниця"						534,40		534,40			0,00					534,40		0,00			
Усього за розділом 4 по АТ "Укрзалізниця"							2 735,47		2 735,47			1 229,15					1 506,32		19,42			
5. Впровадження та розвиток систем безпеки																						
Усього за розділом 5 по АТ "Укрзалізниця"							0,00		0,00			0,00					0,00		0,00			
6. Технічне пероснащення та закупівля колісної техніки																						
"Донецька залізниця"	6.1	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на шасі автомобіля Renault Master L3H2 (або аналог)	од.	скасовано	2088,23	1	2 088,23	1	2 088,23	2 019,52	1,00	2 019,52	1,00	2 019,52	скасовано	Акт ОЗ-1, видаткова накладна №64 від 30.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	68,71	68,71	-3,29	ТОВ "Метам" відкриті торги, закупівля №1/A-2021-07-16-006915-с, реєстрація автотранспортного засобу	Економія
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						2 088,23		2 088,23			2 019,52					68,71		68,71			

Розмірність об'єкта	№ п/п	Найменування засобів інвестиційної програми	Стан на квітень 2021	Замовлено на звітний період				замовлено на звітний період (нарастаючим підсумком)				Налично				Державна фінансування	Реквізити документа, що підтверджує виконання завдань або отримання даних завершених переданих засобів	Залишилось на профінансування		У тому числі сплатився при виконанні завдань ІІІ тис. грн без ЦДВ	Розбіжність між фактичною вартістю сплати та визначеною %	Найменування робіт, послуг, предметів стандарту, апаратури та засобів техніки	Прогноз виконання плану
				Державна фінансування	лінійна вартість, тис. грн без ЦДВ	кількість	вартість, тис. грн без ЦДВ	кількість	вартість, тис. грн без ЦДВ	профінансовано		освоєно		кількість	вартість, тис. грн без ЦДВ								
										лінійна вартість, тис. грн без ЦДВ	кількість	лінійна вартість, тис. грн без ЦДВ	кількість										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
"Львівська залізниця"	6.2	Бригадний автомобіль Renault Master. шасі. подвійна кабіна (або аналог)	шт	експлуат.	820,00	1	820,00	1	820,00	819,00	1	819,00	1	819,00	експлуат.	Видаткова накладна №44 від 24.11.2021 Акт ОЗ-1	0,00	1,00	1,00	-0,12	ТОВ "Львівська залізниця", відкриті торги. закупівля UA-2021-09-10-002730-a	Економія	
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						820,00		820,00			819,00		819,00			1,00	1,00					
	6.3	бурильно-кранова машина БКМ-2М (механічний привід) на ба і трактора ХТЗ-150 (або аналог)	од.	експлуат.	1770,83	1	1 770,83	1	1 770,83			0,00		0,00	експлуат.		1,00	1 770,83	-100,00		Невиконання		
	6.4	Автомобіль Ford Transit DC IN VAN F320L2H1 130 TREND (або аналог)	од.	експлуат.	756,14	1	756,14	1	756,14			0,00		0,00	експлуат.		1,00	756,14	-100,00		Невиконання		
"Одеська залізниця"	Разом по РФ "Одеська залізниця"						2 526,97		2 526,97			0,00		0,00			2 526,97	0,00					
	6.5	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на шасі автомобіля Renault Master L3H2 (або аналог)	од.	експлуат.	2088,23	1	2 088,23	1	2 088,23	1 915,00	1,00	1 915,00	1,00	1 915,00	експлуат.	Акт б/н від 30.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	173,23	173,23	-8,30	ТОВ"Солд Плюс", відкриті торги. UA-2021-09-03-008065-с	Економія	
	Разом по РФ "Південна залізниця"						2 088,23		2 088,23			1 915,00		1 915,00			173,23	173,23					
	6.6	автокран КС-55727-С-12 вантажопідйомністю 25 т на шасі МАЗ-6312С3 (або аналог)	од.	експлуат.	3782,76	1	3 782,76	1	3 782,76	3 719,90	1	3 719,90	1	3 719,90	експлуат.	видаткова накладна № А-150 від 18.11.2021 Акт ОЗ-1	0,00	62,86	62,86	-1,66	ТОВ "Укравтокомплект-ЛТ", відкриті торги. UA-2021-09-02-002176-a	Економія	
"Південно-Західна залізниця"	Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"						3 782,76		3 782,76			3 719,90		3 719,90			62,86	62,86					
	6.7	Автогидродіомоніт з підйомним АПТ-18 на шасі МАЗ-4371 (або аналог)	од.	експлуат.	1910,40	1	1 910,40	1	1 910,40	1 900,00	1,00	1 900,00	1,00	1 900,00	експлуат.	Акт ОЗ-1 від 17.12.2021 видаткова накладна №А-159 від 17.12.2021 року	0,00	10,40	10,40	-0,54	ТОВ "Укравтокомплект-ЛТД", відкриті торги. UA-2021-09-21-001138-a	Економія	
	6.8	Автомобіль вантажний на шасі IVECO Daily55S18HD (або аналог)	од.	експлуат.	2105,66	1	2 105,66	1	2 105,66			0,00		0,00	експлуат.		1,00	2 105,66	-100,00		Невиконання		
	6.9	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на шасі автомобіля Renault Master L3H2 (або аналог)	од.	експлуат.	2088,23	1	2 088,23	1	2 088,23	2 075,00	1,00	2 075,00	1,00	2 075,00	експлуат.	Акт ОЗ-1 від 30.12.2021 видаткова накладна №38 та акт б/н від 28.12.2021	0,00	13,23	13,23	-0,63	ТОВ "Спецтехніка+", відкриті торги. UA-2021-10-26-007428-a	Економія	
Разом по РФ "Придніпровська залізниця"							6 104,29		6 104,29			3 975,00		3 975,00			2 129,29	23,63					
Усього за роками 6 по АТ "Україніззалізниця"							17 410,48		17 410,48			12 448,42		12 448,42			4 962,06	329,43					
7. Інше																							
"Донецька залізниця"	7.1	Кушорти Husqvarna 545RX (або аналог)	шт	реактив.	9,69 т.грн, експлуат. 225,31 т.грн	22,60	10	226,00	10	226,00	22,50	10,00	225,00	10,00	225,00	реактив.	Акт ОЗ-1, видаткова накладна №440 від 24.12.2021	0,00	1,00	1,00	-0,44	ТОВ "Торговий дім Іскра", відкриті торги. закупівля №(UA-2021-09-24-003497)-a	Економія
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						226,00		226,00			225,00		225,00			1,00	1,00					
	7.2	Ультраскан-2004 (або аналог)	шт	реактив.	103,70	1	103,70	1	103,70			0,00		0,00	реактив.		1,00	103,70	-100,00		Невиконання		
	7.3	Тестер трансформаторів струму та реле MRCT (або аналог)	шт.	аморти. 605,72 т.грн, експлуат. 545,06 т.грн	949,38	1	949,38	1	949,38			0,00		0,00	аморти. 605,72 т.грн, експлуат. 545,06 т.грн		1,00	949,38	-100,00		Невиконання		
"Львівська залізниця"	7.4	Установка випробувальна АИД-70/50 (або аналог)	шт.	експлуат.	49,05	2	98,10	2	98,10			0,00		0,00	експлуат.		2,00	98,10	-100,00		Невиконання		
	7.5	Титратор 831 КФ Coulometer (вимірювач вологості) (або аналог)	шт.	експлуат.	248,68	1	248,68	1	248,68			0,00		0,00	експлуат.		1,00	248,68	-100,00		Невиконання		
	7.6	Комплекс пошуку місць пошкодження кабелів Іскра-3М (або аналог)	шт.	експлуат.	33,25	3	99,75	3	99,75			0,00		0,00	експлуат.		3,00	99,75	-100,00		Невиконання		
	7.7	Осцилограф ОХ 5042 (або аналог)	шт.	експлуат.	41,49	1	41,49	1	41,49			0,00		0,00	експлуат.		1,00	41,49	-100,00		Невиконання		
"Одеська залізниця"	7.8	Кушорти STIHL FS-450 (або аналог)	шт.	реактив.	15,41	7	107,87	7	107,87	15,37	7	107,62	7	107,62	реактив.	видаткова накладна № ЦБ-015035 від 03.12.2021	0,00	0,25	0,25	-0,23	ТОВ "Лісмап", відкриті торги. закупівля UA-2021-09-24-001504-a	Економія	
	7.9	Бензопила STIHL MS 651 (або аналог)	шт.	реактив.	16,83	7	117,81	7	117,81	13,20	7	92,40	7	92,40	реактив.	видаткова накладна № ЦБ-015034 від 03.12.2021	0,00	25,41	25,41	-21,57	ТОВ "Лісмап", відкриті торги. закупівля UA-2021-09-24-001504-a	Економія	
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						1 766,78		1 766,78			200,01		200,01			1 566,77	25,67					
	7.10	Тепловізор Flir E75 (або аналог)	шт.	експлуат.	255,05	4	1 020,20	4	1 020,20			0,00		0,00	експлуат.		4,00	1 020,20	-100,00		Невиконання		
"Південна залізниця"	7.11	Ультразвуковий тестер УК1401М (або аналог)	шт.	експлуат.	41,88	3	125,63	3	125,63			0,00		0,00	експлуат.		3,00	125,63	-100,00		Невиконання		
	Разом по РФ "Одеська залізниця"						1 145,83		1 145,83			0,00		0,00			1 145,83	0,00					
	7.12	Кушорти Husqvarna 545RX (або аналог)	шт.	експлуат.	22,6	10	226,00	10	226,00	17,50	10	175,00	10	175,00	експлуат.	Акт б/н від 01.11.2021 Акт ОЗ-1	0,00	51,00	51,00	-22,57	ТОВ "ЛДТехнік", відкриті торги. закупівля UA-2021-09-04-008566-с	Економія	
	7.13	Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP (або аналог)	шт.	експлуат.	12,5	9	112,50	9	112,50	11,15	9	100,35	9	100,35	експлуат.	Акт б/н від 26.11.2021	0,00	12,15	12,15	-10,80	ТОВ "ЛДТехнік", відкриті торги. закупівля UA-2021-09-28-00582-б	Економія	
Разом по РФ "Південна залізниця"							338,50		338,50			275,35		275,35			63,15	63,15					
7.14	Бензопила STIHL MS 651 (або аналог)	шт	експлуат.	16,83	8	134,64	8	134,64	16,88	8	135,00	8	135,00	експлуат.	видаткова накладна № 994 від 09.12.2021	0,00	-0,36		0,27	ФОНТІНЦУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, відкриті торги. закупівля UA-2021-10-19-0110647-с	перевин. варт		

Розрахунок фінансових витрат	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Складний коефіцієнт	Замовлено на поточний період				замовлено на наступний період (нараховано відсотком)		Виконано					Джерело фінансування	Реквізити документів, що засвідчують виконання заходу або очікування його завершення (передписи, заходи)	Замовлено на профінансовано		У тому числі, скільки копій, що уклалися при виконанні заходів ПП, списаних без ПДВ	Результат фінансово-економічного проекту та планового "а"	Виконано: робіт, послуг, продукції, товарів, випаровано на території БСГ	Прочий економічний вплив	
				Джерело фінансування	всього витрат, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	профінансовано			власно										
										всього витрат, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
"Південь-Західна залізниця"	7.15	Купюри і STPH, FS-450 (або аналог)	шт	економія	15,41	8	123,28	8	123,28	15,36	8	122,88	8	122,88	економія	визначена накладна № 865 від 29.10.2021	0,00	0,40	0,40	-0,32	ФОН ПІВНІ-ЗАХІДНА ДР МІЖОБЛАДІВНИХ відокремлених територій, залізниця UA-2021-09-02-001798-а		Економія
	7.16	Висотріт STPH, HT 101 (або аналог)	шт	економія	15,83	8	126,64	8	126,64	15,60	8	124,80	8	124,80	економія	визначена накладна № 79268 від 29.11.2021	0,00	1,84	1,84	-1,45	ФОН ПІВНІ-ЗАХІДНА ДР МІЖОБЛАДІВНИХ відокремлених територій, залізниця UA-2021-10-19-010647-а (для висотріт)		Економія
	7.17	Прилад ПКВ-М7 для контролю параметрів викидів (або аналог)	шт	економія	219,52	1	219,52	1	219,52	157,17	1	157,17	1	157,17	економія	визначена накладна № РН-00000876 від 10.12.2021 Акт ОЗ-1	0,00	62,35	62,35	-28,40	ТОБ ПІВНІ-ЗАХІДНА ДР МІЖОБЛАДІВНИХ відокремлених територій, залізниця UA-2021-10-01-000987-б		Економія
	7.18	Хроматограф газовий Хроматек Кристал-4000М (або аналог)	шт	економія	518,76	1	518,76	1	518,76			0,00		0,00	економія		1,00	518,76		-100,00			Невиконання
	Разом по РФ "Південь-Західна залізниця"							1 122,84	1 122,84			539,85		539,85				582,99		64,59			
Усього за роками 7 по АТ "Українська"							4 599,95		4 599,95			1 240,21		1 240,21				3 359,73		154,41			
Усього за програмою:							417 295,53		417 295,53			173 394,63		173 394,63				243 900,90		12 549,47			

* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

Керівник ліцензіата
(або особи, яка виконує його обов'язки)

27.01.2022 року

Керівник ліцензіата
(або особи, яка виконує його обов'язки)

27.01.2022 року



М. П. (підпис)

Павло ЦУБЕР
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Вадим ДАНИЛЬЧЕНКО
(прізвище, ім'я, по-батькові)