

Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Укрзалізниця"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 2019 рік							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	305 919,66	305 919,66	208 857,45	209 435,75	68,27%	97 062,21
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	70 633,95	70 633,95	50 870,30	52 039,34	72,02%	19 763,64
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДПК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 763,38	5 763,38	4 446,26	4 446,26	77,15%	1 317,11
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	33 578,57	33 578,57	27 298,96	27 298,96	81,30%	6 279,61
7	Інше	11 576,81	11 576,81	9 076,47	9 076,47	78,40%	2 500,34
Усього		427 472,36	427 472,36	300 549,44	302 296,78	70,31%	126 922,92

Директор департаменту
електрифікації та електропостачання



[Handwritten signature]

Ю.М. Твердохліб

Заступник директора департаменту
електрифікації та електропостачання

М.В. Ворчак

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укравалінція" за 2019 рік

Регіональна філія/ФІЛ	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Закладено на проектний період				Закладено на вилітний період (перехресний підсумок)				Інвещовано				Реквізити документів, які надаються у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	Закінченість не профінансовано		Розмір чистого фінансового результату операцій та доходів, %	Інформація про виконання інвестиційної програми (наприклад, робіт, послуг, наданих за результатами виконання програми)	Пріоритетні напрями інвестиційної програми	
				Закладено на проектний період		Закладено на вилітний період		Закладено на проектний період		Закладено на вилітний період		Профінансовано		Інвещовано								
				кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																						
1.1. Будівництво ПЛ - 6 (10) кВ																						
"Південна залізниця"	1.1.1	Підсилення надійності електропостачання станції індустріальної регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (будівництво ПКЛ-10 кВ, захист МРЗС, камера КСО)	об.	аморт.	800,60	9,05	7 247,07	9,05	7 198,72	795,44	9,05	7 198,72	9,05	7 198,72	0,00	48,35	-0,65	ТОВ "Харківпроменерго", відкрити торгів. UA-2019-03-06-000647-с				
					Резон по РФ "Південна залізниця"																	
					Всього будівництво ПЛ-6(10) кВ																	
					1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ																	
"Львівська залізниця"	1.2.1	Реконструкція "КЛ 6 кВ" "Л-5" (Комірка 89/1 та комірка 51/2)	км	аморт.	1 265,39	4,6	5 820,80	4,60	5 820,80			0,00		0,00	4,60	5 820,80	-100,00					
	1.2.2	Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Ковель – Володимир-Волинський» (дільниця Ковель – Овадно)	об.	аморт.	5 004,60	1,00	5 004,60	1,00	5 087,38	5 087,38	1,00	5 087,38	1,00		0,00	-82,77	1,65	госпспосіб				
	1.2.3	Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Овадно – Луїди - Держкордон» (дільниця Овадно – Ізов)	об.	аморт.	8 426,10	1,00	8 426,10	1,00	8 451,33	8 451,33	1,00	8 451,33	1,00		0,00	-25,23	0,30	госпспосіб				
	1.2.4	Реконструкція ЛЕП-10 кВ "ТП-2 - ТП-5" (м. Івано-Франківськ)	об.	аморт.	1 305,00	1,00	1 305,00	1,00	1 329,56	1 329,56	1,00	1 329,56	1,00		0,00	-24,56	1,88	госпспосіб				
	1.2.5	Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Ливмаш 1 - ТП-5» (м. Івано-Франківськ)	км	аморт.	599,00	1,50	898,50	1,50	898,50	477,95	1,50	716,93	1,50		0,00	181,57	-20,21	госпспосіб				
Резон по РФ "Львівська залізниця"																						
"Одеська залізниця"	1.2.6	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ на дільниці Ізмаїл - Ташбунар (1 черга)		аморт.	703,78428	10,94	7 699,40	10,94	6 677,14	610,34	10,94	6 677,14	10,94		0,00	1 022,26	-13,28	ТОВ "БК "Флайт Девелопмент", відкрити торгів. UA-2019-05-24-000330-b				
	Резон по РФ "Одеська залізниця"																					
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ																						
1.3. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ																						
"Північна залізниця"	1.3.1	Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ "Перспект Гагарина, 1-7" м. Красний Ліман	км	аморт.	663,52	0,48	315,17	0,48	313,60	660,20	0,48	313,60	0,48		0,00	1,57	-0,50	ТОВ "Енергоспецспецмонтаж", відкрити торгів. UA-2019-06-12-001535-а				
	Резон по РФ "Північна залізниця"																					

Регіональна філія/філія заг.	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Затрачено на проектний період				Затрачено на звітний період (порівняльний підсумок)				Наказано				Результати документації, які дійшли до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишок на профінансовано		Рішення між фінансовою організацією та суб'єктом господарювання, що виконав роботи	Примітки на виконання плану
				Затрачено на проектний період				Затрачено на звітний період (порівняльний підсумок)				Наказано					кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)		
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			12					17,00				
"Донецька залізниця"	1.3.2	Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ ТП "Привокзал" філія "Жил. Будинку вул. Крива, 19" м. Красний Лиман	км	аморти	641,70	0,46	295,18	0,46	295,18	641,24	0,46	294,97	0,46	294,97	294,97		0,00	0,21	-0,07	ТОВ "Енергоспецмоніторинг", відкриті торги, UA-2019-06-12-001535-а
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						610,35		610,35			608,57		608,57	608,57		1,78			
	Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ						610,35		610,35			608,57		608,57	608,57		1,78			
1.4. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)																				
"Донецька залізниця"	1.4.1	Реконструкція розподільних пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сверхь (перехідний захід) (вимикач 35 кВ - 5 шт., ТС-35 кВ - 15 шт., ТН-35 кВ - 6 шт., роз'єднувач 35 кВ - 15 шт., ОНН 35 кВ - 12 шт., ТМГ-400/10 - 2 шт., фундаменти, опори конструкції)	об	аморти	30 157,00	0,55	16 715,00	0,55	16 715,00	30 157,00	0,03	1 008,70	0,03	1 008,70	1 008,70		0,52	15 706,30	0,00	ТОВ "Інженерно будівельна компанія Регул", відкриті торги, UA-2018-08-31-001638-а
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						16 715,00		16 715,00			1 008,70		1 008,70	1 008,70			15 706,30		
	1.4.2	Реконструкція тягової підстанції Тухля (вимикач 110 кВ - 3 шт., ТС-110 - 9 шт., роз'єднувач РЛНД-110 - 6 шт.)	об	аморти	5 146,72	1,00	5 146,72	1,00	5 146,72	3 989,33		0,00		0,00	0,00		1,00	5 146,72	-22,49	ТЗОВ "НІО "Укрзалізниця", закупівля, UA-2019-09-24-000181-а
"Львівська залізниця"	1.4.3	Реконструкція тягової підстанції Сянки (вимикач 110 кВ - 1 шт., ТС-110 - 3 шт.)	об	аморти	1 638,20	1,00	1 638,20	1,00	1 638,20	1 351,21	1,00	1 351,21	1,00	1 351,21	1 351,21		0,00	286,99	-17,52	ТОВ "Високовольний союз - РЗВА", закупівля, UA-2019-08-21-000767-а
	1.4.4	Реконструкція тягової підстанції Тернопіль (вимикач 27,5 кВ - 2 шт., МРЗС - 2 шт., ТС-35 - 6 шт., роз'єднувач 35 кВ 4 шт.)	об	аморти	1 702,60	1,00	1 702,60	1,00	1 702,60			0,00			0,00		1,00	1 702,60	-100,00	Невиконання
	Разом по РФ "Львівська залізниця"						8 487,52		8 487,52			1 351,21		1 351,21	1 351,21			7 136,31		
"Харківська залізниця"	1.4.5	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-2 "Мерефа" (15 вимикачів 10 кВ)	об	аморти	2 817,00	1,00	2 817,00	1,00	2 817,00	2 489,77	1,00	2 489,77	1,00	2 489,77	2 489,77		0,00	327,23	-11,62	ТОВ "Харківенерго", відкриті торги, UA-2019-03-07-000477-а
	Разом по РФ "Харківська залізниця"																			
	Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)																			

№ з/п	Назва проекту/інвестиційної діяльності	Одиниця вимірювання	Заплановано на протягом періоду				Заплановано на звітний період (щорічно/піврічно)		Використано				Результати документів, прийнятих в експлуатацію зазначеного бюджетного об'єкта	Залишки, не профінансовано		Рішення на виконання проекту/інвестиційної діяльності	Інформація про виконання проекту/інвестиційної діяльності на території м.Севастополя	Примітки
			Джерело фінансування		Питома частка, грн (без ПДВ)		кількість	ціна, грн (без ПДВ)	профінансовано		кількість	ціна, грн (без ПДВ)						
			кількість	ціна, грн (без ПДВ)	кількість	ціна, грн (без ПДВ)			кількість	ціна, грн (без ПДВ)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12					17,00				
1.4.6	Технічне переоснащення вторинних кіл управління на тяговій підстанції Булацелівської регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (ШУАЗи, замінна міжшарфових з'єднань, контрольних та вимірвальних кіл)	об	аморти	5 000,00	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00	4 710,81	1,00	4 710,81	1,00	4 710,81	0,00	289,19	-5,78	ТОВ "ВО Техноінженеринг", економія 2019-03-15-000552-с	
1.4.7	Технічне переоснащення тягової підстанції Бабриківська з встановленням пристрою АЧР регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області	об	аморти	180,64	1,00	180,64	-1,00	180,64	169,12	1,00	169,12	1,00	169,12	0,00	11,52	-6,38	ТОВ фірма "Стройком, ЛТД", звіт про укладений договір, УА-2019-04-04-000520-а	
1.4.8	Технічне переоснащення тягової підстанції Букіне з встановленням пристрою АЧР регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області	об	аморти	180,64	1,00	180,64	1,00	180,64	172,34	1,00	172,34	1,00	172,34	0,00	8,30	-4,59	ТОВ фірма "Стройком, ЛТД", звіт про укладений договір, УА-2019-04-04-000142-с	
1.4.9	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Курілівка регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	1 910,16	1,00	1 910,16	1,00	1 910,16	1 500,73	1,00	1 500,73	1,00	1 500,73	0,00	409,43	-21,43	ТОВ "Енергосервіс ПМК", переговори про процедуру, УА-2019-06-26-001251-с	
1.4.10	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Передонівська регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	1 875,07	1,00	1 875,07	1,00	1 875,07	1 540,78	1,00	1 540,78	1,00	1 540,78	0,00	334,29	-17,83	ТОВ "Енергосервіс ПМК", переговори про процедуру, УА-2019-06-26-001320-с	
1.4.11	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Бурки регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	2 124,41	1,00	2 124,41	1,00	2 124,41	1 786,02	1,00	1 786,02	1,00	1 786,02	0,00	338,40	-15,93	ТОВ "Енергосервіс ПМК", переговори про процедуру, УА-2019-06-26-000955-б	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Задіяно на проектний період						Задіяно на поточний період (протягом п'яти років)		Інвестовано				Результати документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію заінвестованого будівництв.об'єкта	Здійнято не профінансовано		Річний мак. бюджетний витратний обсяг, окрім як грошових, у тис. грн	Найменування робіт, послуг, товарів, виконаних на території міст	Принцип виконання інвестиційного плану
			Задіяно на проектний період			Задіяно на поточний період (протягом п'яти років)			профінансовано		освоєно		кількість	ціна, тис. грн (сум.)		кількість	ціна, тис. грн (сум.)			
			Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (сум.)	кількість	ціна, тис. грн (сум.)	кількість	ціна, тис. грн (сум.)	кількість	ціна, тис. грн (сум.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		12					17,00					
1.4.12	Технічне переоснащення 3 заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговий підстанції "Тригаче" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	2 515,15	1,00	2 515,15	1,00	2 515,15	2 148,45	1,00	2 148,45	1,00	2 148,45	0,00	366,70	-14,58	ТОВ "Енергосервіс ПМК", договір на закупівлю, UA-2019-06-26-001292-с			
1.4.13	Технічне переоснащення ОРУ-110 тягової підстанції Лозова з встановленням УРОВ-110 регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (пристрій ПРВВ)	об	аморти	470,16	1,00	470,16	1,00	470,16	437,69	1,00	437,69	1,00	437,69	0,00	32,47	-6,91	ТОВ "Луч", відкриті торги, UA-2019-03-20-000478-б			
1.4.14	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-3 "Бірки" (2 вимикачі 110 кВ, портали 110 кВ, 3 ТС 35 кВ)	об	аморти	5 161,16	1,00	5 161,16	1,00	5 161,16					0,00	1,00	5 161,16	0,00	ТОВ "Енерготайм", договір на закупівлю, UA-2019-11-15-000867-с		невиконання	
1.4.15	Технічне переоснащення тягової підстанції ЕЧЕ-3 "Бірки" (2 вимикачі 110 кВ, портали 35 кВ, шини та ізолятори 110, 35 кВ, заміна кабельних каналів)	об	аморти	6 124,30	1,00	6 124,30	1,00	6 124,30					0,00	1,00	6 124,30	0,00	ТОВ "Енерготайм", договір на закупівлю, UA-2019-11-15-001402-б		невиконання	
1.4.16	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-4 "Тригаче" (перехідний захід) (2 вимикачі 110 кВ, портали 110 кВ, 1 роз'єднувач 110 кВ)	об	пелюкарства машини	3 869,88	0,54	2 100,56	0,54	2 100,56	1 693,17	0,44	1 693,17	0,44	1 693,17	0,11	407,39	0,06	ТОВ "Спецтермонтаж-Енерго", відкриті торги, UA-2018-05-10-001519-с		невиконання	
1.4.17	Технічне переоснащення тягової підстанції ЕЧЕ-4 "Тригаче" (перехідний захід) (2 вимикачі 110 кВ, портали 35 кВ, шини та ізолятори 110, 35 кВ, кабельні канали, 2 ТС 110 кВ, 6 ОПН 110 кВ)	об	пелюкарства машини	5 601,25	0,57	3 190,95	0,57	3 190,95	3 227,45	0,57	3 227,45	0,57	3 227,45	0,00	-36,50	0,65	ТОВ "Спецтермонтаж-Енерго", відкриті торги, UA-2018-05-10-001437-с		викон.	

Регіональна філія/філія	№ з/п	Назвувавши заходів інвестційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перспективний план)		Виконано				Результати документальних заходів, прийнятих в експлуатацію закріпленого будівельного об'єкта	Залишок на профінансовано		Річний фактичний витратний показник за поточний та плановий роки	Інформація про виконання плану
				Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перспективний план)		Виконано								
				Джерело фінансування	Питома частка, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)	кількість	вартість, грн (без ПДВ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12				17,00					
1.4.18		Технічне переоснащення вторинних кп та пристроїв РЗА тягової підстанції Шпаківка (шафи ШУАЗ, укладання нових вторинних кп управління)	об	аморти	9 950,00	1,00	9 950,00	1,00	8 347,50	1,00	8 347,50	8 347,50	1,00	0,00	1 602,50	-16,11	ТОВ "ВО Технергіоналадка", відкриті торги, UA-2019-03-12-001415-b	економія
Разом по РФ "Південна залізниця"																		
1.4.19		Реконструкція шитової тягової підстанції Козятин-2 (шафи ШУАЗ, матеріали)	об	аморти	5 937,50	1,00	5 937,50	1,00	5 530,00	1,00	5 530,00	5 530,00	1,00	0,00	407,50	-6,86	ТОВ "ВО Технергіоналадка", відкриті торги, UA-2019-04-01-001541-b	економія
1.4.20		Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Головки	об	аморти	1 893,20	1,00	1 893,20	1,00	1 892,00	1,00	1 892,00	1 892,00	1,00	0,00	1,20	-0,06	ТОВ "Павпер-експерт", відкриті торги, UA-2019-03-22-002337-b	економія
1.4.21		Реконструкція ВРП-110 "Боярка" з перенесенням комерційного об'єкта енергії на МВН (110 кВ) (2 блоки виниклих ЛТБ-123, 2 блоки роз'єднувача 110 кВ, 2 блоки ТН 110 кВ, 4 блоки ТС 110 кВ, 2 блоки ОПН 110 кВ, 3 комірці 10 кВ, 3 комірці 6 кВ, 1 ТСЗ-100/10, 1 ТСЗ 100/6)	об	аморти/лізингові статті витрат	15 435,00	1,00	15 435,00	1,00	15 283,33	0,44	6 667,69	6 667,69	0,44	0,56	8 767,31	-0,98	ТОВ "Доробуд-монтаж", відкриті торги, UA-2019-03-22-002270-b	економія, невиконання
1.4.22		Реконструкції системи визначення пошкодження в пристроях електропостачання та діагностики обладнання ПС Козятин II (Регна)	об	аморти	5 461,90	1,00	5 461,90	1,00	5 392,20	1,00	5 392,20	5 392,20	1,00	0,00	69,70	-1,28	МПП "Аніпер", відкриті торги, UA-2019-05-07-002510-a	економія

Реторна дія	№ з/п	Найменування згодів інвестиційної проєкції	Одиниця виміру	Заплановано на проєктований період				Заплановано на звітний період (періодичним плановим)				Виконано				Результати документів		Залишок на проєктований		Рішення чи фактично здійснені проєкту на плановий *	Найменування робіт, послуг, передається товар, виконано на території (суб'єкт)	Прийняті рішення
				Джерело фінансування		Цінова вартість, тис. грн (с) ЦДВ		кількість		вартість, тис. грн (с) ЦДВ		кількість		вартість, тис. грн (с) ЦДВ		кількість	вартість, тис. грн (с) ЦДВ					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.5.9	Технічне переоснащення тягової підстанції Рудки (вимикач ВР-35 кВ - 2 шт. МРЗС - 2 шт.)	об	аморти	907,95	1,00	907,95	1,00	907,95	1,00	753,69	1,00	753,69	1,00	753,69	1,00	0,00	154,26	-16,99	ТОВ "Високовольний союз РЗВА", закупівля, УА-2019-04-23-000923-с	економія		
Разом по РП "Львівська залізниця"																						
1.5.10	Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка І пусковий комплекс - Організація об'єкту на межі балансової належності ВРУ-150 кВ (3 блоки ТС 150 кВ, 6 блоків роз'єднувачів 150 кВ, 2 блоки ТН 150 кВ, 2 блоки ОПН-150 кВ)	об	аморти	10485,90	1,00	10485,90	1,00	10485,90	1,00	10203,95	1,00	10203,95	1,00	10203,95	1,00	0,00	281,95	-2,69	ТОВ "Сетинджик", відкриті торги, УА-2019-03-19-000143-а	економія		
1.5.11	Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка І пусковий комплекс - Шитова. Управління та автоматика (ШУАЗи, матеріали)	об	аморти	6700,00	1,00	6700,00	1,00	6700,00	1,00	5756,55	1,00	5756,55	1,00	5756,55	1,00	0,00	943,45	-14,08	ТОВ "Технепроект", відкриті торги, УА-2019-03-19-000502-б	економія		
1.5.12	Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка І пусковий комплекс - Будівельні роботи по ВРУ-150 кВ (перехідний захід) (3 вимикачі 150 кВ ЛТВ, 6 блоків роз'єднувачів 150 кВ, 6 ОПН-150 кВ)	об	амортизуючі витрати	10119,12	0,98	9960,28	0,98	9960,28	0,98	10119,12	0,98	9960,27	0,98	9960,27	0,98	0,00	0,01	0,00	ТОВ "ЕДІС Інжиніринг", відкриті торги, УА-2018-07-27-000718-а	економія		
"Примірковська залізниця"																						

Реторвальна філія	№ з/п	Найменування членів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на проміжний період					Заплановано на звітний період (підстава для підсумку)					Начислено					Результати документів, прийнятих в експлуатацію заміщеного будівельного об'єкта	Залишок на перефінансування		Рішення між фактичною партією однієї партії та плановою "а"	Начислено робіт, послуг, продажів товарів, випущено на експорт (без)	Ціни на перефінансування			
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (без)	кількість	вартість, тис. грн (без)	кількість	вартість, тис. грн (без)	Питома частка, тис. грн (без)	кількість	вартість, тис. грн (без)	кількість	вартість, тис. грн (без)	кількість	вартість, тис. грн (без)											
																	кількість	вартість, тис. грн (без)		кількість	вартість, тис. грн (без)				кількість	вартість, тис. грн (без)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				12				17,00										
	1.5.13	Технічне переоснащення ВРУ-110 кВ та ЗРУ-10кВ тягової підстанції Роз'їзд-5 (12 викидані ЛТБ-145, 18 ТС 110 кВ, 6 ТН 110 кВ, 12 ОПН роз'єднувачів 110 кВ, 12 ОПН 110 кВ, 3 викидані 10 кВ, 9 ТС 10 кВ)	об	аморти	22272,40	1,00	22 272,40	1,00	22 272,40	21 315,82	1,00	21 315,82															
Разом по РФ "Прийнятою запланованою"							49 418,58		49 418,58	47 236,59		47 236,59						2 181,99									
Всього Модернізації ІС з вищим класом на маршруті 110 (150 кВ)							65 804,03		65 804,03	58 224,89		58 224,89						7 579,15									

1.6. Реконструкция ПС 3-го класса напряжением 35 кВ

"Донецька залізниця"	1.6.1	Реконструкція розподільних пристроїв 10, 35 кВ тягової підстанції Славурорт (9 вимикачів 35 кВ Siemens, 30 ТС 35 кВ, 6 ТН 35 кВ, 15 роз'єднувачів 35 кВ, 6 ОПН 35 кВ, 16 клемних шпиф 35 кВ, 6 комірков КРУН-10 кВ, АКБ, ЗПП, 1 трансформатор 35/10, 2 ТВП 35/0,23)	об	аморт.	17 370,00	1,00	17 370,00	1,00	17 370,00	17 326,55	0,01	185,99	0,01	185,99	акт виконаних робіт 30.09.2019	0,99	17 184,01	-0,25	ТОВ "ТЕМ ЕНЕРГІО", відкритий торгів. UA-2019-05-08-000874-а	економія, невиконання
	Разом по РФ "Донецька залізниця"																			
	1.6.2	Реконструкція тягової підстанції Батьково (вимикач ВР-35 кВ - 3 шт. МРХС - 2 шт. ТС-35 - 6 шт.)	об	аморт.	1 596,50	1,00	1 596,50	1,00	1 596,50	1 477,44	1,00	1 477,44	1,00	1 477,44	довідка КБ-3 від 02.09.2019, накладна №НРЕ-217 від 02.09.2019	0,00	119,06	-7,46	ТОВ "Високівський союз РЗВА", закупівля, UA-2019-04-23-000932-с	економія
"Львівська залізниця"	Разом по РФ "Львівська залізниця"																			
	1.6.3	Модернізація тягової підстанції Безпилька (8 вимикачів 35 кВ, 12 ТС-35 кВ, 2 роз'єднувачі 35 кВ)	об	аморт.	5711,00	1,00	5711,00	1,00	5711,00	4 261,75	1,00	4 261,75	1,00	4 261,75	накладна №17 від 30.08.2019, накладна №24 від 18.09.2019, накладна №44 від 23.12.2019, накладна №48 від 28.12.2019, акт №1 від 28.12.2019	0,00	1 449,25	-25,38	ТОВ "Аламак", відкритий торгів. UA-2019-03-14-000627-b	економія
	1.6.4	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-38 "Безпилька" (8 вимикачів 35 кВ з вбудованими ТС)	об	аморт.	5605,81	1,00	5605,81	1,00	5605,81	4 690,48	1,00	4 690,48	1,00	4 690,48	накладна №18 від 30.08.2019, накладна №45 від 23.12.2019, акт №1 від 28.12.2019	0,00	915,33	-16,33	ТОВ "Аламак", відкритий торгів. UA-2019-03-14-000736-с	економія

10

Регіональна філія/філія	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перехідний підсумок)				Виконано				Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта		Залишок по профінансованню		Рішення між фактичною часткою здійсненої роботи та плановою, %	Інформація про роботу, виконану за період звіту	Прогнозована інноваційна діяльність
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)		кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	профінансовано		кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)						
					4	5					6	7					8	9	10			
"Південні"	1	2	3															17,00				
	1.6.5	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом із ЗПУ на тяговий підстанції Зелений Козляцький регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ)	об	аморти	1554,76	1,00	1,00	1 554,76	1,00	1,00	1 308,09	1,00	1 308,09	1,00	1 308,09	1,00	246,67	0,00	-15,87	ТОВ "Енергосервіс-ПМК", переговори по процедурі, УА-2019-06-26-000925-b	економія	
	Разом по РФ "Південна залізниця"							12 871,57			10 260,32		11 923,75		10 260,32		2 611,25		19 914,32			
Всього реконструкцій ПС з вищим класом напруги 35 кВ								31 838,07			31 838,07		11 923,75		11 923,75		19 914,32					
1.7 Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)																						
"Одеська залізниця"	1.7.1	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ТП-12 ст. Помічна регіональної філії "Одеська залізниця" Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Вокзальна, 6а (5 компресор КСО-393, 8 компресор ЦО-90)	об	аморти	862,30	1,00	1,00	862,30	1,00	1,00	814,01	1,00	814,01	1,00	814,01	1,00	0,00	0,00	-5,60	ТОВ "Комунікації та інженерні мережі", допорогові закупівлі УА-2019-03-06-002560-а	економія	
	1.7.2	Технічне переоснащення ТП-3а, Кіровоградська обл., м. Знаменка, вул. Михайла Грушевського, 10 В (2 трансформатора 630 кВА, 13 компресор КВ-2001, 18 компресор ЦО-90)	об	аморти	1 463,50	1,00	1,00	1 463,50	1,00	1,00	1 395,04	1,00	1 395,04	1,00	1 395,04	1,00	0,00	0,00	-4,68	ТОВ "Південного Групу", допорогові закупівлі, УА-2019-03-06-002612-а	економія	
	1.7.3	Технічне переоснащення ДП 3*400 ТП-57 ст. Котовськ (ДГА 1200 кВт, 6 компресор ЦО-90)	об	аморти	8 978,00	1,00	1,00	8 978,00	1,00	1,00	8 210,30	1,00	8 210,30	1,00	8 210,30	1,00	0,00	0,00	-8,55	ТОВ "Комунікації та інженерні мережі", відкриті торги, УА-2019-07-30-000045-а	економія	
Разом по РФ "Одеська залізниця"								11 303,80			10 419,35		10 419,35		10 419,35		884,45					
"Південні"	1.7.4	Технічне переоснащення ТП-7 м. Харків регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (2 трансформатори 400 кВА, компресор 0,4 кВ, компресор 6 кВ, реконструкція будівлі, улаштування ТУ, пожежної сигналізації, опалення)	об	аморти	3 114,10	1,00	1,00	3 114,10	1,00	1,00	2 804,62	1,00	2 804,62	1,00	2 804,62	1,00	0,00	0,00	-9,94	ТОВ "Дуч", відкриті торги, УА-2019-03-04-000820-b	економія	

№ з/п	Найменування згодів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Зачислювано на поточний період						Зачислювано на звітний період (проставляючи підсумок)		Наличано				Результати документів, якіні засвідчують виконання зобов'язань		Рішення на фактично виконанні змін на виконання проекту, інвестор, відправлено на експертний огляд	Інформація про виконання проекту, інвестор, відправлено на експертний огляд	Прочитати не виконання проекту	
			Державна фінансування	Питома частка, тис. грн (с/у)	Кількість	Вартість, тис. грн (с/у)	Кількість	Вартість, тис. грн (с/у)	профінансовано		основно		Кількість	Вартість, тис. грн (с/у)	Кількість	Вартість, тис. грн (с/у)				
									Кількість	Вартість, тис. грн (с/у)	Кількість	Вартість, тис. грн (с/у)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12					17,00						
1.7.5	Технічне переоснащення ТП-11 станції Полтава Південна регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Полтавській області (9 комірків 6 кВ, 15 комірків 0.4 кВ, 2 трансформатора 400 кВА)	об	аморти	3 265,00	1,00	3 265,00	1,00	3 265,00	1,00	3 264,96	1,00	3 264,96	1,00	3 264,96	виплаткова накладна №РН-0000013 від 04.11.2019, виплаткова накладна №0000021 від 20.12.2019, акт №1 від 28.12.2019	0,00	0,04	0,00	ТОВ "ПВП Променергобуд", перетворення процедури, UA-2019-07-30-001921-b	економія
1.7.6	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції Вовчанськ регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (2 трансформатори 400 кВА, реконструкція будівлі, 16 комірків 10 кВ, 4 комірків 0.4 кВ, ТУ)	об	аморти	4 118,30	1,00	4 118,30	1,00	4 118,30	1,00	4 026,50	1,00	4 026,50	1,00	4 026,50	накладна №73 від 19.12.2019, накладна №83 від 26.12.2019, акт №1 від 28.12.2019	0,00	91,80	-2,23	ТОВ "Енерджигруп", перетворення процедури, UA-2019-09-27-000046-c	економія
1.7.7	Технічне переоснащення ТП-3 станція Лозова регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (2 трансформатори 1000 кВА, комірків 10 кВ та 0.4 кВ, реконструкція будівлі, АКБ, пожежна сигналізація)	об	аморти	5 635,00	1,00	5 635,00	1,00	5 635,00	0,66	3 711,86	0,66	3 711,86	0,66	3 711,86	накладна №РН-0000007 від 20.11.2019, накладна №РН-0000011 від 20.12.2019, накладна №РН-0000012 від 23.12.2019, акт №1 від 28.12.2019	0,34	1 923,14	-0,15	ТОВ "Енрон-Сервіс", відкрити торги, UA-2019-03-14-000783-c	економія, невиконання
1.7.8	Технічне переоснащення ТП-439 станція Харків Левада регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (заміна ТП на модульну)	об	аморти	3 453,59	1,00	3 453,59	1,00	3 453,59	1,00	2 805,21	1,00	2 805,21	1,00	2 805,21	накладна №РН-0000017 від 17.09.2019, накладна №РН-0000018 від 19.09.2019, накладна №РН-0000020 від 24.09.2019, накладна №РН-0000022 від 01.10.2019, акт №1 від 22.10.2019, накладна №РН-0000035 від 25.11.2019, накладна №РН-0000036 від 04.12.2019, акт №2 від 06.12.2019, накладна №РН-0000038 від 19.12.2019, акт №3 від 24.12.2019	0,00	648,38	-18,77	ТОВ "Харківпроменерго", відкрити торги, UA-2019-03-12-001256-b	економія

Регіональна філія	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (перехідними підсумком)		Інвентаризація				Результати документів, які засвідчують прийняття в експлуатацію запланованого будівничого об'єкта	Залишок на профінансовано		Рішення виконавчого органу про внесення змін до проекту планування, %	Інформація про виконання плану	
				Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (перехідними підсумком)		Інвентаризація					Залишок на профінансовано				
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість		вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість			вартість, тис. грн (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12					17,00					
"Південно-Західна залізниця"		Технічне переоснащення ТП-9 станція Кременчук регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Полтавській області (12 комрок 10 кВ, 7 комрок 0,4 кВ, 2 трансформатора 630 кВА, ТУ)	об	аморти	3 831,00	1,00	3 831,00	1,00	3 831,00	3 654,79	1,00	3 654,79	1,00	3 654,79	0,00	176,21	-4,60	ТОВ "Енерджігруп", договірна процедура, UA-2019-09-27-000020-с	
	Разом по РФ "Південна залізниця"																		
	1.7.10	Реконструкція ТП-594 м. Київ, вул. Зрошувальна 35 (2 сухі трансформатори 630 кВА, КСО, ЗРП-0,4 кВ на КРП-0,4 кВ)	об	аморти	3 642,94	1,00	3 642,94	1,00	3 642,94	3 599,00	0,91	3 286,69	0,91	3 286,69	0,09	356,25	-1,21	ТОВ "ЮАСКОМ", відкрити торги, UA-2019-05-02-000961-а	
	1.7.11	Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця" ТП 509, (2 сухі трансформатори 400 кВА, КСО, ЗРП-0,4 кВ на КРП-0,4 кВ)	об	аморти	4 517,00	1,00	4 517,00	1,00	4 517,00	4 261,90	1,00	4 261,90	1,00	4 261,90	0,00	255,10	-5,65	ТОВ "ЮАСКОМ", відкрити торги, UA-2019-05-02-001012-а	
"Південно-Західна залізниця"	1.7.12	Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський в м. Київ, вул. Вокзальна, 1 (КСО-209)	об	аморти	5 388,15	1,00	5 388,15	1,00	5 388,15	5 350,00		0,00		0,00	1,00	5 388,15	-0,71	ТЗОВ "НІО "Укрзалізниця", договірна процедура, UA-2019-08-14-002242-а	
	1.7.13	Реконструкція ТП-756-10/0,4 кВ ст. Київ-Петрівка Південно-Західної залізниці	об	аморти	5 083,40	1,00	5 083,40	1,00	5 083,40	5 012,05	1,00	5 012,05	1,00	5 012,05	0,00	71,35	-1,40	ТОВ "Доробуд-монтаж", відкрити торги, UA-2018-10-30-001759-с	
	Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"						18 631,49		18 631,49			12 560,64		43 247,93		6 070,85			
Всього реконструкції ТП, РП-6 (10 кВ)								53 352,28			43 247,93		12 560,64		43 247,93		10 104,35		
1.8. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)																			
"Донецька залізниця"	1.8.1	Заміна трансформаторної підстанції «Промінь стара» по станції Лиман на модульну (модульна КТП)	об	реактив	484,20	1,00	484,20	1,00	484,20			0,00		0,00	1,00	484,20	-100,00	невиконання	
	Разом по РФ "Донецька залізниця"								484,20			0,00		0,00		484,20		невиконання	
"Південна залізниця"	1.8.2	Модернізація ТП-11 станція Кременчук (перехідний захід) (10 комрок 10 кВ, 3 комрки 0,4 кВ, реконструкція будівлі, ТУ)	об	незмінювані витрати	1 560,49	0,59	917,80	0,59	917,80			0,00		0,00	0,59	917,80	-100,00	невиконання	
	Разом по РФ "Південна залізниця"								917,80			0,00		0,00		917,80		невиконання	
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)								1 402,00			1 402,00		0,00			402,00			

1.8. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)

№ з/п	Найменування зведеної інвестиційної програми	Одиниця виміру	Забаланшовано на проєктований період					Забаланшовано на вихідний період (перехідним планом)					Навантажено				Розкрити документи, якій дає/включає прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Рішення чия фактично виконано роботи, що виконані за рахунок пільгового, %	Виконані роботи, акції, пред'явлені товари, виписані на сейсмери (сеп.)	Прийняти на виконання планів
			Джерело фінансування		Питома частка, тис. грн (сеп.)	кількість	вартість, тис. грн (сеп.)	кількість	вартість, тис. грн (сеп.)	кількість	вартість, тис. грн (сеп.)	профінансовано		кількість	вартість, тис. грн (сеп.)					
			Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (сеп.)								кількість	вартість, тис. грн (сеп.)			кількість				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				12					7,00			

1 9 Інше

1 9 1	Проектування "Реконструкція ВРП-10 кВ ЕЧЕ-5 Шевченко"	шт.	реактив	430,31	1,00	430,31	1,00	430,31	1,00	314,05	1,00	314,05	1,00	314,05	1,00	314,05	0,00	116,26	-27,02	ТОВ "Енергобуд-групи", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 2	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції № 3 ст. Покровськ	шт.	реактив	192,12	1,00	192,12	1,00	192,12	1,00	191,84	1,00	191,84	1,00	191,84	1,00	191,84	0,00	0,28	-0,14	"Укрелестрой", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 3	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції Компресорна ст. Удачна	шт.	реактив	192,12	1,00	192,12	1,00	192,12	1,00	189,78	1,00	189,78	1,00	189,78	1,00	189,78	0,00	2,34	-1,22	ТОВ "Енергобуд-групи", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 4	Проектування Реконструкція рейового захисту трансформаторної підстанції № 6 ст. Покровськ	шт.	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92	1,00	18,71	1,00	18,71	1,00	18,71	1,00	18,71	0,00	73,21	-79,65	ТОВ "Сілема", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 5	Проектування Реконструкція рейового захисту трансформаторної підстанції № 19 ст. Покровськ	шт.	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92	1,00	46,08	1,00	46,08	1,00	46,08	1,00	46,08	0,00	45,84	-49,87	ТОВ "Сілема", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 6	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції ст. Роя	шт.	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92	1,00	90,82	1,00	90,82	1,00	90,82	1,00	90,82	0,00	1,10	-1,20	"Укрелестрой", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 7	Проектування Реконструкція тягової підстанції Удачна	шт.	реактив	470,04	1,00	470,04	1,00	470,04	1,00	192,50	1,00	192,50	1,00	192,50	1,00	192,50	0,00	277,54	-59,05	ТОВ "Сілема", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 8	Проектування Реконструкція ВРП-35кВ тягової підстанції Язикове	шт.	реактив	203,24	1,00	203,24	1,00	203,24	1,00	135,83	1,00	135,83	1,00	135,83	1,00	135,83	0,00	67,41	-33,17	ТОВ "Енергобуд-групи", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 9	Проектування Реконструкція ТП-13 Ниркове	шт.	реактив	83,43	1,00	83,43	1,00	83,43	1,00	83,00	1,00	83,00	1,00	83,00	1,00	83,00	0,00	0,43	-0,51	ТОВ "Укрелестрой", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 10	Проектування Реконструкція ВРП-10кВ тягової підстанції Кальчик із замкнутою відокремлювачів, короткозамикачів на елегазові вимикачі	шт.	реактив	232,31	1,00	232,31	1,00	232,31	1,00	203,75	1,00	203,75	1,00	203,75	1,00	203,75	0,00	28,56	-12,29	ТДВ "Інститут Дипроліпрогаз", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія
1 9 11	Проектування Реконструкція тягової підстанції Саргана із замкнутою акумуляторної батареї	шт.	реактив	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	44,37	1,00	44,37	1,00	44,37	1,00	44,37	0,00	5,63	-11,26	ТОВ "Аккумулятор-енерго", відкриті торги, UA-2019-05-08-000721-b	економія

"Донецька залізниця"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Задіяно на проектний період						Задіяно на інші періоди (перехідний підрахунок)		Виконано				Результати документів, прийнятих в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Задіяно на профінансування		Рішення чия фактично виконана робота	Принцип виконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Регіон по РП "Львівська залізниця"	Проектування. Реконструкція ВРП-110 кВ тягової підстанції Карань із заміною секційного масляного вимикача на елегазовий	шт.	реактив	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	131,42	1,00	131,42	1,00	131,42	Акт здачі-приймання виконаної проєктно-кошторисної документації від 22.11.2019	0,00	18,58	-12,39	ТДВ "Інститут Дипропротранс" виконані роботи, УА-2019-05-08-000721-b
	Разом по РП "Львівська залізниця"																		
	Проектування. Будівництво лінії ЛЕП-110 резервного живлення тягової підстанції Ківерці	шт.	реактив	344,90	1,00	344,90	1,00	344,90	1,00	0,00		0,00		0,00		1,00	344,90	-100,00	НЕВИКОНАНИЙ
	Проектування "Реконструкція тягової підстанції Свєдліва"	шт.	реактив	146,00	1,00	146,00	1,00	146,00	1,00	144,11	1,00	144,11	1,00	144,11	Акт здачі-приймання виконаних робіт №175 від 27.12.2019	0,00	1,89	-1,29	економія
	Проектування. Реконструкція тягової підстанції Бєсєд	шт.	реактив	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	196,72	1,00	196,72	1,00	196,72	Акт здачі-приймання виконаних робіт №176 від 27.12.2019	0,00	3,28	-1,64	економія
Регіон по РП "Львівська залізниця"	Проектування. Реконструкція тягової підстанції Дубно	шт.	реактив	262,00	1,00	262,00	1,00	262,00	1,00	260,07	1,00	260,07	1,00	260,07	Акт здачі-приймання виконаних робіт №174 від 27.12.2019	0,00	1,93	-0,74	економія
	Проектування. Реконструкція тягової підстанції Лавочне	шт.	реактив	280,00	1,00	280,00	1,00	280,00	1,00	270,26	1,00	270,26	1,00	270,26	Акт здачі-приймання виконаних робіт №173 від 27.12.2019	0,00	9,74	-3,48	економія
	Разом по РП "Львівська залізниця"																		
	Проектування. Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ІПС Можарове 150/35/27,5/10 кВ м. Кропивницький, вул. Алашська 1Г	шт.	реактив	422,50	1,00	422,50	1,00	422,50	1,00	418,37	1,00	418,37	1,00	418,37	акт здачі-приймання робіт від 31.07.2019 № 69	0,00	4,13	-0,98	господарський спосіб. Харківське відділення ПВДТ АТ "Укрзалізниця"
	Проектування. Технічне переоснащення ВРП-35кВ з с.ш. ЦРП Знам'янка ІПС - 35/10/6 кВ Знам'янка ІПС-дистанції електропостачання за адресою м. Знам'янка вул. Фелора Горбунова 74	шт.	реактив	287,71	1,00	287,71	1,00	287,71	1,00	152,00	1,00	152,00	1,00	152,00	акт №1 від 24.07.2019	0,00	135,71	-47,17	економія
Регіон по РП "Львівська залізниця"	Проектування. Технічне переоснащення ТП-41 ст. Цвіткове із заміною обладнання 10/0,4 кВ ТП-41 ст. Ціткове, Черкаська обл., Ігородський район, смт Ціткове, вул. Привокзальна, б/н	шт.	реактив	233,85	1,00	233,85	1,00	233,85	1,00	114,95	1,00	114,95	1,00	114,95	акт №1 від 23.07.2019	0,00	118,90	-50,84	економія
	Разом по РП "Львівська залізниця"																		

№ з/п	Назва об'єкта, цільові програми	Одиниця вимірювання	Заплановано на поточний період						Заплановано на звітний період (щорічно за періодом планованості)		Використано				Результати документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	Залишок на профінансування		Різниця між фактичною вартістю проекту та плановою, "	Виконавчі роботи, послуги, товари, які надаються на тендер чи без тендеру	Пріоритетні напрямки виконання
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)						
																кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.9.21	Проектування. Технічне переоснащення ПЖ «Драбове» із замінною обладнання 10/0.4 кВ ПЖ «Драбове» ст. Драбове – Барятинська, Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Жовтнева, 2-а	шт	реактив	128,04	1,00	128,04	1,00	128,04	1,00	89,32	1,00	89,32	1,00	89,32	акт виконаних робіт №1/06-19 від 26.06.2019	0,00	38,72	-30,24	ТОВ "ІНЖ-ПРОЕКТ", допорогові закупівлі UA-2019-03-06-001733-b	економія
1.9.22	Проектування. Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від ПЛ-714 фідер №12 "житловий фонд" вул. «Паровозна», м. Херсон	шт	реактив	62,56	1,00	62,56	1,00	62,56	1,00	49,60	1,00	49,60	1,00	49,60	акт виконаних робіт №6/н від 25.07.2019	0,00	12,96	-20,71	ДП "ДНД та ПБІ" "НДІПроектреконтр уклія", допорогові закупівлі UA-2019-03-07-000118-а	економія
1.9.23	Проектування. Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від ПЛ-714 фідер №1 "житловий фонд" вул. «Паровозна", за адресою вул. Паровозна, м. Херсон	шт	реактив	62,56	1,00	62,56	1,00	62,56	1,00	50,95	1,00	50,95	1,00	50,95	акт виконаних робіт №6/н від 25.07.2019	0,00	11,61	-18,55	ДП "ДНД та ПБІ" "НДІПроектреконтр уклія", допорогові закупівлі UA-2019-03-06-002727-а	економія
1.9.24	Проектування. Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-39 фідер №2 "житловий фонд", зупиночна платформа "Путіська", м. Херсон	шт	реактив	62,56	1,00	62,56	1,00	62,56	1,00	50,31	1,00	50,31	1,00	50,31	акт виконаних робіт №6/н від 25.07.2019	0,00	12,25	-19,59	ДП "ДНД та ПБІ" "НДІПроектреконтр уклія", допорогові закупівлі UA-2019-03-07-000082-а	економія
Разом по РП "Одеська залізниця"						1 259,77		1 259,77		925,49		925,49					334,28			
1.9.25	Проектування. Технічне переоснащення тягової платформи Лозова з встановленням пристрою АЧР	шт	реактив	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	80,42	1,00	80,42	1,00	80,42	акт №1 від 29.05.2019	0,00	19,58	-19,58	ТОВ "Харківпроєнерго", зам. про укладений договір, UA-2019-04-15-000972-с	економія
1.9.26	Проектування. Технічне переоснащення тягової платформи Зміїв з встановленням пристрою АЧР	шт	реактив	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	80,42	1,00	80,42	1,00	80,42	акт №1 від 27.05.2019	0,00	19,58	-19,58	ТОВ "Харківпроєнерго", зам. про укладений договір, UA-2019-04-15-000365-b	економія
1.9.27	Проектування. Технічне переоснащення ЦРП-1 Лозова з встановленням пристрою АЧР	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00	1,00	49,38	1,00	49,38	1,00	49,38	акт №1 від 29.05.2019	0,00	20,62	-29,46	ТОВ "Харківпроєнерго", зам. про укладений договір, UA-2019-04-15-000331-b	економія
1.9.28	Проектування. Технічне переоснащення с. замкнуто АКБ та ЗПУ на ПС Гракове	шт	реактив	80,00	1,00	80,00	1,00	80,00	1,00	73,57	1,00	73,57	1,00	73,57	акт №1 від 01.07.2019	0,00	6,43	-8,04	ТОВ "Укртехприлад", зам. про укладений договір, UA-2019-04-16-001441-с	економія
1.9.29	Проектування. Технічне переоснащення с. замкнуто АКБ та ЗПУ на ПС Слатине	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00	1,00	69,61	1,00	69,61	1,00	69,61	акт №1 від 01.07.2019	0,00	0,39	-0,56	ФОП "Кобзев", зам. про укладений договір, UA-2019-04-09-000667-с	економія

№ з/п	Найменування складов інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (протягом року планового)				Намічено				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишок на профінансовано		Різнниця між фактичною витратою коштів на виконання та плановою, %	Наявність робіт, послуг, наданих, товарів, виконаних на складі чи в с/г	Прочіти не виконавши план
			Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість	профінансовано		освоєно		Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Кількість		Вартість, тис. грн				
									кв. частка	кв. частка	кв. частка	кв. частка								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				12				17,00				
1.9.30	Проектування. Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		66,22	1,00	66,22	1,00	66,22	акт №1 від 01.07.2019	0,00	3,78	-5,40	ТОВ "Укртехпримлад", звіт про укладений договір, UA-2019-04-16-000613-б	економія
1.9.31	Проектування. Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Бляківка	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		69,56	1,00	69,56	1,00	69,56	акт №1 від 01.07.2019	0,00	0,44	-0,63	ТОВ "Укртехпримлад", звіт про укладений договір, UA-2019-04-16-002222-а	економія
1.9.32	Проектування. Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовецьки	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		68,90	1,00	68,90	1,00	68,90	акт №1 від 01.07.2019	0,00	1,10	-1,57	ТОВ "Укртехпримлад", звіт про укладений договір, UA-2019-04-16-001284-с	економія
1.9.33	Проектування. Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		69,57	1,00	69,57	1,00	69,57	акт №1 від 01.07.2019	0,00	0,43	-0,61	ТОВ "Укртехпримлад", звіт про укладений договір, UA-2019-04-16-000667-б	економія
1.9.34	Проектування. Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Топол	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		68,23	1,00	68,23	1,00	68,23	акт №1 від 01.07.2019	0,00	1,77	-2,53	ТОВ "Укртехпримлад", звіт про укладений договір, UA-2019-04-16-002344-а	економія
1.9.35	Проектування. Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булацелівка	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		68,90	1,00	68,90	1,00	68,90	акт №1 від 01.07.2019	0,00	1,10	-1,57	ТОВ "Укртехпримлад", звіт про укладений договір, UA-2019-04-16-001363-с	економія
1.9.36	Проектування. Технічне переоснащення ПП-5 у м. Куп'янськ	шт	реактив	160,00	1,00	160,00	1,00	160,00		136,18	1,00	136,18	1,00	136,18	акт №1 від 01.07.2019	0,00	23,82	-14,89	ФОП "Кобзар", звіт про укладений договір, UA-2019-04-09-001321-б	економія
1.9.37	Проектування. Технічне переоснащення ПП-45 у м. Куп'янськ	шт	реактив	140,00	1,00	140,00	1,00	140,00		139,56	1,00	139,56	1,00	139,56	акт №1 від 01.07.2019	0,00	0,44	-0,31	ФОП "Кобзар", звіт про укладений договір, UA-2019-04-09-000717-с	економія
1.9.38	Проектування. Технічне переоснащення ПП-4 у м. Харків (Основа)	шт	реактив	130,00	1,00	130,00	1,00	130,00		129,98	1,00	129,98	1,00	129,98	акт №1 від 01.07.2019	0,00	0,02	-0,02	ТОВ "Харківенерго", звіт про укладений договір, UA-2019-04-15-001032-а	економія
1.9.39	Проектування. Технічне переоснащення ПП-2 у м. Лозова	шт	реактив	180,00	1,00	180,00	1,00	180,00		145,37	1,00	145,37	1,00	145,37	акт №1 від 01.07.2019	0,00	34,63	-19,24	ФОП "Кобзар", звіт про укладений договір, UA-2019-04-09-001131-б	економія

Регіональна філія	№ з/п	Найменування акцій інвестиційної програми	Одиниця виміру	Затрачено на проектний період						Затрачено на звітний період (проектний підсумок)				Використано				Результати документального засвідчення прийняття в експлуатацію закріпленого будівничого об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю об'єкта та плановою, %	Найменування об'єкта інвестиційної програми, що викликає запит на тендер чи СЗ	Примітки до таблиці		
				Джерело фінансування	Питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	Питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ									
																	кількість		вартість, тис. грн без ПДВ						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
"Південно-Західна залізниця"	1.9.40	Проектування Технічне переоснащення ТП-4 у м. Дозова	шт	реактив	180,00	1,00	180,00	1,00	180,00	1,00	145,63	1,00	145,63	1,00	145,63	1,00	0,00	34,37	-19,09	ФОП "Кобзар", звіт про укладений договір, UA-2019-04-09-000682-с	економія				
	1.9.41	Проектування Технічне переоснащення ТП-8 у м. Дозова	шт	реактив	160,00	1,00	160,00	1,00	160,00	1,00	136,86	1,00	136,86	1,00	136,86	1,00	0,00	23,14	-14,46	ФОП "Кобзар", звіт про укладений договір, UA-2019-04-09-002024-а	економія				
	1.9.42	Проектування Будівництво ПЛ Кременчук 330-Кременчук тягова	шт	реактив	3262,44	1,00	3 262,44	1,00	3 262,44	1,00	2 891,52	0,50	1 445,76	0,70	2 024,06	0,50	0,50	1 816,68	-11,37	ТОВ "Харківпроменерго", звіт про укладений договір, UA-2019-03-20-000252-с	економія, невиконання				
	1.9.43	Проектування Технічне переоснащення ЛЕП-10 ТП-6-ТП-60 у м. Кременчук	шт	реактив	310,00	1,00	310,00	1,00	310,00	1,00	233,17	1,00	233,17	1,00	233,17	1,00	0,00	76,83	-24,78	ТОВ "Харківпроменерго", звіт про укладений договір, UA-2019-04-15-000846-с	економія				
	1.9.44	Проектування Технічне переоснащення ЛЕП-10 ТП-70-ТП-69 у м. Кременчук	шт	реактив	310,00	1,00	310,00	1,00	310,00	1,00	233,17	1,00	233,17	1,00	233,17	1,00	0,00	76,83	-24,78	ТОВ "Харківпроменерго", звіт про укладений договір, UA-2019-04-15-000846-с	економія				
Разом по РП "Південна залізниця"																									
"Південно-Західна залізниця"	1.9.45	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510	шт	реактив	142,31	1,00	142,31	1,00	142,31	1,00	79,90	1,00	79,90	1,00	79,90	1,00	0,00	62,41	-43,85	ПрАТ "Плутон", відкрити торги, UA-2019-04-01-001205-b	економія				
	1.9.46	Проектування Реконструкція системи визначення пошкодження в пристроях електропостачання та діагностики обладнання ПС Полонне	шт	реактив	164,60	1,00	164,60	1,00	164,60	1,00	164,10	1,00	164,10	1,00	164,10	1,00	0,00	0,50	-0,30	МПП "Англер", відкрити торги, UA-2019-04-01-001293-b	економія				
	1.9.47	Проектування Реконструкція системи визначення пошкодження в пристроях електропостачання та діагностики обладнання ПС Фастів	шт	реактив	145,00	1,00	145,00	1,00	145,00	1,00	144,50	1,00	144,50	1,00	144,50	1,00	0,00	0,50	-0,34	МПП "Англер", відкрити торги, UA-2019-04-01-001358-b	економія				
Разом по РП "Південно-Західна залізниця"							451,91		451,91			388,50		388,50			63,41								
Всього інших							10 896,34		10 896,34			7 916,07		7 916,07			3 558,57								
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця"							305 919,66		305 919,66			208 857,45		208 857,45			97 062,21								
2. Засоби зі зниження технічних витрат електричної енергії																									
	2.1	ТС-110	шт	реактив	114,50	12	1 374,00	12,00	1 374,00	12	80,00	12	960,00	12	960,00	12	0,00	414,00	-30,13	ТОВ "Елза", відкрити торги, UA-2019-08-21-000512-a	економія				

Фінансова	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на проектний період				Заплановано на аналітичний період (окресленням планового)				Накопичено				Результати документального засвідчення прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	Залишок на проектний період		Рішення членів фінансово-виробничої комісії про зняття з планового "а"	Інформація про результати виконання заходу		
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)							
																	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)			кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
"Донецька залізниця"	2.2	ТН-35	шт	реактив	30,00	6	180,00	6,00	180,00	6	148,18	6	148,18	6	148,18	накладна №2585 від 27.12.2019	0,00	31,82	-17,68	ТОВ "Еліз", відкриті торги, УА-2019-08-21-000512-а	невиконані	
	2.3	ТС-35	шт	реактив	45,00	12	540,00	12,00	540,00	12	441,00	12	441,00	12	441,00	накладна №2585 від 27.12.2019	0,00	99,00	-18,33	ТОВ "Еліз", відкриті торги, УА-2019-08-21-000512-а	невиконані	
	2.4	ТС-10	шт	реактив	7,50	10	75,00	10,00	75,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	накладна №2585 від 27.12.2019	10,00	75,00	-100,00	невиконані		
	2.5	ТН-10	шт	реактив	10,50	1	10,50	1,00	10,50	1	0,00	1	0,00	1	0,00	накладна №2585 від 27.12.2019	1,00	10,50	-100,00	невиконані		
	2.6	Впровадження АСКОВЕ побут (з лічильниками ел енергії з РЛС модулем), в тому числі:	об	реактив	1,74	1777	3 089,79	1 777,00	3 089,79	1 777	2 972,80	1 777	2 972,80	1 777	2 972,80	Акт приймання-передачі від 28.12.2019	0,00	116,99	-3,79	ТОВ "Албат", відкриті торги, УА-2019-08-21-000256-б	невиконані	
		Лічильник однофазний багатотарифний з РЛС модулем	шт		1,30	1777	2 310,10				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
		Лічильник трифазний багатотарифний з РЛС модулем	шт		2,84	84	238,14				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
		Інші матеріали					541,55				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				
	2.7	Придбання обладнання АСКОВЕ: тягових підстанцій та залізничних вузлів	шт	реактив	29,00	19	551,00	19,00	551,00	19	549,42	19	549,42	19	549,42	Акт приймання-передачі від 24.12.2019	0,00	1,58	-0,29	ТОВ "НІФ "Інтел", відкриті торги, УА-2019-06-12-001026-а	невиконані	
	2.8	Програмне забезпечення АСКОВЕ	шт	реактив	132,50	1	132,50	1,00	132,50	1	0,00	1	0,00	1	0,00		1,00	132,50	-100,00	невиконані		
	2.9	Програмне забезпечення для серверів Windows Server x64 зі службою віддалених робочих столів	шт	реактив	20,00	3	640,00	3	640,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00		3	640,00		невиконані		
		Oracle Database Server або аналог	шт		600,00	1	600,00	1,00	600,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		1,00	600,00	-100,00	невиконані		
	2.10	АСКОВЕ: ринкових точок	шт	реактив	3,33	167	555,82	167,00	555,82	167	501,03	167	501,03	167	501,03	акт прийому-передачі від 02.09.2019	0,00	54,79	-9,86	ТОВ "Дан Сервіс Груп", ТОВ "Смарт Ексім", відкриті торги, УА-2019-06-07-000827-б, УА-2019-06-07-000445-а	невиконані	
	Разом по РП "Донецька залізниця"																	1 576,19				
	2.11	ТС-110	шт	реактив	114,50	21	2 404,50	21,00	2 404,50	21	0,00		0,00		0,00		21,00	2 404,50	-100,00	невиконані		
2.12	ТН-110	шт	реактив	119,05	12	1 428,60	12,00	1 428,60	12	0,00		0,00		0,00		12,00	1 428,60	-100,00	невиконані			
2.13	ТС-35	шт	реактив	45,00	15	675,00	15,00	675,00	15	0,00		0,00		0,00		15,00	675,00	-100,00	невиконані			
2.14	ТН-35	шт	реактив	30	12	360,00	12,00	360,00	12	0,00		0,00		0,00		12,00	360,00	-100,00	невиконані			
2.15	Придбання трьохфазних лічильників (АСЕ 6000 прямого включення з інтерфейсом RS-485) або аналог	шт	реактив	5,3	126	667,80	126,00	667,80	126	667,80	126	667,80	126	667,80	накладна №66 від 15.10.2019	0,00	0,00	0,00	ТОВ "Смарт Ексім", відкриті торги, УА-2019-08-07-000338-с			

Регіональна філія	№ з/п	Найменування асудити інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період					Заплановано на звітний період (перехідний підсумок)		Із виконано				Розкриття документації, який дає доступ до інформації в експлуатаційно-закритому об'єкті	Залишок не профінансовано		Рішення чия фактично виконано заплановані роботи та лінійні об'єкти	Найменування, розкриття, інвестиційні витрати на лінійні об'єкти	Прийняті на виконання лінійні об'єкти	
				Джерело фінансування		кількість		вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	профінансовано		кількість	вартість, тис. грн без ПДВ							
				Питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	залишена вартість, тис. грн без ПДВ	кількість				вартість, тис. грн без ПДВ										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Виток обліку на межі балансової належності 110 кВ																			
2.21		Технічне переоснащення тягової підстанції Тривчаті з винесенням обліку на межі балансової належності 110 кВ	об.	реактив	6 970,00	1	6 970,00	1,00	6 970,00	5 792,40	1,00	5 792,40	1,00	5 792,40	0,00	1 177,60	-16,90	2019-03-14-002911-а	ТОВ "НПО Укрізолятор", відкриті торги, UA-2019-03-12-002294-а	економія	
2.22		Технічне переоснащення тягової підстанції Зміїв філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	об.	реактив	7 115,41	1	7 115,41	1,00	7 115,41	5 494,93	1,00	5 494,93	1,00	5 494,93	0,00	1 620,48	-22,77	2019-03-12-002294-а	ТЗОВ "Дуч", відкриті торги, UA-2019-03-12-002294-а	економія	
2.23		Технічне переоснащення тягової підстанції Мерфа філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	об.	реактив	5 864,45	1	5 864,45	1,00	5 864,45	3 932,65	0,70	2 763,61	1,00	3 932,65	0,30	3 100,84	-32,94	2019-03-12-000659-с	ТОВ "Харківенерго", відкриті торги, UA-2019-03-12-000659-с	економія, не профінансовано	
		Виробдження приладів обліку, у т.ч.																			
2.24		Заміна лічильників у побутових споживачів з виносом на фасад (бокс з лічильником та автоматами)	шт.	реактив	1,50	1000	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1,37	1 000	1 366,67	1 000	1 366,67	0,00	133,33	-8,89	2019-03-14-001436-а	ТОВ "ХЕЗ "Енергоміра", відкриті торги, UA-2019-03-12-001436-а	економія	
2.25		трифазні прилади обліку електричної енергії (типу НК з інтерфейсом RS-485) або аналог	шт.	реактив	3,45	100	345,00	100,00	345,00	2,41	100	240,67	100	240,67	0,00	104,33	-30,24	2019-03-14-001436-а	ТОВ "ХЕЗ "Енергоміра", відкриті торги, UA-2019-03-12-001436-а	економія	
2.26		лічильники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL7000 Smart або аналог	шт.	реактив	9,50	50	475,00	50,00	475,00	7,69	50	384,58	50	384,58	0,00	90,42	-19,04	2019-03-15-000404-а	ТОВ "ХЕЗ "Енергоміра", відкриті торги, UA-2019-03-15-000404-а	економія	

№ з/п	Найменування входу інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перехідний підсумок)				Накрито				Результат документа, який дає підставу прийняти в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишок на профінансування		Рішення чия фактично виконано робіт, послужили підставою прийняти на баланс	Прийнято на виконання плану
			Джерело фінансування	Питома вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	профінансовано		освоєно						
											кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12					17,00					
2 27	Лічильник електричної енергії зразковий трифазний ЕП 8 3 1 Y8E (кл.т. 0,1)	/шт.	реактив	250,00	1	250,00	1,00	250,00	249,78	1	249,78	1	249,78	акт про приймання матеріалів №105-385 від 19.12.2019	0,00	0,22	-0,09	ТОВ "НВП "Еталон-прилад", перемовина процедура, UA-2019-11-13-001549-b	економія
2 28	Комунікаційний модуль	шт	реактив	29,00	8	232,00	8,00	232,00	37,50	6	225,00	6	225,00	акт про приймання матеріалів №105-387 від 20.12.2019	2,00	7,00	29,31	ТЗОВ "НІФ Інтер", відкрити торги, UA-2019-10-17-001911-b	перевиниконання
2 29	Розробка ПКД	од.	реактив	3,50	203	710,50	203,00	710,50	6,71	203	1 361,97	203	1 361,97	акт №1 від 01.08.2019 - 4 шт., акт №2 від 01.08.2019 - 4 шт., акт №3 від 01.08.2019, акт №4 від 01.08.2019, акт №5 від 01.08.2019	0,00	-651,47	91,69	ТОВ "Харківпроменерго", відкрити торги, UA-2019-03-18-001547-с	перевиниконання
2 30	Впровадження АСКОВЕ побут (з лічильниками ел енергії з РЛС модулем), в тому числі:	ком. шт.	реактив	1,54	1737	2 666,84	1 737,00	2 666,84	1,53	1 737	2 665,00	1 737	2 665,00	акт про приймання матеріалів №105-99 від 31.07.2019	0,00	1,84	-0,07	ТОВ "ХЕЗ "Енергоміра", відкрити торги, UA-2019-05-16-002809-a	економія
	Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем	шт		1,30	1737	2 258,10					0,00		0,00		0,00	0,00			
	Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем	шт		2,84	37	104,90					0,00		0,00		0,00	0,00			
	Інші матеріали					303,85					0,00		0,00		0,00	0,00			
	Захист трансформаторів струму та напруги, які не пройшли поверку																		
2 31	ТН 110	шт	реактив	119,05	30	3 571,50	30,00	3 571,50			0,00		0,00		30,00	3 571,50	-100,00		невиконання
2 32	ТН 35	шт	реактив	30,00	42	1 260,00	42,00	1 260,00	26,19	42	1 100,00	42	1 100,00	акт про приймання матеріалів №105-91 від 31.07.2019, акт про приймання матеріалів №105-146 від 20.09.2019	0,00	160,00	-12,70	ТОВ "Елс", відкрити торги, UA-2019-03-12-001451-a	економія
2 33	ТС-35	шт	реактив	45,00	6	270,00	6,00	270,00	40,00	6	240,00	6	240,00	акт про приймання матеріалів №105-259 від 10.12.2019	0,00	30,00	-11,11	ТЗОВ "ЗВБО", відкрити торги, UA-2019-10-03-001399-b	економія
Разом по РП "Підстані запитання"						31 230,70		31 230,70			21 884,61		23 053,65			9 346,09			
2 34	трифазні лічильники типу МТХ з РЛС модулем або аналог	шт	реактив	3,70	968	3 581,60	968,00	3 581,60	3,30	968	3 189,56	968	3 189,56	накази №35 від 08.08.2019, №43 від 29.08.2019, №50 від 30.08.2019, №53 від 13.09.2019, №60 від 27.09.2019	0,00	392,04	-10,95	ТОВ "Смарт-експ", відкрити торги, UA-2019-06-04-002296-b	економія

Регіональна філія/філія	№ з/п	Найменування вихідних інвестиційних програм	Один цінний папір	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (нарахуванням нарахувань)				Інвентаризація				Реквізити документації запису в прийнятті в експлуатацію закріпленого будівельного об'єкта	Залишок на перефінансування		Річний фактичний витратний показник за періодом, що закінчується 31 груднем	Виконавчі роботи, виконані, що викликають застереження	Примітки до інформації	
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (с) ПЦБ	кількість	вартість, тис. грн (с) ПЦБ	кількість	вартість, тис. грн (с) ПЦБ	Питома частка, тис. грн (с) ПЦБ	кількість	вартість, тис. грн (с) ПЦБ	основно									
													кількість	вартість, тис. грн (с) ПЦБ								
"Південно-Західна"	1	2	3	4	5	6	7	8	9		12						17,00					
	2.35	Придбання лінійників з модулем дистанційного зчитування (GSM, GPRS) типу MTX або аналог	шт	реактив	5,83	957	5 579,31	957,00	5 579,31	5,31	957	5 083,50	957	5 083,50	5 083,50	957	5 083,50	0,00	495,81	-8,89	ТОВ "Смарт-ексім", відкриті торги, UA-2019-06-04-001969-b, UA-2019-06-04-002010-b	економія
	2.36	ТС-110	шт	реактив	114,50	6	687,00	6,00	687,00	68,33	6	410,00	6	410,00	410,00	6	410,00	0,00	277,00	-40,32	ТОВ "ЗВВО", відкриті торги, UA-2019-03-22-002320-b	економія
	2.37	ТН-110	шт	реактив	119,05	6	714,30	6,00	714,30	68,33	6	410,00	6	410,00	410,00	6	410,00	0,00	304,30	-42,60	ТОВ "ЗВВО", відкриті торги, UA-2019-03-22-002320-b	економія
	2.38	ТС-35	шт	реактив	45,00	15	675,00	15,00	675,00	38,22	15	573,30	15	573,30	573,30	15	573,30	0,00	101,70	-15,07	ТОВ "ВІФ "Еліз", відкриті торги, UA-2019-03-22-002289-b	економія
	2.39	ТС-10	шт	реактив	7,50	165	1 237,50	165,00	1 237,50	5,30	165	873,68	165	873,68	873,68	165	873,68	0,00	363,82	-29,40	ТОВ "ВІФ "Еліз", відкриті торги, UA-2019-03-22-002302-b	економія
	2.40	ТН-10	шт	реактив	10,50	35	367,50	35,00	367,50	12,15	35	425,32	35	425,32	425,32	35	425,32	0,00	57,82	15,73	ТОВ "ВІФ "Еліз", відкриті торги, UA-2019-03-22-002302-b	перевищення варт.
	2.41	Т-0,66 з 16-річним міжповторним інтервалом	шт	реактив	0,89	450	399,38	450,00	399,38	0,67	450	300,42	450	300,42	300,42	450	300,42	0,00	98,95	-24,78	ТОВ "Транс-Ком", відкриті торги, UA-2019-08-08-001956-b	економія
	2.42	Впровадження АСКОВ побуту (з лінійниками ел енергії з PLS модулем), в тому числі:	об	реактив	1,49	1082	1 609,48	1 082,00	1 609,48	1,48	1 082	1 605,56	1 082	1 605,56	1 605,56	1 082	1 605,56	0,00	3,92	-0,24	ТзОВ "Алібат", відкриті торги, UA-2019-03-22-002274-b	економія
		Лінійник однофазний багатотарифний з PLS модулем	шт		1,30	1082	1 406,60					0,00		0,00			0,00	0,00				
Львівська залізниця		Лінійник трифазний багатотарифний з PLS модулем	шт		2,84	33	93,56				0,00		0,00			0,00	0,00					
	Інші матеріали						109,33				0,00		0,00			0,00	0,00					
	Разом по РП "Південно-Західна залізниця"						14 851,07		14 851,07			12 871,34		12 871,34	12 871,34		1 979,73					
	2.43	Впровадження АСКОВ побуту (з лінійниками ел енергії з Zigbee модулем), в тому числі:	об	реактив	2,00	1456	2 909,85	1 456,00	2 909,85	1,64	1 456	2 390,00	1 456	2 390,00	2 390,00	1 456	2 390,00	0,00	519,85	-17,87	ТзОВ "Алібат", відкриті торги, UA-2019-04-17-000346-a	економія
		Лінійник однофазний багатотарифний з Zigbee модулем	шт		1,60	1456	2 329,60					0,00		0,00			0,00	0,00				
	Лінійник трифазний багатотарифний з Zigbee модулем	шт		3,30	96	316,80					0,00		0,00			0,00	0,00					
	Інші матеріали						263,45				0,00		0,00			0,00	0,00					
2.44	ТС-35	шт	реактив	45,00	58	2 610,00	58,00	2 610,00	37,35	58	2 166,30	58	2 166,30	2 166,30	58	2 166,30	0,00	443,70	-17,00	ТОВ «ЕЛІЗ», відкриті торги, UA-2019-07-10-000220-a	економія	

Регіональна філія	№ з/п	Навчання асистентів програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період					Заплановано на наступний період (перехресний підрахунок)				Накопичено					Результати документів, якіні засвідчують прийняття в експлуатацію закріпленого будівництвом об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною оцінкою продажів та плановою, %	Нинішній ріст, індекс продажів товарів на порівнянні за темпами з минулим	Прийняття інвестицій		
				Державне фінансування	Питома частка, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	профінансовано		накопичено		кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)								
										кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
"Одеська залізниця"	4.9	Придбання комп'ютерів (робоча станція)	шт.	реактив	28,33	11	311,63	11,00	311,63	27,78	11,00	305,60	11,00	305,60	0,00	6,03	-1,93	ТОВ "Протекс-П-Україна", економія							
	4.10	Придбання ноутбуків для параметризації ТКО	шт.	реактив	18,37	5	91,85	5,00	91,85	17,98	5,00	89,88	5,00	89,88	0,00	1,97	-2,14	ТОВ "Протекс-П-Україна", економія							
	Разом по РФ "Одеська залізниця"																								
"Південна залізниця"	4.11	Комп'ютери (робочі станції)	шт.	реактив	28,33	25	708,25	25,00	708,25	23,75	25,00	593,75	25,00	593,75	0,00	114,50	-16,17	ТОВ "Дан Сервіс Груп", економія							
	4.12	Закупівля ноутбуків	шт.	реактив	18,37	10	183,70	10,00	183,70	18,03	10,00	180,25	10,00	180,25	0,00	3,45	-1,88	ТОВ "Дан Сервіс Груп", економія							
	4.13	Принтер	шт.	реактив	16,56	25	414,00	25,00	414,00	10,40	25,00	260,00	25,00	260,00	0,00	154,00	-37,20	ТЗОВ "Компанія Глобал ЛТД", економія							
	4.14	Мережевий накопичувач ZYXEL NAS542 з жорсткими дисками	шт.	реактив	8,63	1	8,63	1,00	8,63	8,45	1,00	8,45	1,00	8,45	0,00	0,18	-2,03	ТЗВО "Компанія Іва Трейд", економія							
	4.15	Блоки безпечного живлення сервера АСКОВ	шт.	реактив	44,59	1	44,59	1,00	44,59	44,17	1,00	44,17	1,00	44,17	0,00	0,42	-0,94	ТОВ "ДАН Сервіс Груп", економія							
"Південно-Західна залізниця"	Разом по РФ "Південна залізниця"																			272,55					
	4.16	Придбання ноутбуку	шт.	реактив	18,37	10	183,70	10,00	183,70	21,89	10,00	218,86	10,00	218,86	0,00	-35,16	19,14	ТОВ "ЮДС ЛТД", переверт							
	4.17	Комп'ютери (робочі станції)	шт.	реактив	28,33	20	566,60	20,00	566,60	25,00	20,00	500,08	20,00	500,08	0,00	66,52	-11,74	ТОВ "ЮДС ЛТД", економія							
	4.18	Принтер	шт.	реактив	16,56	20	331,20	20,00	331,20	10,00	20,00	200,00	20,00	200,00	0,00	131,20	-39,61	ТОВ "Невада", економія							
	Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"																			162,56					
	4.19	Комп'ютери (робочі станції)	шт.	реактив	28,33	25	708,25	25,00	708,25	16,43	25,00	410,68	25,00	410,68	0,00	297,58	-42,02	ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА», економія							

Регіональна філія	№ з/п	Найменування човина інвентаризованого проєктом	Одиниця виміру	Залишено на проєктовний період						Залишено на життєвий період (переставний запасовий)		Інвентаризовано				Результати документів, якіні засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта		Залишено не профінансовано		Результат оцінки впливу на довкілля	Інформація про розподіл грошових коштів на закупівлю чи інші види діяльності	Примітки до інформації
				Джерело фінансування			Питома вартість, тис. грн (с/з)			кількість	вартість, тис. грн (с/з)	кількість	вартість, тис. грн (с/з)	кількість	вартість, тис. грн (с/з)	кількість	вартість, тис. грн (с/з)					
				4	5	6	7	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
"Придніпровська залізниця"	4 20		шт.	реактив	18,37	10	183,70	10,00	152,67	10,00	152,67	10,00	152,67		0,00	31,03		-16,89	ТОВ «ПРОТЕХ-ІН-УКРАЇНА», відкрити торги, UA-2019-11-04-000342-b			
	4 21	Закупівля ноутбуків	шт.	реактив	29,75	10	297,50	10,00	110,60	10,00	110,60	10,00	110,60		0,00	186,90		-62,82	ТОВ "Ворлдвайд Мануфактурінг, ІД " відкрити торги UA-2019-11-06-000824-a			
	4 22	Закупівля багатофункціональних пристроїв (копир+друк)	шт.	реактив	16,78	11	184,58	11,00	8,87	11,00	97,57	11,00	97,57		0,00	87,01		-47,14	ТОВ "Ворлдвайд Мануфактурінг, ІД " відкрити торги UA-2019-11-06-000824-a			
	Разом по РФ "Придніпровська залізниця"							1 374,03				771,52				602,52						
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця"							5 763,38				4 446,26				1 317,11							

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

[illegible]

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

"Донецька залізниця"		6.1	Бригадний автомобіль Renault Master, шасі, повнінна кабіна (або аналог)	од.	реактив/амортизація	805,03	2	1 610,06	2,00	1 610,06	803,75	2,00	1 607,50	2,00	1 607,50	акт прийому передачи від 01.10.2019	0,00	2,56	-0,16	ТОВ "ГД Автоцентр Поділля", відкриті торги, UA-2019-07-19-000307-с	економія
		6.2	Ямобур столбостав БКМ-420 на базі трактора Т-150 (або аналог)	од.	реактив	1 531,90	1	1 531,90	1,00	1 531,90	1 531,50	1,00	1 531,50	акт прийому передачи від 01.10.2019	0,00	0,40	-0,03	ТОВ "ТОГ-СТАЙЛ", відкриті торги, UA-2019-07-09-000377-а	економія		
		6.3	Прицеп до трактору 3 ПТС-12 (або аналог)	од.	реактив	310,08	1	310,08	1,00	310,08	307,50	1,00	307,50	акт прийому передачи від 28.12.2019	0,00	2,58	-0,83	ТОВ "Агроконекст", відкриті торги, UA-2019-10-23-001544-б	економія		
		6.4	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 на шасі автомобіля Renault Master L4H3 (або аналог)	од.	реактив	2 467,00	1	2 467,00	1,00	2 467,00	0,00		0,00		1,00	2 467,00	-100,00	невиконання			
		Рамон по РФ "Донецька залізниця"						5 919,04		5 919,04					3 446,50		2 472,54		невиконання		
"Донецька залізниця"		6.5	Кран-маніпулятор та бурова установка "Пафінгер" на базі шасі КРАЗ або аналог	од.	реактив	3 501,21	1	3 501,21	1,00	3 501,21	0,00		0,00		3 501,21	-100,00	невиконання				
		6.6	Слловий тягач на базі автомобіля МАЗ (або аналог)	од.	реактив	1 659,46	1	1 659,46	1,00	1 659,46	1 531,76	1,00	1 531,76	визначена накладна №-А-133 від 23.12.2019	0,00	127,70	-7,69	ТзОВ "Укравтокомплект ЛТД", переговорна процедура, UA-2019-11-29-001902-с	економія		

Регіональна філія	№ з/п	Найменування заложи інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заданою на поточний період						Заданою на лінійний період (інтервалом п'яти років)		Імпортовано				Розкрити документи, які дасявчусь експлуатацією закріпленого будівництвом об'єкта	Залишок не профінансовано		Річний фінансово паритетно проханий са планово, %	Належність, рощі, ікстут, проханий, торгів, виготовлено на ікстери, ми (сст)	Принцип на імпортований ікстери				
				Діагностика-установка			Пітова вартість, тис. грн (сст) ЦДВ			кль-ксть	вартість, тис. грн (сст) ЦДВ	кль-ксть	вартість, тис. грн (сст) ЦДВ	кль-ксть	вартість, тис. грн (сст) ЦДВ		кль-ксть	вартість, тис. грн (сст) ЦДВ							
				4	5	6	7	8	9																
"Львівська"	1	2	3								12					17,00									
	6.7	Принч МА3-975800-2010 (або аналог) для перевезення опор ЛЕП	од.	реактив	507,36	1	507,36	1,00	507,36	604,14	1,00	604,14	3 370,00	акт про приймання матеріалів №105-207 від 23.12.2019	0,00	-96,78	19,08	ТЗОВ "Укратогокомплект ЛТД", відкриті торги, UA-2019-11-21-000706-а	перев. варт.						
	6.8	Електротехнічна пересувна лабораторія типу ETJ-35K на базі автомобіля IVECO Daily 35S17wd (або аналог)	од.	реактив	3 400,00	1	3 400,00	1,00	3 400,00	3 370,00	1,00	3 370,00	3 370,00	акт про приймання матеріалів №105-195 від 28.12.2019	0,00	30,00	-0,88	ТЗОВ "Мета-М", відкриті торги, UA-2019-09-24-000227-а	економія						
"Південна залізниця"	Ринок по РФ "Львівська залізниця"																				3 562,13				
	6.9	Автокран КС-55727-С12 вантажопідйомність 25т на шасі МА3-6312С3-529-010 (або аналог)	од.	реактив	3 345,80	1	3 345,80	1,00	3 345,80	3 345,00	1,00	3 345,00	3 345,00	акт про приймання матеріалів №105-207 від 31.10.2019	0,00	0,80	-0,02	ТЗОВ "Укратогокомплект ЛТД", відкриті торги, UA-2019-07-11-001567-б	економія						
	6.10	Бурильно-кранова машина БКУ-1МК-Т на базі трактора ХТА-200	од.	реактив	1 397,27	1	1 397,27	1,00	1 397,27	1 395,00	1,00	1 395,00	1 395,00	акт № 1206 від 04.12.2019	0,00	2,27	-0,16	ТЗОВ "Укратогокомплект ЛТД", переговори по процедурі, UA-2019-11-15-001651-б	економія						
"Південно-Західна залізниця"	6.11	Автомобіль бортовий КРА3 5233BE (або аналог)	од.	реактив	2 468,92	1	2 468,92	1,00	2 468,92	2 300,00	1,00	2 300,00	2 300,00	акт про приймання матеріалів №105-195 від 24.10.2019	0,00	168,92	-6,84	ТЗОВ "Спецтехніка-1", відкриті торги, UA-2019-06-25-000810-с	економія						
	Ринок по РФ "Південна залізниця"																				7 211,99				
	6.12	Автогидропідйомник з підйомним АПТ-20-8 на шасі МА3-4371N2 (або аналог)	од.	реактив	2010	1	2 010,00	1,00	2 010,00	1 987,50	1,00	1 987,50	1 987,50	акт б и від 16.10.2019	0,00	22,50	-1,12	ТОВ "Спецтехніка-1", відкриті торги, UA-2019-06-25-001545-с	економія						
"Південно-Західна залізниця"	6.13	Автомобіль підвищеної прохідності SsangYoung Korando (або аналог)	од.	реактив	635,34	1	635,34	1,00	635,34	608,22	1,00	608,22	608,22	акт № АФ-1051933 від 05.12.2019	0,00	27,12	-4,27	ТОВ "Автоцентр Фрунзе", переговори по процедурі, UA-2019-11-22-001652-с	економія						
	Ринок по РФ "Південно-Західна залізниця"																				2 595,72				
	6.14	Автокран КС-55727-С12 вантажопідйомність 25т на шасі МА3-6312С3-529-010 (або аналог)	од.	реактив	3 345,80	1	3 345,80	1,00	3 345,80	3 326,67	1,00	3 326,67	3 326,67	Акт прийому передачі №1/1 від 17.12.2019	0,00	19,13	-0,57	ТОВ "АЛІАРТ-ПРОМ", відкриті торги, UA-2019-10-16-003099-б	економія						
"Прийнпрорська залізниця"	6.15	Бригадий автомобіль на шасі МА3-5316F5 з колісною формулою 4x4 (або аналог)	од.	реактив	1928,235	2	3 856,47	2,00	3 856,47	1 926,33	2,00	3 852,67	3 852,67	Акт прийому передачі №1 від 26.12.2019, Акт прийому передачі №АП-001962 від 26.12.2019	0,00	3,80	-0,10	ТОВ "АЛІАРТ-ПРОМ", відкриті торги, UA-2019-10-16-000604-а	економія						
	6.16	Ямобур стогобаст БКМ-420 на базі трактора Т-150 (або аналог)	од.	реактив	1 531,90	1	1 531,90	1,00	1 531,90	1 531,50	1,00	1 531,50	1 531,50	Акт прийому передачі № 34 від 07.11.2019	0,00	0,40	-0,03	ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ», відкриті торги, UA-2019-07-26-002637-б	економія						
	Ринок по РФ "Прийнпрорська залізниця"																				8 710,84				
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця"																									

№ з/п	Найменування складов інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перехідний підсумок)				Навчально-професійно				Результати документального підтвердження в експлуатаційно-закріпленому бухгалтерському об'єкті	Заплановано на професійно		Різниця між фактичною та плановою, *	Виконавчі роботи, виконані за рахунок коштів підприємства	Прийняті на виконання плану
			Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (сум.)	кількість	вартість, тис. грн (сум.)	кількість	вартість, тис. грн (сум.)	кількість	вартість, тис. грн (сум.)	кількість	вартість, тис. грн (сум.)	кількість	вартість, тис. грн (сум.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		12			17,00							
7. Інше																				
"Донецька залізниця"																				
7.1	Тепловізор Flir T-540 (або аналог)	шт.	реактив	450,00	1	450,00	1,00	450,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	365,00	акт прийому передачі від 28.12.2019	0,00	85,00	-18,89	ТОВ "Еталон-Прилад", відкриті торги, UA-2019-09-25-000783-а	економія
7.2	Випробувальний комплекс рельєвного захисту і автоматики РЕТОМ-61 (або аналог)	шт.	реактив	1 000,00	1	1 000,00	1,00	1 000,00	950,00	1,00	950,00	1,00	950,00	950,00	акт прийому передачі від 28.12.2019	0,00	50,00	-5,00	ТОВ "Скарт-Експерт", відкриті торги, UA-2019-06-12-001938-б	економія
7.3	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	реактив	98,43	5	492,13	5,00	492,13	95,70	5,00	478,50	5,00	478,50	478,50	акт прийому передачі від 26.12.2019	0,00	13,63	-2,77	ТОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-10-11-000672-а	економія
Рішення по РФ "Донецька залізниця"																				
7.4	Тепловізор FLIR-E85 (або аналог)	шт.	реактив	291,52	1,00	291,52	1,00	291,52			1 793,50		1 793,50	1 793,50		1,00	291,52	-100,00		невиконання
7.5	Газовий хроматограф "Кристалокс-4000М" з модулем ДПН/ДПН (або аналог)	шт.	реактив	914,33	1,00	914,33	1,00	914,33			0,00		0,00	0,00		1,00	914,33	-100,00		невиконання
7.6	Візуальний лічильник "MT30" (або аналог)	шт.	реактив	184,00	3,00	552,00	3,00	552,00	175,32	3,00	525,96	3,00	525,96	525,96	відаткова накладна №597 від 29.10.2019	0,00	26,04	-4,72	ТОВ "Ел енд Джи Мітерінг", відкриті торги, UA-2019-08-07-000331-с	економія
7.7	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	реактив	98,43	7,00	688,98	7,00	688,98			0,00		0,00	0,00		7,00	688,98	-100,00		невиконання
7.8	Кушориз Husqvarna 545RX (або аналог)	шт.	реактив	23,15	7,00	162,05	7,00	162,05	20,86	7,00	145,99	7,00	145,99	145,99	відаткова накладна №416 0008595 від 05.12.2019	0,00	16,07	-9,91	ТЗОВ "Лісмаш", відкриті торги, UA-2019-10-01-000250-с	економія
7.9	Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP (або аналог)	шт.	реактив	17,73	11,00	195,03	11,00	195,03	9,75	11,00	107,25	11,00	107,25	107,25	відаткова накладна №416 0008506 від 19.11.2019	0,00	87,78	-45,01	ТЗОВ "Лісмаш", відкриті торги, UA-2019-09-24-000200-с	економія
Рішення по РФ "Львівська залізниця"																				
7.10	Комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К з автомобілем Ford Transit V363 (або аналог)	шт.	реактив	2 416,00	1	2 416,00	1,00	2 416,00	2 308,00	1,00	2 308,00	1,00	2 308,00	2 308,00	акт приймання-передачі б/м від 29.11.2019, відаткова накладна №РР-0000671 від 29.11.2019	0,00	108,00	-4,47	ТОВ "Мета-М", відкриті торги, UA-2019-07-03-001490-б	економія
7.11	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	реактив	98,43	3	295,28	3,00	295,28	95,70	3,00	287,10	3,00	287,10	287,10	Акт приймання-передачі б/м від 29.11.2019, відаткова накладна №РР-0000671 від 29.11.2019	0,00	8,17	-2,77	ТОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-06-21-000168-с	економія
Рішення по РФ "Одеська залізниця"																				
7.12	Prova 6830A в комплекті з струмовими клещами Prova 6801 (або аналог)	ком. шт.	реактив	73,00	7	511,00	7,00	511,00	98,00	5,00	490,00	5,00	490,00	490,00	акт про приймання матеріалу №105-420 від 28.12.2019	2,00	21,00	34,25	ТЗОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-11-11-002494-б	виконання, перевищення вартості

№ з/п	Найменування засобів інвестицій проектів	Одиниця виміру	Заплановано на період						Закінчено на аналітичний період (порівняльний підсумок)		Використано				Результати документального підтвердження прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишилось на профіналізовані		Річний темп фінансово-вартісного зростання, що перевищує плановий, %	Використання робіт, послуг, програм, що перевищує плановий, %	Прогнози на виконання плану
			Додатковий звіт	Питома частка, що перевищує план, % (с/п/б/з)	кількість	вартість, тис. грн (с/п/б/з)	кількість	вартість, тис. грн (с/п/б/з)	Питома частка, що перевищує план, % (с/п/б/з)	профінансовано		основно								
										кількість	вартість, тис. грн (с/п/б/з)	кількість	вартість, тис. грн (с/п/б/з)	кількість		вартість, тис. грн (с/п/б/з)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12						17,00					
7.13	Вольтамперфазометр електронний РС-30 з класами КТІР-30 (або аналог)	шт	реактив	29,16	7	204,12	7,00	204,12	29,01	7,00	203,07	7,00	203,07		0,00	1,05	-0,51	ТЗОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-09-10-001575-b	економія	
7.14	Вимірювач падіння напруги СА210 (або аналог)	шт	реактив	85,00	7	595,00	7,00	595,00	92,16	6,00	552,96	6,00	552,96		1,00	42,04	8,42	ТЗОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-09-10-001575-b	виконання, перевищення варт., ш. варт., зменшення	
7.15	Кабелешукач МІ2093 для пошуку електропроводки (або аналог)	шт	реактив	9,31	14	130,35	14,00	130,35	10,16	12,00	121,92	12,00	121,92		2,00	8,43	9,12	ТЗОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-09-10-001575-b	виконання, перевищення варт., ш. варт., зменшення	
Разом по РФ "Південна залізниця"						1 440,47		1 440,47			1 367,95		1 367,95			72,52		ТОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-10-24-001548-с	економія	
7.16	Тестер Тераометр 5 kV M13201 (або аналог)	шт	реактив	46,84	2	93,68	2,00	93,68	35,97	2,00	71,94	2,00	71,94		0,00	21,74	-23,21	ТОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA-2019-10-24-001548-с	економія	
7.17	Бензопили STIHL MS 651 (або аналог)	шт	реактив	20,62	6	123,72	6,00	123,72	14,15	6,00	84,90	6,00	84,90		0,00	38,82	-31,38	ТОВ "Резон" відкриті торги, UA-2019-05-15-000157-b, UA-2019-07-26-000008-с	економія	
7.18	Кушоризи STIHL FS-450 (або аналог)	шт	реактив	16,55	8	132,40	8,00	132,40	15,00	8,00	119,99	8,00	119,99		0,00	12,41	-9,37	ТОВ "Резон" відкриті торги, UA-2019-07-10-000166-b	економія	
7.19	Прилад ПКВ-М7 для контролю параметрів вимикачів (або аналог)	шт	реактив	341,50	2	683,00	2,00	683,00	333,55	2,00	667,10	2,00	667,10		0,00	15,90	-2,33	ТОВ НВП Еталон Прилад, відкриті торги, UA-2019-06-13-002488-b	економія	
7.20	Потрагивний тепловізор FLIR E6 WiFi (або аналог)	шт	реактив	66,40	3	199,20	3,00	199,20	56,67	3,00	170,00	3,00	170,00		0,00	29,20	-14,66	ТОВ "Неотест ЛТД", відкриті торги, UA-2019-07-23-001412-с	економія	
7.21	Ретом-25 плюс нагрудний трансформатор РЕТ-3000 (або аналог)	шт	реактив	382,50	1	382,50	1,00	382,50	381,20	1,00	381,20	1,00	381,20		0,00	1,30	-0,34	ТОВ "Смарт Експр", відкриті торги, UA-2019-07-30-002023-b	економія	
7.22	Трасошукач С.А.Т.4 з генератором (або аналог)	шт	реактив	59,57	3	178,71	3,00	178,71	56,00	3,00	168,00	3,00	168,00		0,00	10,71	-5,99	ТОВ "Вертекс Україна", відкриті торги, UA-2019-08-01-001944-b	економія	
7.23	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	реактив	98,43	3	295,28	3,00	295,28	96,63	3,00	289,89	3,00	289,89		0,00	5,38	-1,82	ТОВ "НВП "Еталон-прилад", відкриті торги, UA №2019-10-24-002561-b	економія	
Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"						2 088,49		2 088,49			1 953,02		1 953,02			135,46				

№ з/п	Назва програми	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перспективні показники)				Виконано				Результати документів, якінідсвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишок на поточний період		Різнниця між фактично виконаною та запланованою	Виконавці, розділ, індекс, проєкт, номер, віднесено на експертизи (с/с)	Примітки по виконанню
			Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (с/с)	кількість	вартість, тис. грн (с/с)	кількість	вартість, тис. грн (с/с)	Питома частка, тис. грн (с/с)	кількість	вартість, тис. грн (с/с)	кількість	вартість, тис. грн (с/с)	кількість		кількість	вартість, тис. грн (с/с)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					12			17,00				
7.24	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	реактив	98,43	6	590,55	6,00	590,55		6,00	587,70	6,00	587,70		Акт прийому передачі б/н від 13.12.2019	0,00	2,85	-0,48	ТОВ «НВП «ЕТАЛОН-ПРИЛАД» відкритий торгів. UA-2019-10-03-001470-с	
Разом по Рф "Придніпровська залізниця"						590,55		590,55			587,70		587,70				2,85			
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця"						11 576,81		11 576,81			9 076,47		9 076,47				2 500,34			
Усього по програмі:						427 472,36		427 472,36			300 549,44		302 296,78				126 922,92			

* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

Керівник ліцензії

(або особа, яка виконує його обов'язки)

21.01.2020

Керівник ліцензії

(або особа, яка виконує його обов'язки)

21.01.2020

М.П.

Ю.М. Твердохліб

М.В. Ворітак

Укрзалізниця