

Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "Укрзалізниця"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	30.06.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за I півріччя 2019 року							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	305 919,66	82 380,05	14 181,30	18 360,49	17,21%	68 198,75
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	70 633,95	60 250,17	0,00	2 445,32	0,00%	60 250,17
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	5 763,38	5 763,38	0,00	0,00	0,00%	5 763,38
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	33 578,57	33 578,57	0,00	0,00	0,00%	33 578,57
7	Інше	11 576,81	11 576,81	0,00	0,00	0,00%	11 576,81
	Усього	427 472,36	193 548,97	14 181,30	20 805,81	7,33%	179 367,66

Директор департаменту  
електрифікації та електропостачання

Заступник директора департаменту  
електрифікації та електропостачання



*(Handwritten signature)*

Ю.М. Твердохліб

М.В. Ворчак

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за I півріччя 2019 року

Регіональна філія	№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Синхронізація	Закладено на поточний період				Закладено на поточний період (перехідний підсумок)				Планово				Розрахунок зменшення або збільшення запланованих витрат	Залишок не профінансовано	Розрахунок зменшення або збільшення запланованих витрат	Інформація щодо виконання заходів																			
				Закладено на поточний період				Закладено на поточний період (перехідний підсумок)				Планово																										
				Джерело фінансування	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість	вартість, тис. грн (без ПДВ)	кількість																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																			
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																						
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																						
1.1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																						
"Львівська залізниця"																																						
Розрахунок по РФ "Львівська залізниця"																																						
Всього будівництво ПЛ-6(10) кВ																																						
"Львівська залізниця"	1.2.1	Реконструкція "КСЛ 6 кВ" "Л-5" (Комарка 89/1 та Комарка 51/2)	км	аморти	4,6	5 820,80	0,00	0,00	0,00	798,34	0,00	1,30	1 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	ТОВ "Харківенергетик", виконано на замовлення ТОВ "Харківенергетик" UA-2019-03-06-000647-с																			
	1.2.2	Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Ковель – Володимир-Волинський» (дальність Ковель – Овадні)	об	аморти	1,00	5 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	1.2.3	Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Овадні – Луїди – Держордони» (дальність Овадні – Ізюм)	об	аморти	1,00	8 426,10	0,00	0,00	0,00	8 426,10	0,58	0,58	4 878,52	4 878,52	-0,58	-4 878,52	0,00	0,00																				
	1.2.4	Реконструкція ЛЕП-10 кВ "ПІ-2 - ПІ-5" (м. Івано-Франківськ)	об	аморти	1,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	1.2.5	Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Львів-1 - ПІ-5» (м. Івано-Франківськ)	км	аморти	1,50	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Розрахунок по РФ "Львівська залізниця"																																						
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ																																						
"Одеська залізниця"																																						
"Одеська залізниця"	1.2.6	Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ на дільниці Ізмаїл - Гашубнар (1 черга)	км	аморти	10,94	7 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	Розрахунок по РФ "Одеська залізниця"																																					
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ																																						
1.3 Реконструкція ПЛ-0,4 кВ																																						
"Львівська залізниця"																																						
"Львівська залізниця"	1.3.1	Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ "Проспект Гагаріна-1-7" м. Красний Львів	км	аморти	0,48	315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	1.3.2	Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ ПЛ "Привокзал" Філер "Жил. Будинку вул. Кірова, 19" м. Красний Львів	км	аморти	0,46	295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Розрахунок по РФ "Львівська залізниця"																																						
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ																																						



Регіональна філія	№ з/п	Назва програми	Одиниця виміру	Заплановано на проектний період				Заплановано на звітний період (приєднання до мережі)		Нинішнє				Розміри акційних або спеціальних заощаджень, одиноким об'єктом	Залишок по профінансуванню		Розміри фактичних витрат на проектування, %	Нинішній рівень приєднання до мережі (кВт)	Пріоритетність виконання
				Джерело фінансування	Питома вартість, тис. грн (без ПДВ)	Відсоток	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Відсоток	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Відсоток	профінансовано		Вартість, тис. грн (без ПДВ)		Відсоток				
											Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Відсоток							
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
"Південна залізниця"	1.4.9	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Куринська регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	1 910,16	1,00	1 910,16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
	1.4.10	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Переділобасівська регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	1 875,07	1,00	1 875,07	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
	1.4.11	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Бірки регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	2 124,41	1,00	2 124,41	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
	1.4.12	Технічне переоснащення з заміною АКБ разом з ЗПУ на тяговій підстанції Гринчате регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ, реконструкція приміщення)	об	аморти	2 515,15	1,00	2 515,15	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
	1.4.13	Технічне переоснащення ОРУ-110 тягової підстанції Дохова з встановленням УРОВ-110 регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (пристрій ПРВВ)	об	аморти	470,16	1,00	470,16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
1.4.14	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-3 "Бірки" (2 вимикачі 110 кВ, портали 110 кВ, 3 ТС 35 кВ)	об	аморти	5 161,16	1,00	5 161,16	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00			
1.4.15	Технічне переоснащення тягової підстанції ЕЧЕ-3 "Бірки" (2 вимикачі 110 кВ, портали 35 кВ, шини та ізолятори 110, 35 кВ, заміна кабельних каналів)	об	аморти	6 124,30	1,00	6 124,30	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00			

"Південна залізниця"

[illegible]



Регіональна філія	№ з/п	Найменування зводу/інвестиційного проекту	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (періодична підписка)				Інформація				Розмір змін фактичного виконання за періодом, що розглядається, %	Інформація про виконання робіт, послуг, наданих на замовлення (с/з)	Примітки до виконання плану
				Заплановано на поточний період				Заплановано на звітний період (періодична підписка)				Інформація						
				Додаток до звіту	Відомості	Відомості	Відомості	Додаток до звіту	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
"Придніпровська залізниця"	1.5.10	Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка I пусковий комплекс - Організація обслуговування на межі балансової належності ВРУ-150 кВ (3 блоки ТС 150 кВ, 6 блоків роз'єднувачів 150 кВ, 2 блоки ТН 150 кВ, 2 блоки ОПН-150 кВ)	об	аморти	10485,90	1,00	10 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
	1.5.11	Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка V пусковий комплекс - Штотова Управління та автоматика (ШУАЗи, матеріали)	об	аморти	6700,00	1,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
	1.5.12	Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка II пусковий комплекс - Будівельні роботи по ВРУ-150 кВ (перехідний захис) (3 вимикачі 150 кВ ЛТВ, 6 блоків роз'єднувачів 150 кВ, 6 ОПН-150 кВ)	об	основні засоби	10119,12	0,98	9 960,28	0,98	9 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	9 960,28	0,00	ТОВ "ЕДС Інжиніринг", викриті торги, UA-2018-07-27-000718-а
	1.5.13	Технічне переоснащення ВРУ-110 кВ та ЗРУ-10кВ тягової підстанції Роз'їзд-5 (1 вимикач ЛТВ-145, 18 ТС 110 кВ, 6 ТН 110 кВ, 12 роз'єднувачів 110 кВ, 12 ОПН 110 кВ, 3 вимикачі 10 кВ, 9 ТС 10 кВ)	об	аморти	22272,40	1,00	22 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
	Разом по РП "Придніпровська залізниця"							49 418,58		9 960,28		0,00				9 960,28		
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)							65 804,03		17 762,93		0,00				17 762,93			
1.6 Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ																		
"Донецька залізниця"	1.6.1	Реконструкція розподільних пристроїв 10, 35 кВ тягової підстанції Славскорт (9 вимикачів 35 кВ Siemens, 30 ТС 35 кВ, 6 ТН 35 кВ, 15 роз'єднувачів 35 кВ, 6 ОПН 35 кВ, 16 клемних шпиф 35 кВ, 6 комірков КРУН - 10 кВ, АКБ, ЗНП, 1 трансформатор 35/10, 2 ТПВ 35/0,23)	об	аморти	17 370,00	1,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
	Разом по РП "Донецька залізниця"							17 370,00		0,00		0,00			0,00			
"Львівська залізниця"	1.6.2	Реконструкція тягової підстанції Батієво (вимикач ВР-35 кВ - 3 шт. МРЗС - 2 шт. ТС-35 - 6 шт.)	об	аморти	1 596,50	1,00	1 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
	Разом по РП "Львівська залізниця"							1 596,50		0,00		0,00			0,00			

Регіональна філія	№ з/п	Назва об'єкта інвестування проекти	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перехідний підсумок)				Навчально- професійно				Розмір фактично перевірено проектних рішень і планованих »,»	Наличність робіт, послуг підприємств на історичній території	Прийняті на виконання плану							
				Державна форма власності	Питома частка, окремий внесок, %	Відсоток, окремий внесок, тис. грн	Відсоток, окремий внесок, тис. грн	Відсоток, окремий внесок, тис. грн	Відсоток, окремий внесок, тис. грн	професійно		освітньо		Розмір фактично перевірено проектних рішень і планованих »,»											
										Відсоток, окремий внесок, тис. грн	Відсоток, окремий внесок, тис. грн	Відсоток, окремий внесок, тис. грн	Відсоток, окремий внесок, тис. грн		Відсоток, окремий внесок, тис. грн				Відсоток, окремий внесок, тис. грн						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
"Південна залізниця"	1.6.3	Модернізація тягової підстанції Безлюдишка (8 вимикачів 35 кВ, 12 ТС-35 кВ, 2 роз'єднувачі 35 кВ)	об	аморти	5711,00	1,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00										
	1.6.4	Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-38 "Безлюдишка" (8 вимикачів 35 кВ з вбудованими ТС)	об	аморти	5605,81	1,00	5 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00										
	1.6.5	Технічне переоснащення з замною АКБ разом із ЗПУ на тяговій підстанції Зелений Колодязь регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (АКБ, ЗПУ)	об	аморти	1554,76	1,00	1 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00										
	Розмір по РФ "Південна залізниця"																								
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ																									
1.7 Реконструкція ТП РП-6 (10 кВ)																									
"Одеська залізниця"	1.7.1	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ТП-12 ст. Помічна регіональної філії "Одеська залізниця" Кропивницька обл./Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Вокзальна, б/а (5 компрес КСО-393, 8 компрес ЦО-90)	об	аморти	862,30	1,00	862,30	1,00	862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00										
	1.7.2	Технічне переоснащення ТП- За. Кропивницька обл., м. Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 10 В (2 трансформатора 630 кВА, 13 компрес КВ-2001, 18 компрес ЦО-90)	об	аморти	1 463,50	1,00	1 463,50	1,00	1 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00										
	1.7.3	Технічне переоснащення ДТ З*400 ТП-57 ст. Котовськ (ДТА 1200 кВт, 6 компрес ЦО-90)	об	аморти	8 978,00	1,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00										
	Розмір по РФ "Одеська залізниця"																								
	1.7.4	Технічне переоснащення ТП- 7 м. Харків регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" в Харківській області (2 трансформатори 400 кВА, компрес 0,4 кВ, компрес 6 кВ, реконструкція будівлі, улаштування ТУ, пожежної сигналізації, опалення)	об	аморти	3 114,10	1,00	3 114,10	1,00	3 114,10	0,13	379,65	0,21	628,54	0,87	-6,01		ТОВ "Лун", відкритий торгів. УА-2019-03-04- 000820-b								



Регіональна філія	№ з/п	Найменування заводу-виробника продукції	Одиниця виміру	Задано на проектний період						Задано на літній період (проектна норма)				Повністю				Розмір майже фактично списаних грошових коштів, %	Норматив річної вартості списуваного майна		
				Державна субвенція	Вартість, тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість, тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість, тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість, тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість, тис. грн без ПДВ	Кількість	Вартість, тис. грн без ПДВ	Кількість					
"Південно"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.7.12	Реконструкція РП-508 ст Київ-Пасажирський в м. Київ, вул. Вокзальна, 1 (КСО-2)99	об	аморти	5388,15	1,00	5 388,15	1,00	5 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 012,05	5 012,05	5 012,05	5 012,05	-100,00	108 "Даро-змикач" відкритий тип, U/A=2018; 10-8-001759с
	1.7.13	Реконструкція ТП-756-10/0,4 кВ ст. Київ-Петрівка Південно-Західної залізнич	об	аморти	5083,40	1,00	5 083,40	1,00	5 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 012,05	5 012,05	5 012,05	5 012,05	-1,40	
Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"					18 631,49		53 352,28		18 631,49		44 374,28		5 012,05		5 391,70		5 012,05		13 619,44		
Всього о реконструкції ТП, РП-6 (10 кВ)																					
1.8 Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)																					
"Донецька залізниця"	1.8.1	Заміна трансформаторної підстанції «Промінка стара» по станції Лиман на модульну (модульна КТП)	об	реактив	484,20	1,00	484,20	1,00	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	484,20	484,20	484,20	484,20	-100,00	
	Разом по РФ "Донецька залізниця"					484,20		484,20		484,20		484,20		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1.8.2	Модернізація ТП-11 станція Кременчук (перехідний захід) (10 компрок 10 кВ, 3 компрки 0,4 кВ, реконструкція будівлі, ТУ)	об	пенсійні кошти	1560,49	0,59	917,80	0,59	917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	917,80	917,80	917,80	917,80	-100,00	
Разом по РФ "Південна залізниця"					917,80		1 402,00		917,80		1 402,00		0,00		0,00		0,00		917,80		
Всього о модернізації ТП, РП-6 (10 кВ)																					
1.9 Інше																					
"Південна залізниця"	1.9.1	Проектування "Реконструкція ВРП-110 кВ ЕЧЕ-5 Шевченко"	шт.	реактив	430,31	1,00	430,31	1,00	430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	430,31	430,31	430,31	430,31	-100,00	
	1.9.2	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції № 3 ст. Покровськ	шт.	реактив	192,12	1,00	192,12	1,00	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	192,12	192,12	192,12	192,12	-100,00	
	1.9.3	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції Компресорна ст. Удачна	шт.	реактив	192,12	1,00	192,12	1,00	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	192,12	192,12	192,12	192,12	-100,00	
	1.9.4	Проектування Реконструкція релейного захисту трансформаторної підстанції № 6 ст. Покровськ	шт.	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	91,92	91,92	91,92	91,92	-100,00	
	1.9.5	Проектування Реконструкція релейного захисту трансформаторної підстанції № 19 ст. Покровськ	шт.	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	91,92	91,92	91,92	91,92	-100,00	
	1.9.6	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції ст. Роє	шт.	реактив	91,92	1,00	91,92	1,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	91,92	91,92	91,92	91,92	-100,00	
	1.9.7	Проектування Реконструкція тягової підстанції Удачна	шт.	реактив	470,04	1,00	470,04	1,00	470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	470,04	470,04	470,04	470,04	-100,00	

Регіональна філія/філія	№ з/п	Найменування засоби/назви об'єктів	Стан на початок періоду	Забудовано на поточний період					Забудовано на звітний період (періодичні підрахунки)		Виконано				Розмір має бюджетно-вартісної частини проекту на підставі, %	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Прогнозована змінна
				Державна субвенція	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	профінансовано		освоєно					
										Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)	Відомість, розв'язана, інвестує, інвестує на звітний період (с/г)				
"Дніпро"	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	1.9.8	Проектування Реконструкція ВРП-35кВ тягової підстанції Язикове	шт	реалізовано	203.24	1.00	203.24	1.00	203.24		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	203.24	-100.00
	1.9.9	Проектування Реконструкція ТП-13 Ниркове	шт	реалізовано	83.43	1.00	83.43	1.00	83.43		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	83.43	-100.00
	1.9.10	Проектування Реконструкція ВРП-110кВ тягової підстанції Кальчик із заміною відокремлювачів, короткозамикачів на елементарні вимикачі	шт	реалізовано	232.31	1.00	232.31	1.00	232.31		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	232.31	-100.00
	1.9.11	Проектування Реконструкція тягової підстанції Сартана із заміною акумуляторної батареї	шт	реалізовано	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	-100.00
	1.9.12	Проектування Реконструкція ВРП-110 кВ тягової підстанції Карань із заміною секційного масляного вимикача на елементарні	шт	реалізовано	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	-100.00
Разом по РВ "Дніпровська залізниця"							2 279.32		2 279.32		0.00	0.00	0.00	0.00		2 279.32	
"Львівська залізниця"	1.9.13	Проектування "Будівництво лінії ЛЕП-110 резервного живлення тягової підстанції Ківерці"	шт	реалізовано	344.90	1.00	344.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
	1.9.14	Проектування Реконструкція тягової підстанції Сняляна	шт	реалізовано	146.00	1.00	146.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
	1.9.15	Проектування Реконструкція тягової підстанції Бескид	шт	реалізовано	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	-100.00
	1.9.16	Проектування Реконструкція тягової підстанції Дубно	шт	реалізовано	262.00	1.00	262.00	1.00	262.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	262.00	-100.00
	1.9.17	Проектування Реконструкція тягової підстанції Лавочне	шт	реалізовано	280.00	1.00	280.00	1.00	280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	280.00	-100.00
	Разом по РВ "Львівська залізниця"						1 232.90		1 232.90		0.00	0.00	0.00	0.00		742.00	
	1.9.18	Проектування Технічне переоснащення РЗА і управління силовими обладнаннями ПС Можарове 150/35/27.5/10 кВ м Кропивницький, вул. Аджамська 1Г	шт	реалізовано	422.50	1.00	422.50	1.00	422.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	422.50	-100.00
	1.9.19	Проектування Технічне переоснащення ВРП-35кВ 3 с.п. ЦРП Знам'янка ПС-35/10/6 кВ Знам'янка інспекторської електростанції за адресою м. Знам'янка вул. Федора Горбунова 74	шт	реалізовано	287.71	1.00	287.71	1.00	287.71		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	287.71	-100.00

Регіональна фінансова діяльність	№ з/п	Назва операції з фінансовою діяльністю	Одиниця виміру	Забезпечення на поточний період				Забезпечення на кредитний період (парасистема підкузови)		Інвестиції				Результат документації зведеного фінансового результату по підприємству	Річний мак. фінансово-кредитний обсяг операцій на плановий рік	Інвестиційні ресурси, окремим напрямком на експлуатацію (у т.ч.)	Прогнозовані зменшення
				Джерело фінансування	Питома частка, окремим напрямком на експлуатацію	кількість	вартість, окремим напрямком на експлуатацію	кількість	вартість, окремим напрямком на експлуатацію	профінансування		основна					
										кількість	вартість, окремим напрямком на експлуатацію	кількість	вартість, окремим напрямком на експлуатацію				
"Одеська залізниця"	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	1.9.20	Проектування Технічне переконання ТП-41 ст. Циткове із залізничної об'їздки 100.4 кВ ТП-41 ст. Циткове, Черкаська обл., Городищенський р-н, смт. Циткове, вул. Привокзальна, б/н	шт	реклам	233.85	1.00	233.85	1.00	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	233.85	-100.00	
	1.9.21	Проектування Технічне переконання ПЖ «Драбове» із залізничної об'їздки 100.4 кВ ПЖ «Драбове» ст. Драбове – Барятинська, Черкаська обл., Барятинський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Жонглерів, 2-а	шт	реклам	128.04	1.00	128.04	1.00	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	128.04	-100.00	
	1.9.22	Проектування Технічне переконання ПП-0.4кВ від ТП-714 фідер №12 "житловий фонд" вул. «Паровозна», вул. Паровозна, м. Херсон	шт	реклам	62.56	1.00	62.56	1.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	62.56	-100.00	
	1.9.23	Проектування Технічне переконання ПП-0.4кВ від ТП-714 фідер №1 "житловий фонд" вул. «Паровозна", за адресою вул. Паровозна, м. Херсон	шт	реклам	62.56	1.00	62.56	1.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	62.56	-100.00	
Різна по РВ "Одеська залізниця"	1.9.24	Проектування Технічне переконання ПП-0.4кВ від КТП-39 фідер №2 "житловий фонд", зупиночна платформа "Путіська", м. Херсон	шт	реклам	62.56	1.00	62.56	1.00	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	62.56	-100.00	
	1.9.25	Проектування Технічне переконання тягової підстанції Лозова з встановленням пристрою АЧР	шт	реклам	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	80.42	0.70	56.30	1.00	80.42	43.70	-19.58	ТОВ "Харківпроенерго", допорогові закупівлі, UA-2019-04-15-000972-с
	1.9.26	Проектування Технічне переконання тягової підстанції Змія з встановленням пристрою АЧР	шт	реклам	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	80.42	1.00	80.42	1.00	80.42	19.58	-19.58	ТОВ "Харківпроенерго", допорогові закупівлі, UA-2019-04-15-000365-b
	1.9.27	Проектування Технічне переконання ЦРП-1 Лозова з встановленням пристрою АЧР	шт	реклам	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00	49.38	0.70	34.56	1.00	49.38	35.44	-29.46	ТОВ "Харківпроенерго", допорогові закупівлі, UA-2019-04-15-000331-b
	1.9.28	Проектування Технічне переконання с/замкнуто АKB та ЗПУ на ПС Гракове	шт	реклам	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00			0.00		1.00	80.00	-100.00	

Філіялі	№ з/п	Найменування складових підрозділів	Сині на у	Заплановано на проектний період						Заплановано на поточний період (показується підсумок)				Накопичено				Розниця між фактично виконано станом показу та планом, %	Відомість про виконання показу показує на стан	Відомість про виконання показу показує на стан
				Державні закази	Питомі показу, тис. грн (субсидії)	кількість	вартість, тис. грн (субсидії)	кількість	вартість, тис. грн (субсидії)	кількість	вартість, тис. грн (субсидії)	кількість	вартість, тис. грн (субсидії)	кількість	вартість, тис. грн (субсидії)	кількість	вартість, тис. грн (субсидії)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
"Південна залізниця"	1.9.29	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Слатине	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.30	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.31	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Бляківка	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.32	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовецька	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.33	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.34	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Тополі	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.35	Проектування Технічне переворачування с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Буцелівка	шт	реактив	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00		0,00		0,00		0,00	1,00	70,00	-100,00		
	1.9.36	Проектування Технічне переворачування ТП-5 у м. Куп'яцьк	шт	реактив	160,00	1,00	160,00	1,00	160,00		0,00		0,00		0,00	1,00	160,00	-100,00		
	1.9.37	Проектування Технічне переворачування ТП-45 у м. Куп'яцьк	шт	реактив	140,00	1,00	140,00	1,00	140,00		0,00		0,00		0,00	1,00	140,00	-100,00		
	1.9.38	Проектування Технічне переворачування ТП-4 у м. Харків (Основа)	шт	реактив	130,00	1,00	130,00	1,00	130,00		0,00		0,00		0,00	1,00	130,00	-100,00		
	1.9.39	Проектування Технічне переворачування ТП-2 у м. Дозова	шт	реактив	180,00	1,00	180,00	1,00	180,00		0,00		0,00		0,00	1,00	180,00	-100,00		
	1.9.40	Проектування Технічне переворачування ТП-4 у м. Дозова	шт	реактив	180,00	1,00	180,00	1,00	180,00		0,00		0,00		0,00	1,00	180,00	-100,00		
	1.9.41	Проектування Технічне переворачування ТП-8 у м. Дозова	шт	реактив	160,00	1,00	160,00	1,00	160,00		0,00		0,00		0,00	1,00	160,00	-100,00		
	1.9.42	Проектування Будівництво ПЛ Кременчук 330- Кременчук тягова	шт	реактив	3262,44	1,00	3 262,44	1,00	3 262,44		0,00		0,00		0,00	1,00	3 262,44	-100,00		
	1.9.43	Проектування Технічне переворачування ЛЕП-10 ПП-6- ТП-60 у м. Кременчук	шт	реактив	310,00	1,00	310,00	1,00	310,00		0,00		0,00		0,00	1,00	310,00	-100,00		
	1.9.44	Проектування Технічне переворачування ЛЕП-10 ПП- 70-ТП-69 у м. Кременчук	шт	реактив	310,00	1,00	310,00	1,00	310,00		0,00		0,00		0,00	1,00	310,00	-100,00		
Разом по РП "Південна залізниця"							5 672,44		5 672,44		171,28		210,22				5 501,16			
1.9.45	Проектування Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510		шт	реактив	142,31	1,00	142,31	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-100,00		

4

Регіональна філія/філія	№ з/п	Найменування складових підрозділів проекту	Одиниця виміру	Заплановано на проектний період				Закінчено на поточний період (періодично підсумовує)				Плановано				Розниця між фактично виконаною роботою та планованою *	Відхилення від плану	Відхилення від плану
				Державна служба	кількість	вартість, ок. грн (с/з ПДВ)	кількість	вартість, ок. грн (с/з ПДВ)	кількість	вартість, ок. грн (с/з ПДВ)	кількість	вартість, ок. грн (с/з ПДВ)	кількість	вартість, ок. грн (с/з ПДВ)	кількість			
"Південно-Західна залізниця"	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	1.46	Проектування Реконструкції системи визначення пошкодження в пристроях електропостачання та діагностики обладнання ПС Колодне	шт	реактив	1,00	164,60		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
	1.47	Проектування Реконструкції системи визначення пошкодження в пристроях електропостачання та діагностики обладнання ПС Фастів	шт	реактив	1,00	145,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	-100,00		
	Разом по РРФ "Південно-Західна залізниця"						451,91		0,00			0,00		0,00				
Всього Інше							10 896,34		9 953,53			171,28		210,22			9 782,25	
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця"							305 919,66		82 380,05			14 181,30		18 360,49			68 198,75	
2. Заходи зі зниження технічних витрат електричної енергії																		
"Львівська залізниця"	2.1	ТС-110	шт	реактив	114,50	12	1 374,00	12	1 374,00			0,00		0,00	12,00	1 374,00	-100,00	
	2.2	ТН-35	шт	реактив	30,00	6	180,00	6	180,00			0,00		0,00	6,00	180,00	-100,00	
	2.3	ТС-35	шт	реактив	45,00	12	540,00	12	540,00			0,00		0,00	12,00	540,00	-100,00	
	2.4	ТС-10	шт	реактив	7,50	10	75,00	10	75,00			0,00		0,00	10,00	75,00	-100,00	
	2.5	ТН-10	шт	реактив	10,50	1	10,50	1	10,50			0,00		0,00	1,00	10,50	-100,00	
	2.6	Вировнення АСКОЕ побут (з лічильниками ел енергії з РЛС модулем), в тому числі:	об	реактив	1,74	1777	3 089,79	1 777	3 089,79			0,00		0,00	1 777,00	3 089,79	-100,00	
		Лічильник однофазний багатотарифний з РЛС модулем	шт		1,30	1777	2 310,10					0,00		0,00	0,00	0,00		
		Лічильник трифазний багатотарифний з РЛС модулем	шт		2,84	84	238,14					0,00		0,00	0,00	0,00		
		Інші матеріали					541,55					0,00		0,00	0,00	0,00		
	2.7	Придбання обладнання АСКОЕ тягових підстанцій та залізничних вузлів	шт	реактив	29,00	19	551,00	19	551,00			0,00		0,00	19,00	551,00	-100,00	
	2.8	Програмне забезпечення АСКОЕ	шт	реактив	132,50	1	132,50	1	132,50			0,00		0,00	1,00	132,50	-100,00	
	2.9	Програмне забезпечення для серверів	шт	реактив		3	640,00	3	640,00			0,00	0	0,00	3	640,00		
		Windows Server x64 зі службою віддалених робочих столів	шт		20,00	2	40,00	2	40,00			0,00		0,00	2,00	40,00	-100,00	
		Oracle Database Server або аналог	шт		600,00	1	600,00	1	600,00			0,00		0,00	1,00	600,00	-100,00	
	2.10	АСКОЕ ринкових точок	шт	реактив	3,33	167	555,82	167	555,82			0,00		0,00	167,00	555,82	-100,00	
Разом по РРФ "Львівська залізниця"							7 148,61		7 148,61			0,00		0,00		7 148,61		
"Львівська залізниця"	2.11	ТС-110	шт	реактив	114,50	21	2 404,50	21	2 404,50			0,00		0,00	21,00	2 404,50	-100,00	
	2.12	ТН-110	шт	реактив	119,05	12	1 428,60	12	1 428,60			0,00		0,00	12,00	1 428,60	-100,00	
	2.13	ТС-35	шт	реактив	45,00	15	675,00	15	675,00			0,00		0,00	15,00	675,00	-100,00	
	2.14	ТН-35	шт	реактив	30	12	360,00	12	360,00			0,00		0,00	12,00	360,00	-100,00	



№ з/п	Підприємство, що виконало роботи	Одиниця виміру	Заплановано на поточний період						Заплановано на наступний період (щорічний підсумок)		Наявність				Кількість лічильників, які не відповідають вимогам	Класифікація лічильників	Рішення щодо фінансування лічильників, що не відповідають вимогам	Інформація про виконавця (назва, код)	Примітки до рішення
			Джерело фінансування	Питома витрата, тис. грн (с/к)	кількість	вартість, тис. грн (с/к)	кількість	вартість, тис. грн (с/к)	Питома витрата, тис. грн (с/к)	кількість	вартість, тис. грн (с/к)	кількість	вартість, тис. грн (с/к)						
														кількість					
1		2	3	4	5	6	7	8	9										
2.22	Технічне переоснащення тягової підстанції "Змітфін" "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	об	реаліст	7 115,41	1	7 115,41	1	7 115,41			5 750,00		0,15	839,76	1,00	7 115,41	-19,19	130В "JY4", відкриті торти, U/A-2019-03-12-0002294-я	
2.23	Технічне переоснащення тягової підстанції Мерцафін "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	об	реаліст	5 864,45	1	5 864,45	0	0,00						0,00	0,00	0,00	-100,00		
	Виробничі роботи по ремонту лічильників, у т.ч.																		
2.24	Заміна лічильників у побутових споживачів з виводом на фасад (бокс з лічильником та автоматами)	шт.	реаліст	1,50	1000	1 500,00	1 000	1 500,00						0,00	0,00	1 000,00	-100,00		
2.25	Трифазні прилади обліку електричної енергії (типу ІНК з інтерфейсом RS-485) або аналог	шт.	реаліст	3,45	100	345,00	100	345,00						0,00	0,00	100,00	-100,00		
2.26	Лічильники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL 7000 Smart або аналог	шт.	реаліст	9,50	50	475,00	50	475,00						0,00	0,00	50,00	-100,00		
2.27	Лічильник електричної енергії зразковий трифазний ЕП 8.3 IY8E (кл.т. 0,1)	шт.	реаліст	250,00	1	250,00	1	250,00						0,00	0,00	1,00	-100,00		
2.28	Комунікаційний модуль 8.3 IY8E (кл.т. 0,1)	шт.	реаліст	29,00	8	232,00	8	232,00						0,00	0,00	8,00	-100,00		
	Автоматизація ВОЛ: на лінії, мережі, в т.ч.																		
2.29	Розробка ПКД	од.	реаліст	3,50	203	710,50	203	710,50						0,00	0,00	203,00	-100,00		
2.30	Впровадження АСКОВ: побуд (з лічильниками ел. енергії з PLS модулем), в тому числі:	ком. під	реаліст	1,54	1737	2 666,84	1 737	2 666,84						0,00	0,00	1 737,00	-100,00		
	Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем	шт.		1,30	1737	2 258,10								0,00	0,00	0,00			
	Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем	шт.		2,84	37	104,90								0,00	0,00	0,00			
	Інші матеріали					303,85								0,00	0,00	0,00			
	Заміна трансформаторів струму та напруги, які не відповідають вимогам																		
2.31	ТН 110	шт.	реаліст	119,05	30	3 571,50	30	3 571,50						0,00	0,00	30,00	-100,00		
2.32	ТН 35	шт.	реаліст	30,00	42	1 260,00	42	1 260,00						0,00	0,00	42,00	-100,00		
2.33	ТС-35	шт.	реаліст	45,00	6	270,00	6	270,00						0,00	0,00	6,00	-100,00		
Разом по РФ "Південна залізниця"								31 230,70						839,76		25 366,25			
2.34	Трифазні лічильники типу МТХ з PLS модулем або аналог	шт.	реаліст	3,70	968	3 581,60	968	3 581,60						0,00	0,00	968,00	-100,00		
2.35	Придбання лічильників з модулем дистанційного зчитування (GSM, GPRS) типу МТХ або аналог	шт.	реаліст	5,83	957	5 579,31	957	5 579,31						0,00	0,00	957,00	-100,00		
2.36	ТС-110	шт.	реаліст	114,50	6	687,00	6	687,00						0,00	0,00	6,00	-100,00		
2.37	ТН-110	шт.	реаліст	119,05	6	714,30	6	714,30						0,00	0,00	6,00	-100,00		
2.38	ТС-35	шт.	реаліст	45,00	15	675,00	15	675,00						0,00	0,00	15,00	-100,00		
2.39	ТС-10	шт.	реаліст	7,50	165	1 237,50	165	1 237,50						0,00	0,00	165,00	-100,00		

Регіональна філія	№ з/п	Опис виконаних робіт	Одиниця виміру	Вартісними на проміжний період				Заплановано на щільний період (протягом року)				Повністю				Результати виконаних робіт за періодом з початку року до кінця року	Зашифровано професійно		Індивідуальні результати роботи, виконаної за періодом з початку року до кінця року	Примітки
				Індивідуальні результати	Вартість, тис. грн (с) USD	Кількість	Вартість, тис. грн (с) USD	Кількість	Вартість, тис. грн (с) USD	Кількість	Вартість, тис. грн (с) USD	Вартість, тис. грн (с) USD	Кількість	Вартість, тис. грн (с) USD	Кількість		Вартість, тис. грн (с) USD	Кількість		
"Південно-Західна"	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	2.40	ТН-10	шт	реактив	10,50	35	367,50	35	367,50			0,00					35,00	367,50	-100,00	
	2.41	Т-0,66 з 16-ричним міжоперічним інтервалом	шт	реактив	0,89	450	399,38	450	399,38			0,00					450,00	399,38	-100,00	
	2.42	Вироблення АСКОЕ побит (з лінійними ел енергією з РLS модулем), в тому числі	об	реактив	1,49	1082	1 609,48	0	0,00	1,48		1 605,56	1 082				0,00	0,00	-0,24	ТОВ "АЛІОН" - відкриті торги, UA-2019-03-22-140333444
		Лінійник однофазний багатотарифний з PLS модулем	шт		1,30	1082	1 406,60					0,00					0,00	0,00		
"Південно-Західна"		Лінійник трифазний багатотарифний з PLS модулем	шт		2,84	33	93,56					0,00					0,00	0,00		
		Інші матеріали					109,33					0,00					0,00	0,00		
	Разом по РФ "Південно-Західна лінійка"						14 851,07		13 241,59			1 605,56						13 241,59		
	2.43	Вироблення АСКОЕ побит (з лінійними ел енергією з Zigbee модулем), в тому числі	об	реактив	2,00	1456	2 909,85	0	0,00			0,00					0,00	0,00	-100,00	
		Лінійник однофазний багатотарифний з Zigbee модулем	шт		1,60	1456	2 329,60	0	0,00			0,00					0,00	0,00		
"Південно-Західна"		Лінійник трифазний багатотарифний з Zigbee модулем	шт		3,30	96	316,80	0	0,00			0,00					0,00	0,00		
		Інші матеріали					263,45	0	0,00			0,00					0,00	0,00		
	2.44	ТС-35	шт	реактив	45,00	58	2 610,00	58	2 610,00			0,00					58,00	2 610,00	-100,00	
	2.45	лінійники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL 7000 Smart або аналог	шт	реактив	9,50	100	950,00	100	950,00			0,00					100,00	950,00	-100,00	
	2.46	Комунікаційний модуль	шт	реактив	29,00	29	841,00	29	841,00			0,00					29,00	841,00	-100,00	
Разом по РФ "Південно-Західна лінійка"							7 310,85		4 401,00			0,00						4 401,00		
Усього по розділу 2 по ПАТ "Україніа"							70 633,95		60 250,17			2 445,32						60 250,17		
3. Вироблення та розвиток АС/ІТК																				
Усього по розділу 3 по ПАТ "Україніа"							0,00		0,00			0,00						0,00		
4. Вироблення та розвиток інформаційних технологій																				
"Донецька залізниця"	4.1	Придбання побутових	шт	реактив	18,37	15	275,55	15	275,55			0,00					15,00	275,55	-100,00	
	4.2	Придбання нових багатотарифних пристроїв АЗ	шт	реактив	29,75	13	386,75	13	386,75			0,00					13,00	386,75	-100,00	
	4.3	Плотер	шт	реактив	35,33	2	70,66	2	70,66			0,00					2,00	70,66	-100,00	
	Разом по РФ "Донецька залізниця"						732,96		732,96			0,00					6,00	732,96		
	4.4	закупівля побутових	шт	реактив	18,37	6	110,22	6	110,22			0,00					6,00	110,22	-100,00	
"Дніпропетровська залізниця"	4.5	закупівля робочих станцій в комплект	шт	реактив	28,33	12	339,96	12	339,96			0,00					12,00	339,96	-100,00	
	4.6	закупівля багатотарифних пристроїв (копр. друк)	шт	реактив	16,78	7	117,46	7	117,46			0,00					7,00	117,46	-100,00	
	4.7	закупівля друкувальних пристроїв (принтерів)	шт	реактив	16,56	10	165,60	10	165,60			0,00					10,00	165,60	-100,00	
	4.8	закупівля джерел безперебійного живлення типу UPS-650 або аналог	шт	реактив	3,16	25	79,00	25	79,00			0,00					25,00	79,00	-100,00	
	Разом по РФ "Дніпропетровська залізниця"						812,24		812,24			0,00						812,24		



Регіональна філія/філія	№ з/п	Підприємства, які були інвестором	Стан на дату інвентаризації	Заплановано на поточний період				Заплановано на наступний період (перехідний підсумок)				Інвентаризація				Розмір чистого фінансового результату операцій за період, що закінчується 31 грудня	Інформація щодо інвестора на наступний період (№ з/п)	Примітки до фінансової звітності
				Джерело фінансування	Питома частка, п.к. грн (с%)		к-сть	вартість, п.к. грн (с%)	к-сть	вартість, п.к. грн (с%)	префінасування		Розмір чистого фінансового результату операцій за період, що закінчується 31 грудня					
					к-сть	вартість, п.к. грн (с%)					к-сть	вартість, п.к. грн (с%)		к-сть	вартість, п.к. грн (с%)			
"Львівська залізниця"	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	6.6	С/додаток 1 до базисного автомобіля МАЗ (або аналог)	од.	реактив	1 659,46	1	1 659,46	1	1 659,46	0,00	0,00	1,00	1 659,46		-100,00			
	6.7	Прицеп МАЗ-975800-2010 (або аналог) для перевезення опору ЛЕН	од.	реактив	507,36	1	507,36	1	507,36	0,00	0,00	1,00	507,36		-100,00			
"Львівська залізниця"	6.8	Електротехнічна пересувна лабораторія типу ЕЛД-35К на базі автомобіля IVECO Daily 35S17wd (або аналог)	од.	реактив	3 400,00	1	3 400,00	1	3 400,00	0,00	0,00	1,00	3 400,00		-100,00			
	<b>Разом по РФ "Львівська залізниця"</b>																	
	6.9	Автомобіль КС-55727-С12 вантажопідйомності 25т на шасі МАЗ-6312С3-529-010 (або аналог)	од.	реактив	3 345,80	1	3 345,80	1	3 345,80	0,00	0,00	1,00	3 345,80		-100,00			
"Південна залізниця"	6.10	Бурильно-кранова машина БКУ-1МК-Т на базі трактора ХТЛ-200	од.	реактив	1 397,27	1	1 397,27	1	1 397,27	0,00	0,00	1,00	1 397,27		-100,00			
	6.11	Автомобіль торговий КРАЗ 5233BE (або аналог)	од.	реактив	2 468,92	1	2 468,92	1	2 468,92	0,00	0,00	1,00	2 468,92		-100,00			
	<b>Разом по РФ "Південна залізниця"</b>																	
"Південно-Західна залізниця"	6.12	Автомобіль-додаток з підйомним АПТ-20-8 на шасі МАЗ-4371N2 (або аналог)	од.	реактив	2 010,00	1	2 010,00	1	2 010,00	0,00	0,00	1,00	2 010,00		-100,00			
	6.13	Автомобіль підвищеної прохідності SsangYoung Korando (або аналог)	од.	реактив	635,34	1	635,34	1	635,34	0,00	0,00	1,00	635,34		-100,00			
	<b>Разом по РФ "Південно-Західна залізниця"</b>																	
"Південно-Західна залізниця"	6.14	Автомобіль КС-55727-С12 вантажопідйомності 25т на шасі МАЗ-6312С3-529-010 (або аналог)	од.	реактив	3 345,80	1	3 345,80	1	3 345,80	0,00	0,00	1,00	3 345,80		-100,00			
	6.15	Бригадний автомобіль на шасі МАЗ-531615 з колісною формулою 4x4 (або аналог)	од.	реактив	1928,235	2	3 856,47	2	3 856,47	0,00	0,00	2,00	3 856,47		-100,00			
	6.16	Ямобур столбостав БКМ-420 на базі трактора Т-150 (або аналог)	од.	реактив	1 531,90	1	1 531,90	1	1 531,90	0,00	0,00	1,00	1 531,90		-100,00			
"Придніпровська залізниця"	<b>Разом по РФ "Придніпровська залізниця"</b>																	
	<b>Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця"</b>																	
	<b>7. Інше</b>																	
"Донецька залізниця"	7.1	Тепловоз Flit T-540 (або аналог)	шт.	реактив	450,00	1	450,00	1	450,00	0,00	0,00	1,00	450,00		-100,00			
	7.2	Випробувальний комплекс рейсового захисту і автоматики РЕ ГОМ-61 (або аналог)	шт.	реактив	1 000,00	1	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00		-100,00			
	7.3	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт.	реактив	98,43	5	492,13	5	492,13	0,00	0,00	5,00	492,13		-100,00			
<b>Разом по РФ "Донецька залізниця"</b>																		

20

Філіялі	№ з/п	Найменування асортименту (назва)	Єдиниця виміру	Заплановано на періодичний період				Заплановано на піврічний період (періодичний підсумок)				Плановано				Результат виконання за періодичний період (підсумок)	Плановано за періодичний період (підсумок)	Відхилення від плану	Пояснення відхилення від плану
				Джерело фінансування	Питома частка, тис. грн (с) (с/тис. грн)	кількість	вартість, тис. грн (с) (с/тис. грн)	кількість	вартість, тис. грн (с) (с/тис. грн)	Питома частка, тис. грн (с) (с/тис. грн)	кількість	вартість, тис. грн (с) (с/тис. грн)	кількість	вартість, тис. грн (с) (с/тис. грн)	кількість				
"Львівська залізниця"	1		шт		3	6	7	8	9										
	7.4	Тепловоз FLIR-E85 (або аналог)	шт	реактив	291,52	1,00	291,52	1	291,52			0,00		0,00	1,00	291,52	-100,00		
	7.5	Газовий хроматограф "Кристалікс-4000M" з модулем ДПН/ДПН (або аналог)	шт	реактив	914,33	1,00	914,33	1	914,33			0,00		0,00	1,00	914,33	-100,00		
	7.6	Візирний лічильник "МТ30" (або аналог)	шт	реактив	184,00	3,00	552,00	3	552,00			0,00		0,00	3,00	552,00	-100,00		
	7.7	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	реактив	98,43	7,00	688,98	7	688,98			0,00		0,00	7,00	688,98	-100,00		
	7.8	Кушориз Husqvarna 545RX (або аналог)	шт	реактив	23,15	7,00	162,05	7	162,05			0,00		0,00	7,00	162,05	-100,00		
	7.9	Бензоконди ланцюгова Husqvarna 550 XP (або аналог)	шт	реактив	17,73	11,00	195,03	11	195,03			0,00		0,00	11,00	195,03	-100,00		
	Разом по РВ "Львівська залізниця"						2 803,91		2 803,91			0,00		0,00		2 803,91			
	7.10	Комплексна електротехнічна лабораторія ETJL-35K з автомобілем Ford Transit V363 (або аналог)	шт	реактив	2 416,00	1	2 416,00	1	2 416,00			0,00		0,00	1,00	2 416,00	-100,00		
"Одеська залізниця"	7.11	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	реактив	98,43	3	295,28	3	295,28			0,00		0,00	3,00	295,28	-100,00		
	Разом по РВ "Одеська залізниця"						2 711,28		2 711,28			0,00		0,00		2 711,28			
	7.12	Prova 6830A в комплекті з струмовими клещами Prova 6801 (або аналог)	ком. шт	реактив	73,00	7	511,00	7	511,00			0,00		0,00	7,00	511,00	-100,00		
	7.13	Вольтаметрфазометр електронний РС-30 з клещами КТІР-30 (або аналог)	шт	реактив	29,16	7	204,12	7	204,12			0,00		0,00	7,00	204,12	-100,00		
	7.14	Вимірник падіння напруги СА210 (або аналог)	шт	реактив	85,00	7	595,00	7	595,00			0,00		0,00	7,00	595,00	-100,00		
"Південна залізниця"	7.15	Кабелешукач МІ2093 для пошуку електропроводки (або аналог)	шт	реактив	9,31	14	130,35	14	130,35			0,00		0,00	14,00	130,35	-100,00		
	Разом по РВ "Південна залізниця"						1 440,47		1 440,47			0,00		0,00		1 440,47			
	7.16	Тестер Тераометр 5 kV M13201 (або аналог)	шт	реактив	46,84	2	93,68	2	93,68			0,00		0,00	2,00	93,68	-100,00		
	7.17	Бензоконди STIHL MS 651 (або аналог)	шт	реактив	20,62	6	123,72	6	123,72			0,00		0,00	6,00	123,72	-100,00		
	7.18	Кушориз STIHL FS-450 (або аналог)	шт	реактив	16,55	8	132,40	8	132,40			0,00		0,00	8,00	132,40	-100,00		
"Південно-Західна"	7.19	Прилад ПКВ-М7 для контролю параметрів вимикачів (або аналог)	шт	реактив	341,50	2	683,00	2	683,00			0,00		0,00	2,00	683,00	-100,00		
	7.20	Потрапний тепловизор FLIR E6 W/IR (або аналог)	шт	реактив	66,40	3	199,20	3	199,20			0,00		0,00	3,00	199,20	-100,00		
	7.21	Регом-25 шнур нагрівачний трансформатор РЕГ-3000 (або аналог)	шт	реактив	382,50	1	382,50	1	382,50			0,00		0,00	1,00	382,50	-100,00		

Періодичність	№ з/п	Назва об'єкта, який підлягає ліцензуванню	Сторінка ліцензії	Витрати на проведення ліцензування				Витрати на інші види діяльності				Інші витрати				Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності
				Державні витрати	Витрати на проведення ліцензування	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності	Витрати на інші види діяльності				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
"Принцип об'єкта"	7 22	Трасувальний апарат (або аналог)	шт	59,57	3	178,71	3	178,71								3,00	178,71	-100,00	
	7 23	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	98,43	3	295,28	3	295,28								3,00	295,28	-100,00	
	Разом по РП "Повітряно-Земна лінійка"					2 088,49		2 088,49									2 088,49		
"Принцип об'єкта"	7 24	Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог)	шт	98,43	6	590,55	6	590,55								6,00	590,55	-100,00	
	Разом по РП "Продовольства лінійка"					590,55		590,55									590,55		
	Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця"					11 576,81		11 576,81									11 576,81		
Усього по програмі:						427 472,36		193 848,97									179 367,66		

Додатковий лінійний список розподілу витрат по трасі ліній.

Керівник ліцензії

Державна ліцензія на виконання робіт з ліцензування

25.04.2019

Керівник ліцензії

Державна ліцензія на виконання робіт з ліцензування

25.04.2019



Ю.М. Гербішкін

М.В. Воробей